

花蓮縣議會第 18 屆第 8 次定期大會花蓮縣政府
自 107 年 4 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止工作報告表

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
建設	壹、道路橋樑工程 —道路改善工程 一、全縣道路橋樑及交通設施等興建，改善及維護工程	107 年度: 一、107 年度橋樑修復工程，預算金額 900 萬元，於 2 月 12 日開工，於 9 月 30 日完工。 二、107 年度道路、橋樑、排水溝委託設計監造服務工作(開口契約)，預算金額 800 萬元，於 3 月 19 日決標。 三、107 年度縣轄道路設施(標誌、標線)整修工程(開口契約)，預算金額 500 萬元，於 9 月 21 日開工，工期至 10 月 31 日。 四、花 75 線卓溪鄉古風村橋樑新建工程，預算金額 260 萬元，於 5 月 25 日開工，7 月 25 日完工。 五、壽豐鄉豐山村及光復鄉大豐村路面改善工程，預算金額 210 萬元，於 4 月 10 日開工，5 月 11 日完工。 六、吉安鄉中正路二段及新城鄉嘉村路面改善工程，預算金額 180 萬元，於 7 月 4 日開工，7 月 13 日完工。 七、吉安鄉、壽豐鄉等 5 件護欄及排水溝改善工程，預算金額 850 萬元，於 8 月 1 日開工，工期 120 日曆天。 八、新城鄉順安村都市計畫道路改善工程，預算金額 280 萬元，於 8 月 10 日開工，工期 60 日曆天。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		九、玉里鎮源城里道路改善工程，預算金額 215 萬元，於 7 月 5 日開工，7 月 11 日完工。 十、光復鄉西富村、卓溪鄉花 66 線及豐濱鄉靜浦國小前道路改善工程，預算金額 201 萬元，於 10 月 1 日開工，工期 50 日曆天。 十一、玉里鎮源城里排水溝改善工程，預算金額 205 萬元，於 9 月 14 日開工，工期 60 日曆天。 十二、玉里鎮大禹里 2 鄰及 15 鄰排水溝改善工程，預算金額 250 萬元，於 10 月 9 日決標，工期 60 日曆天。 十三、壽豐鄉豐坪村中山路及豐德路道路改善工程，預算金額 250 萬元，於 9 月 25 日開工，工期 60 日曆天。 十四、青年安心住宅聯外道路工程(含用地費)，預算金額 700 萬元，9 月 14 日辦理第 2 次公聽會。 十五、107 年度花蓮縣道路改善工程(開口契約) 預算金額 980 萬元，於 9 月 1 日開工，工期至 10 月 30 日。 十六、107 年度全縣道路改善工程(開口契約) 預算金額 980 萬元，於 9 月 1 日開工，工期 60 日曆天。 十七、107 年度北區道路改善工程第一標(開口契約) 預算金額 980 萬元，於 9 月 1 日開工，工期至 10 月 30 日。 十八、107 年度北區道路改善工程第二標(開口契約) 預算金額 980 萬元，於 8 月 17 日開工，工期至 10 月 15 日。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	二、縣 193 線養護及道路路面修復工程 三、編號鄉道及市區道路重要路段養護工程	十九、107 年度南區道路改善工程第一標(開口契約) 預算金額 980 萬元，於 8 月 23 日開工，工期至 10 月 23 日。 二十、107 年度南區道路改善工程第二標(開口契約) 預算金額 980 萬元，於 8 月 16 日開工，工期 60 日曆天。 107 年度: 一、193 線 0k+000~53k+000 路容整修工程(開口契約)，預算金額 350 萬元，於 1 月 1 日開工，工期至 12 月 31 日。 二、193 線 53k+000~110k+600 路容整修工程(開口契約)，預算金額 350 萬元，於 1 月 1 日開工，工期至 12 月 31 日。 三、106 年度 193 線道路設施改善及全線巡查、坑洞修補(開口契約)，預算金額 600 萬元，於 1 月 1 日開工，工期至 12 月 31 日。 四、193 線 0k+000~110k+600 災害搶修及道路修繕工程（開口契約），預算金額 900 萬元，於 1 月 1 日開工，工期至 12 月 31 日。 五、193 線路面改善工程(開口契約)，預算金額 800 萬元，於 2 月 1 日開工，8 月 31 日完工。 六、縣道 193 線興中橋橋樑改建工程，預算金額 850 萬元，3 次流標，修正預算後，辦理招標作業中。 107 年度: 一、補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護及路面修復工程，預算 4,000 萬元，補助各公所執行中。 二、補助秀林鄉公所辦理 107 年度發電年度促協	

類別	工作項目	實施情形	備考
	四、生活圈道路交通系統建設計畫(交通部公路總局)	金(運轉中)-秀林鄉，補助金額 88.3 萬，公所執行中。 三、補助鳳林鎮公所辦理 107 年度輸變電促協金(運轉中)-鳳林鎮，補助金額 44 萬，公所執行中。 一、縣 193 線 17k+500~22k+500(南濱至南海四街段)道路拓寬工程 (104-107)，計畫總經費 7 億 5,618 萬元，於 105 年 5 月 24 日決標，105 年 10 月 31 日開工，工期至 108 年 9 月。 二、縣 193 線 0k+000~7k+300 外環境新闢工程 (104-107)，計畫總經費 6 億 7,949 萬元 (104-107)，經環差分析審議通過，修正計畫送公路總局審議中。 三、瑞穗鄉台九線 267k 處至鶴岡村道路拓寬及橋樑新建工程 (104-107)，於 105 年 4 月 29 日決標，決標金額 3 億 1,940 萬元，105 年 6 月 21 日開工，預計於 12 月完工。 四、花蓮縣鳳林鎮花 46 線 5k+200~7k+400 道路改善工程(104-107)，計畫總經費 139,000 千元，於 105 年 12 月 20 日決標，配合台糖土地需經該公司董事會審議，於 106 年 5 月 5 日開工，107 年 4 月 18 日完工。 五、吉安鄉一號公路(8k+125~10k+057)銜接台九線道路工程可行性評估，核定經費 250 萬元，於 106 年 8 月 8 日期中審查核定，107 年 7 月 16 日期末報告書核定完成。 六、193 線 80k+970~82k+920 鶴岡路段路基拓寬工程(105-107)，於 106 年 1 月 10 日決標，決標金額 1 億 9,380 萬元，106 年 5 月 12 日開	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	五、生活圈道路系統交通建設計畫（內政部營建署） 六、橋梁修復及改建工程	工，工期至 108 年 1 月。 七、鳳林鎮箭瑛大橋改建工程，(106-108)，計畫總經費 4 億 2,730 萬元，修正預算後，於 11 月 22 日資格標開標。 八、花 9 線(8k+940~9k+380)佳林 5 號橋引道拓寬改善工程，計畫總經費 3,000 萬元，由新城鄉公所辦理發包，預計於 12 月完工。 補助花蓮市公所辦理新興路景觀改善及興關工程用地徵收費，補助經費 1,347.6 萬元，於年度內完成撥付。 一、花蓮市無名橋-9 橋梁改建工程，預算金額 438 萬元，於 6 月 29 日開工，工期 90 日曆天。 二、花蓮縣壽芳、國福大橋修復工程，預算金額 564 萬元，於 6 月 20 日開工，工期 120 日曆天。 三、花蓮縣水源橋、林田橋、大忠橋(2)橋梁修復工程，預算金額 720 萬元，於 6 月 20 日開工，工期 120 日曆天。 四、花蓮縣光復鄉馬佛二號橋橋梁改建工程，預算金額 3,990 萬元，修正預算後，於 11 月 6 日第 2 次開標。 五、花蓮縣秀山、紅葉、春德橋橋梁修復工程，預算金額 746 萬元，於 7 月 4 日開工，工期 120 日曆天。 六、花蓮縣瑞穗鄉桃源橋橋梁改建工程，預算金額 464 萬元，於 8 月 3 日開工，工期 120 日曆天。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	七、提升道路品質 建設計畫(公路系統)	七、花蓮縣豐濱一號橋橋梁修復工程，預算金額 279 萬元，於 6 月 28 日開工，工期 120 日曆天。 一、縣道 193 線 23k+500~31k+000 道路友善環境及景觀改善工程，預算金額 4,544.2 萬元，於 107 年 8 月 14 日開工，工期 180 天曆天。 二、縣道 193 線 31k+000~41k+500 道路友善環境及景觀改善工程，預算金額 3,897.5 萬元，於 107 年 7 月 23 日開工，工期至 107 年 11 月 19 日。 三、縣道 193 線 41k+500~51k+000 道路友善環境及景觀改善工程，預算金額 4,431.8 萬元，於 107 年 7 月 30 日開工，工期至 107 年 11 月 26 日。 四、縣道 193 線 51k+000~110k+600 道路友善環境及景觀改善工程，預算金額 2,258.4 萬元，辦理招標作業中。 五、花 64 線 2k+000~10k+500 道路友善環境及景觀改善工程，預算金額 4,543.6 萬元，於 107 年 7 月 31 日開工，工期 120 日曆天。 六、台 23 線替代道路改善工程，預算金額 2,926.4 萬元，於 107 年 7 月 13 日開工，工期 120 日曆天。	
	八、提升道路品質 建設計畫(內政部)	一、花蓮市中央路四段道路品質改善工程，預算金額 3,900 萬元，辦理設計中。 二、花蓮市街角友善環境改造計畫，預算金額 1,931.8 萬元，辦理招標作業中。 三、太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫，預算 852.3 萬元，辦理委託設計監造招標作	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		業中。	
	九、災害復建工程	四、公所提報計 15 件，預算金額 1 億 1,171.7 萬元，由各公所執行發包。 辦理 107 年 0206 地震災後復建工程(預算金額 1 億 2,206.9 元)共計 17 件，完工 4 件，已發包 9 件，餘 4 件設計、招標中。	
	貳、水利行政及水利工程		
	一、水利行政管理及防洪勘測	辦理"花蓮縣立霧溪河川環境改善與揚塵抑制計畫"(預算金額 580 萬 9000 元),107 年 9 月 21 日開工,刻正執行計畫中。	
	二、河川公地清查管理	一、107 年"補助 13 鄉鎮市辦理防汛演習"(預算金額 418 萬元)，已辦理完成。 二、補助相鎮市公所辦理移動式抽水機維護保養吊運等"(預算金額 125 萬元),鄉鎮市核銷請款中。 三、"水情收集系統水情監測站設備維護服務工作"(預算金額 300 萬),刻正執行中。 四、"水情監視系統相關設備維修保養含軟體維護及增設水情站設施"(預算金額 200 萬元)預算書圖審核中。	
	三、區域排水工程	區域排水工程年度辦理 17 件工程(編列預算 7,526 萬 4,000 元)，至 9 月 30 日止已完成 5 件工程，10 件施工中、2 件招標中。	
	四、一般排水工程	一般排水工程本(107)年度辦理 9 件(編列預算 2,200 萬元)工程，至 9 月 30 日止，已完成 3 建工程，3 件施作中、3 件招標中。	
	五、堤防新建工程	堤防新建工程本(107)年度辦理 8 件工程(編列預算 1,672 萬 2,000 元)，已完成 4 建工程，4 件施	

類別	工作項目	實施情形	備考
	六、流域綜合治理計畫	作中 流域綜合治理計畫工程(105-108)： 一、第一階段核定 2 件治理工程已全部完工：(1) 花蓮市「國強排水下游段治理工程(0K+000~0K+580)含橋梁改建工程」，預算金額 4,566 萬 8,000 元。(2) 花蓮市「美崙溪主流左岸新建左菁華護岸治理工程(第一標)」，預算金額 1,061 萬元。 二、第二階段核定治理工程：(1) 吉安鄉「聯合排水系統-截流箱涵治理工程(海岸路)」，預算 7,057 萬元，106 年 4 月 17 日開工，預定進度 98.58%，實際進度 98.88%。(2) 花蓮市「國強排水下游段治理工程(0K+580~0K+770)含橋梁改建工程」，預算 2,044 萬 7,000 元，105 年 12 月 27 日決標，106 年 11 月 15 日完工。 三、第三階段核定治理工程吉安鄉「濱海排水中游段(0k+675~1k+195.5)及下游段 193 縣道分洪道箱涵治理工程」，預算金額 13,344 萬元，預定進度 50.18%，實際進度 49.55%。	
	七、流域綜合治理計畫-應急工程	107 年度應急工程： 一、鳳林鎮「萬榮排水應急工程」，核定預算 1,000 萬元整，107 年 5 月 4 日開工，107 年 7 月 17 日完工。 二、玉里鎮「春日排水第二期應急工程」，核定預算 1,100 萬元整，107 年 7 月 1 日開工，107 年 10 月 2 日完工。	
	八、前瞻基礎建設計畫-縣市管	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)：	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	一、吉安鄉「榮光社區內水收集系統興建治理工程」(委鄉)，預算 2,180 萬元，公所執行中。107 年 7 月 26 日開工，預定 108 年 2 月底完工。 二、花蓮市「國強排水中游段治理工程(0k+800~1k+256)」，工程預算 6,700 萬元(含用地費 1,750 萬元)，辦理用地取得中。 三、吉安「吉安溪第一期治理工程(荳蘭橋及仁里橋)」，工程預算 3,000 萬元(含用地費 1,000 萬元)，辦理用地取得中。	
	九、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫(水與環境)	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫(水與環境) 一、「美崙溪水環境改善計畫」水利署核定 1.29 億元：包含「美崙溪水岸休憩廊道串連」、「美崙溪高灘地休憩景觀環境營造」、「美崙溪國福大橋上下游水岸運動公園營造」、「美崙溪生態示範區營造」等 4 件，設計標於 107 年 9 月 14 日決標，核正辦理設計中，預定 108 年 3 月工程招標。 二、「吉安溪水岸環境改善計畫」水利署核定 2.12 億元：包含「休憩水岸廊道營造(大山橋-安溪橋(中央路))」、「都會型休憩水岸營造(吉安溪橋(中央路)-東昌橋)」、「自然生態規劃營造(東昌橋-吉安溪橋(193 線))」、「吉安溪藍、綠休憩廊道串聯」、「吉安溪左右岸動線環境特色改造計畫」等 6 件，設計標於 107 年 8 月 13 日決標，核正辦理設計中，預定 108 年 3 月工程招標。 三、上述前瞻基礎建設計畫 107 年度核定規劃設	

類別	工作項目	實施情形	備考
	十、豪雨災害準備金 十一、災修復建工程 參、公共工程 一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程	計經費 1,276 萬 2,000 元，目前持續辦理規劃設計中。 辦理 106 年 10 月豪雨公共設施災後復健工程計 6 件工程(預算金額 1303 萬 4000 元,已完成 5 件工程)。 辦理 107 年 0206 地震災後復建工程(預算金額 1915 萬 7000 元)計 4 件，已發包 3 件，餘 1 件公告招標中。 一、執行交付之重大公共工程： 1、執行花蓮縣「青年安心成家住宅新建工程」，106 年 10 月 30 日統包工程決標金額 18 億 149 萬元，106 年 12 月 20 日取得建築執照開工，工期 690 日曆天，目前已完成 A 棟結構體及 B、C 棟 3F 結構體。2、廣續執行 (105)年度提報 193 縣道串珠計劃－「太平洋公園優值縫合計劃」(經費 2,000 萬元)，105 年 12 月 29 日開工，配合觀光局審查意見，辦理變更設計完成，自 107 年 7 月 24 復工，預計 107 年 10 月 27 日完工。 二、代辦本府其他局處工程： 1、代辦社會處「花蓮市花崗山老人館」增設設備與整建工程，預算經費 6,430 萬元，於 107 年 8 月 3 日竣工，107 年 9 月 25 日驗收完成，並已移交社會處。2、代辦觀光處相關工程：(1) 104 年度「七星潭尼莎風災復建工程」，工程預算經費新台幣 1,500 萬元，工期 75 日曆天，完工驗收中。(2) 106 年度遊憩據點特色加值計畫-花蓮縣七星潭風景區空間營造計畫	

類別	工作項目	實施情形	備考
		--工程預算 2,496 萬元，目前進度為 88%，預定 107 年 10 月 21 日完工。3、代辦農業處「花蓮縣公立動物收容所遷建工程」委託規劃設計及監造工作，勞務採購預算金額 810 萬餘元，目前正由廠商辦理細部設計階段。4、代辦客家事務處「花蓮縣南區生活圈遶境祈福-詩路行腳-發現客庄廟會新氣象第一期工程」，預算經費 1,753 萬 5,000 元，107.6.14 竣工 107 年 8 月 14 日驗收，目前辦理結算中。5、代辦消防局「仁里消防分隊廳舍新建工程」，預算經費 3,500 萬元，決算金額 3,862 萬元，工期 420 日曆天，於 107 年 1 月 10 日完工，取得使用執照，驗收結算完成並移交使用單位。 三、自辦工程： 1、「0206 花蓮強震」災害路面搶修搶險工程(B區)，預算經費 2,216 萬 9,193 元，107 年 8 月驗收結算完成。2、「0206 花蓮強震」國盛六街 2 號 41 號緊急拆除等災害搶修搶險工程，預算經費 1,380 萬 5,228 元，107 年 8 月驗收結算完成。3、七星潭風景區 0206 地震災害復建工程：預算經費 214 萬 5 仟元，工期 50 日曆天，107 年 9 月 19 開工，目前施工中。4、「太平洋公園遊憩設施環境改善計畫與南北親海計畫-海岸地景公園第一期工程保固修復等兩案」，總經費 558 萬 4454 元整，預計 107 年 10 月 12 日第 3 次上網招標。	
	二、辦理教育處特定金額以上之	代辦教育處 500 萬以上包括「中正國小老舊校舍改建工程」等 9 件工程，預算經費達到 3 億 6,398	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	建築工程 三、全民監督公共工程業務 肆、建築管理	萬元，各項工程執行如下：(1)北昌國小新建工程：預算 8,650 萬元，已請得使用執照，驗收完成，已移交校方，因廠商提民事訴訟程序中，俟程序後結案。(2)中正國小新建工程：預算經費 1 億 1,587 萬元，完工辦理驗收期間遇 0206 強震部分設施損壞，另編列 241 萬 3 仟元辦理災後修復，已完工辦理驗收結算中。(3)中華國小游泳池冷改溫二期工程：預算經費 1,666 萬 8,027 元，工期 150 日曆天，於 107 年 1 月 3 日決標，已取得建築執照，俟學校地震災修完成後開工。(4)吉安國中北棟教室耐震能力補強工程：預算經費 961 萬 2,055 元，已完工辦理驗收結算中。(5)花崗國中 F、G、I 棟校舍耐震補強工程：預算經費 908 萬元，完工驗收中。(6)花崗國中 Q 棟音樂館耐震補強工程，預算經費 442 萬元，完工驗收中。(7)豐山國小校舍耐震補強工程：預算經費 588 萬元，竣工驗收完成，已移使用單位。(8)化仁國中校舍耐震補強工程：預算經費 2,253 萬元，配合學校延至 107 年 7 月開工，目前屋頂防水工程完成，進度 95%。(9)新城國中(活動中心)校舍補強工程：預算經費 615 萬 8,077 元，工期 90 日曆天，於 107 年 3 月 15 開工，目前申請停工中。 自 107 年 4 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止，受理民眾反映道路、環境、排水、施工進度等 26 件有關公共工程相關問題，已協助相關工程單位改善並解決問題，提升公共工程品質，並作為促進民眾與工程機關溝通改進之橋樑。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	一、建築執照及變更使用執照業務	統計 107 年 4 月 1 日至 107 年 9 月 30 日期間，辦理建築執照各項審核案件共計 2,033 件： 一、建造執照、雜項執照及變更設計執照申請案共 332 件。 二、使用照申請案共 237 件 三、變更使用執照申請案共 15 件。 四、拆除執照申請案共 24 件。 五、建築工程開工、勘驗共 1,023 件。 六、補發建、使照案共 402 件。	
	二、室內裝修許可	統計 107 年 4 月 1 日至 107 年 9 月 30 日期間，委託花蓮縣建築師公會建築物室內裝修審查及竣工查驗件數： 一、圖說審查核准案共計 48 件。 二、竣工查驗核准案共計 46 件。 三、本府核發室內裝修許可證共計 51 件。	
	三、營建剩餘土石方處理	一、統計 107 年 4 月 1 日至 107 年 9 月 30 日期間，本縣合法營建剩餘土石方收容場所計 4 處。 二、各收容場所共計收容 10 萬 3,292 立方公尺。	
	四、營造業登記管理	統計 107 年 4 月 1 日至 107 年 9 月 30 日期間 一、申請變更專任工程人員、住址、負責人、印鑑案共 14 件。 二、晉升等級申請案共 2 件。 三、停業申請案共 5 件。 四、籌設許可共 3 件。 五、註銷專任工程人員共 4 件。 六、申請(續發、註記工程手冊)案共 577 件。 七、跨縣市變更地址共 1 件。 八、申請(換證、複查)案共 46 件。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	五、建築物無障礙設施設備 伍、使用管理業務 一、違章建築管理業務	九、申請(增資、淨值、逐案簽證)案共 193 件。 十、申領登記共 3 件。 統計 107 年 4 月 1 日至 107 年 9 月 30 日期間 一、新建建築物申請勘檢案 21 件。 二、建築物變更使用無障礙設施改善案 8 件。 三、既有建築物改善案 2 件。 一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。 二、自 107 年 4 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日實際通知違章建築應拆除 90 件，已實地現場勘察 90 件，納入分期分項執行拆除業務。 三、依據內政部訂定「加強既存違章建築處理指導綱領」計畫，優先清查學校工業區週邊宿舍違章範圍提供住宿使用及補教場所，住宿違規計 83 件，視年度預算列入優先執行拆除標的。 四、依據「加強既存違章建築處理指導綱領」計畫，擬定違章建築拆除標的案件優先次序(表)。 五、依據內政部 107 年 1 月 16 日內受營建管字第 1070800670 號函，為辦理加強寄存違章建築處理，訂定「花蓮縣政府 107 年度影響公共安全寄存違章建築處理計畫、清查計畫」並於本府建設處網站公告。 一、107 年 4 月 1 日至 107 年 9 月 30 日公共安全檢查簽證申報案 221 件，完成複查案件 34 件。 二、配合青春專案聯合稽查總檢查 157 件；其中合格 30 件，不合格 64 件，未營業 63 件，	
	二、建築物公共安全申報管理業務		

類別	工作項目	實施情形	備考
		限期改善 7 件，斷水、電 6 件，罰鍰 13 件。 三、已訂定花蓮縣建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不實認定與懲處作業要點，落實審核簽證不實機制。 四、研議建立建築物公共安全檢查申報查核項目及流程，整合申報審核機制。 五、協商委由公安學會協助縣府於下半年度辦理公安申報案件覆查機制及宣導公共安全申報檢查與法規疑義檢討等教育講座，以提升營業場所公安申報觀念，維護公共場域之安全。	
	三、昇降設備	一、107 年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗委託勞務採購編列預算 28 萬元，已於 107 年 8 月完成發包作業，年度預計抽驗件數 300 件，陸續辦理後續抽驗作業。 二、原勞動部列管昇降設備納入建築法管理案件 34 件，已全數清查完畢，其中已輔導完成更換使用許可證案件計 33 件，1 件管理單位回覆已停止使用。	
	四、公寓大廈管理	一、本縣 106 年公寓大廈管理條例施行前(84 年 6 月 29 日)報備率為 54.01%，條例施行前(84 年 6 月 29 日)報備率相對較低，故將列為優先輔導目標，將擬定輔導分期、分類輔導計畫，逐年增加管理組織報備率。 二、本縣統計至 107 年 9 月 30 日止，公寓大廈管理報備已報備件數為 204 件。	
	陸、都市計畫業務		
	一、都市計畫行政業務	一、「擬定花蓮都市計畫(第三次通盤檢討)」案：業經內政部都市計畫委員會 105 年 11 月 29	

類別	工作項目	實施情形	備考
		日第 889 次會議審竣，本府已於 107 年 7 月 12 日報請內政部核定，俟內政部核定後即依規定程序辦理公告發布實施。 二、「擬定花蓮都市計畫(配合第三次通盤檢討再公展後人陳第 24 案)細部計畫」(火車站前倉儲區變更):於 106 年 7 月 7 日與廠商(立埕工程顧問股份有限公司)簽約。本府陸續於 106 年 9 月 30 日、106 年 11 月 8 日、106 年 12 月 15 日、107 年 1 月 10 日、107 年 1 月 19 日、107 年 3 月 19 日、107 年 8 月 7 日、107 年 8 月 15 日召開計 8 次工作會議，研商規劃內容(包含短中期之規劃動線及空間配置)、土地取得等相關事宜，亦於 106 年 11 月 25 日、107 年 3 月 7 日邀集地主召開 2 次說明會說明整體開發規劃構想。本案計畫草案已於 107 年 8 月 3 日送府，並於 107 年 8 月 30 日辦理公開展覽，展覽期間自 107 年 8 月 30 日起至 107 年 9 月 28 日止，共計 30 日，並於 107 年 9 月 14 日辦理公開說明會。 三、「擬定花蓮都市計畫(配合第三次通盤檢討再公展後人陳第 9 案及 18 案)細部計畫」(四維段及福德段):於 106 年 7 月 7 日與廠商(立埕工程顧問股份有限公司)簽約。本府陸續於 106 年 11 月 23、24、25 日及 107 年 4 月 11、12 日召開地主說明會並調查地主參與整體開發之意願，並邀集各相關單位於 106 年 9 月 30 日、106 年 11 月 8 日、106 年 12 月 15 日、107 年 8 月 7 日、107 年 8 月 15	

類別	工作項目	實施情形	備考
		日、107 年 9 月 13 日及召開共 6 次工作計畫會議，刻正請規畫廠商依各單位意見修正計畫書、圖，後續將依程序辦理公開展覽及公開說明會。 四、「變更吉安都市計畫（第四次通盤檢討）（第二階段）」案：107 年 3 月 2 日函轉 107 年 1 月 16 日內政部都市計畫委員會第 915 次會議紀錄予吉安鄉公所依會議決議辦理（依會議決議修正內容略述如下：1、授權規劃單位在兼顧交通安全之原則下調整道路曲線線型，並請花蓮縣政府土木科協助，將此路口調整成單曲線路口。2、同意將位於本計畫範圍內原以非都市土地取得合法使用執照之建築基地（名人社區）畫出都市計畫範圍外。）本府已於 107 年 8 月 1 日報請內政部核定，俟內政部核定後即依規定程序辦理公告發布實施。 五、變更光復都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)(豐羽計畫)：一、經內政部營建署城鄉發展分署 107 年 4 月 12 日會議商討後，規劃單位（內政部營建署城鄉發展分署北區規劃隊）與擬定機關（光復鄉公所）決議解約。二、本案變更範圍與內政部都委會第 805 決議暫予保留之範圍不一致(因增加農業區變更爲產專區部分)，分署建議以個案變更方式辦理，本案經本府原住民行政處簽准另案辦理都市計畫個案變更，該處 107 年 9 月 26 日已函送都市計畫書圖予擬定機關光復鄉公所，依法定程序辦理中。	

類別	工作項目	實施情形	備考
		六、「變更東華大學城特定區計畫（第一次通盤檢討）」案：業經內政部 107 年 10 月 18 日核定，本府 107 年 10 月 31 日府建計字第 1070210443A 號公告發布實施。 七、「變更磯碯風景特定區計畫（第三次通盤檢討）」案：規劃單位（內政部營建署城鄉發展分署）107 年 3 月 7 日函送依 106 年 8 月 10 日內政部都委會專案小組第 4 次會議初步建議意見修竣之計畫書及處理情形，本府 107 年 3 月 15 日呈報內政部營建署，經 107 年 5 月 15 日召開內政都市計畫委員會第 922 次會議審竣，決議於 107 年 8 月 22 日至 9 月 21 日補辦公展，於 107 年 8 月 31 日舉行公開說明會，期間接獲地主魏秀雲君陳情意見 1 份，已轉規劃單位錄案辦理，俟研析意見後提送內政部都委會審議。 八、「變更玉里都市計畫（第三次通盤檢討）」案：已於 105 年 6 月 13 日報請內政部都委會審議中，於 105 年 10 月 3 日、105 年 11 月 17 日及 106 年 6 月 3 日及 107 年 7 月 31 日共已召開四次專案小組會議，規劃單位依會議結論修正書圖中，俟完成後提送內政部都委會審議。 九、辦理「花蓮縣公共設施用地專案通盤檢討」案：106 年 3 月 23 日廠商檢送修正報告書草案，業於 106 年 6 月 6 日及 106 年 7 月 21 日召開工作小組會議，106 年 8 月請廠商依小組會議內容再行修訂整體檢討構想報告書，於 106 年 12 月 1 日函報內政部營建署	

類別	工作項目	實施情形	備考
		本案整體檢討構想報告，內政部營建署於 106 年 12 月 15 日以前授營都字第 1060819275 號含檢送審查會議紀錄，後續依核定之整體檢討構想報告研擬變更方案，並於 107 年 1 月 10 日~12 日召開機關協商會議，請各單位確認使用需求及提出事業財務計畫，107 年 3 月 16 日召開跨局處整合平台第一次工作小組會議研議本案相關疑義，107 年 8 月 28 日工作會議紀錄修改草案中，預計於 107 年 12 月至 108 年 1 月提送計畫書圖（草案）後，續依規定程序辦理公開展覽及說明會作業。 十、花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫：、「變更新城(北埔地區)都市計畫(都市計畫圖重置專案通盤檢)案」、「變更花蓮都市計畫(都市計畫圖重置專案通盤檢)案」、「變更吉安都市計畫(都市計畫圖重置專案通盤檢)案」、「變更吉安(鄉公所附近地區)都市計畫(都市計畫圖重置專案通盤檢)案」、「變更鳳林都市計畫(都市計畫圖重置專案通盤檢)案」、「變更光復都市計畫(都市計畫圖重置專案通盤檢)案」等共計 6 案業經本縣都市委員會審議通過，並於 107 年 9 月 21 日以府建計字第 1070187265、1070187636 號函送內政部報請內政部都市計畫委員會審議。	
	柒、下水道行政及工程 一、下水道行政	一、建築物雨污水分流竣工查驗：107 年 1 月 1	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	二、雨水下水道工程 三、流域綜合治理計畫-雨水下水道	日至 107 年 9 月 30 日止，計受理 128 件審核及查驗案件，專用下水道申請設置案計 5 件。 一、辦理 107 年度雨水下水道建設編列經費 2,394 萬元，執行全縣雨水下水道工程計 4 件，預計完成雨水排水箱涵 500 公尺。 二、辦理 107 年度全縣雨水下水道清淤工程計 11 件，總工程經費 2,000 萬元，預計完成雨水下水道清淤約 110,000 公尺。 一、吉安鄉「花蓮縣吉安鄉吉安路一段雨水下水道改建工程」，預算 1,350 萬元，107 年 9 月 12 日上網公開招標。 二、花蓮市「花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程」，預算 1 億 9,598 萬元，內政部營建署辦理。 三、花蓮市「花蓮縣花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程」，預算 1 億 0,682 萬元，內政部營建署辦理。 四、花蓮市「花蓮縣花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程用地費」，預算 1,140 萬元，辦理土地無償撥用、地上物查估及補償金清查作業。 五、吉安鄉「花蓮縣吉安鄉南埔八街、仁里一街、三街雨水下水道工程」，預算 3,220 萬元，107 年 5 月 22 日開工，工期 240 日曆天。 六、光復鄉「花蓮縣光復鄉大同引水幹線工程」，預算 4,160 萬元，預計 107 年 10 月 8 日竣工。 七、花蓮縣「花蓮縣雨水下水道普查」，預算 2,116 萬 5,000 元，107 年 8 月 30 日辦理期末報告書審查。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	四、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫環境建設(水與安全) 五、污水下水道工程	一、花蓮市「花蓮縣花蓮市和平滯洪池新建工程」，預算 4,400 萬元，辦理委託設計基本設計審查中。 二、花蓮市「花蓮縣花蓮市和平排水箱涵擴建」，預算 1 億 1,500 萬元，辦理委託設計基本設計審查中。 三、新城鄉「花蓮縣新城鄉民有街 D 幹線雨水下水道工程」，預算 2,100 萬元，辦理委託設計細部設計審查中。 四、新城鄉「花蓮縣新城鄉民有街 A 幹線雨水下水道工程」，預算 3,100 萬元，辦理委託設計細部設計審查中。 一、花蓮縣吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程： (1) 第一標後續工程年度編列預算為 100 萬元，107 年 7 月 26 日本府會同土木技師公會、松竹營造有限公司、監造新環工程顧問股份有限公司四方現場工程數量全區丈量，另函台灣土木技師公會修正鑑定工作成果報告，松竹營造有限公司依據台灣土木技師公會鑑定工作成果報告做工程結算工作，待原標案結算後重新規劃設計後續工程標案發包工作。 (2) 第二標 107 年度編列預算調整為 5,146 萬 5,000 元，目前施工中，預計 107 年 10 月完工。 二、花蓮市鐵路以東及以西污水下水道系統新建工程(營建署代辦工程)，107 年度實際接管戶數為 2,368 戶。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	六、花蓮地區水資源回收中心施政工作	三、北昌、太昌村、國興里分支管網及用戶接管工程，第一標 107 年度編列 6,192 萬元，已接管戶數 450 戶。 一、污水下水道系統維護工程-「107 年度花蓮縣下水道污水管線維護工作開口合約」於 106 年 12 月 18 日決標，金額新臺幣 586 萬元整，工期 365 日曆天，於 107 年 1 月 5 日開工，已清理 26,00 公尺，預計 108 年 1 月 4 日竣工。 二、107 年度「花蓮地區污水下水道系統緊急應變工程」，現正辦理委託規劃、設計、監造技術服務，已於 105 年 3 月完成委託發包作業，於 107 年 9 月 25 日正辦理期末報告審查中，已向中央爭取相關經費研擬相關改善措施，本府即啟動緊急應變對策委外規劃設計勞務監造工作，預定 107 年 12 月前辦理工程發包作業，期徹底杜絕市區人孔冒水問題。 三、花蓮地區水資源回收中心污泥乾燥設備統包工程，107 年度編列預算新臺幣 5,809 萬元，目前辦理細部設計審查作業，預定 107 年 12 月 31 日前竣工，啟動試營運。 四、花蓮地區水資源回收中心放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作，於 107 年 07 月 30 日決標，金額新臺幣 276 萬 4,890 元整，工期至 107 年 11 月 30 日以前安裝、測試完成，於 107 年 08 月 16 日開工，目前辦理設備型錄資料交由花蓮縣環境保護局審查中。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		五、花蓮地區水資源回收中心消防系統汰舊換新及線路查修工換工作，於 107 年 09 月 07 日決標，金額新臺幣 273 萬元整，工期 45 日曆天，預計於 107 年 10 月 15 日開工，預定 107 年 11 月 29 日前竣工。 六、污水處理廠營運概況：(1) 花蓮地區水資源回收中心(含東昌污水加壓站、美崙揚水站)負責處理花蓮地區生活污水，截至 107 年 8 月 31 日止大花蓮地區用戶接管數為 40,814 戶，本中心 107 年 8 月份每日平均處理污水量 37,209 立方公尺/日。(2) 本中心採好氧式二級活性污泥系統處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海；污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅委由合格清運處理商進行掩埋、焚燒或資源再回收利用，對於花蓮地區內河川污泥消除量為 107 年 8 月份去除 BOD90,086kg 防止污染量質流入承受水體，對於改善河川水質有甚大效益。(3) 本中心放流水經過消毒處理後部分回收再利用，作為廠區內景觀綠化植栽澆灌、設備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費索取回收水作為景觀、澆灌、灑水抑制揚塵及沖廁等用途使用，達到水資源有效再利用之功效。回收水使用量，自 107 年 1 月 1 日至 107 年 8 月 31 日止共回收使用 51,441 立方公尺回收水。	
	七、災後災損復建工程	一、花蓮市「花蓮市後巷及鄰近下水道復建工程」，預算 900 萬元，107 年 6 月 30 開工。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		二、花蓮市「華西街雨水下水道修復工程」，預算 1,200 萬元，預計 107 年 9 月 30 開工。 三、花蓮市「國盛八街雨水下水道修復工程」，預算 390 萬元，107 年 8 月 22 開工。 四、花蓮市「國盛七街雨水下水道修復工程」，預算 240 萬元，107 年 8 月 23 開工。 五、花蓮市「自由街雨水下水道修復工程」，預算 2,000 萬元，107 年 8 月 17 開工。 六、花蓮市「明禮路雨水下水道修復工程」，預算 300 萬元，預計 107 年 10 月 15 開工。 七、花蓮市「商校街雨水下水道修復工程」，預算 800 萬元，預計 107 年 9 月 30 開工。 八、花蓮市「國聯四路雨水下水道修復工程」，預算 80 萬元，107 年 8 月 20 竣工。 九、花蓮市「萬壽抽水站花蓮 206 地震災後復建工程」，預算 1,000 萬元，107 年 7 月 1 開工。 十、花蓮市「下水道 TV 檢測費用(污水)」，預算 3,150 萬元，107 年 06 月 30 開工。 十一、花蓮市「下水道 TV 檢測費用(雨水)」，預算 4,000 萬元，辦理勞務採購招標中。	