

**花蓮縣議會第 17 屆第 5 次定期大會花蓮縣政府
自 100 年 9 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日止工作報告表**

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
建設	壹、道路橋樑工程－道路改善工程 一、道路橋樑排水改善工程	一、101年度花蓮縣北區道路設施（排水溝、擋土牆等）第一期改善工程（開口契約），預算金額600萬元，於101年2月6日完成發包。 二、101年度花蓮縣北區道路路面第一期改善工程（開口契約），預算金額900萬元，於101年3月2日完成發包。 三、101年度花蓮縣南區道路設施（排水溝、擋土牆等）第一期改善工程（開口契約），預算金額600萬元，於101年2月2日完成發包。 四、101年度花蓮縣南區道路路面第一期改善工程（開口契約），預算金額900萬元，於101年2月21日完成發包。 五、壽豐鄉溪口村版橋、共和村橋梁伸縮縫及豐裡村道路排水溝改善工程，預算金額200萬元，目前辦理測量設計中。 六、吉安鄉東海一街道路路面及護欄工程，預算金額150萬元，於101年3月13日完成發包。 七、卓溪鄉道路排水溝、擋土牆及護欄改善工程，預算金額236萬元，目前辦理測量設計中。 八、壽豐鄉豐裡、豐坪、共和及光榮村道路排水溝改善工程，預算金額175萬元，目前辦理測量設計中。 九、壽豐鄉月眉村排水溝護欄新建工程，預算金額150萬元，目前辦理公告招標中。 十、鳳林鎮長橋里道路改善工程，預算金額200萬元，於101年3月15日開工，預計101年4月	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		30日完工。 十一、玉里鎮泰昌里排水溝改善工程，預算金額110萬元，目前辦理公告招標中。 十二、花75線道路排水溝改善工程，預算金額120萬元，目前辦理公告招標中。 十三、新城鄉花6線道路路面改善工程，預算金額650萬元，於101年3月19日開工，預計101年5月3日完工。 十四、100年度花蓮縣橋樑基本資料建置及檢測評估，預算金額500萬元，於100年12月9日開工，預計101年8月30日完工。 十五、花蓮市建國路二段268巷至慈濟技術學院路段道路改善工程，預算金額864萬元，於101年3月6日完成發包。 十六、光復鄉中山路路面改善工程，預算金額810萬元，目前辦理測量設計中。 十七、富里鄉景坪道路路面改善工程，預算金額540萬元，目前辦理測量設計中。 十八、壽豐鄉中興街路面改善工程，預算金額504萬元，目前辦理測量設計中。 十九、豐濱鄉靜浦村道路路面改善工程，預算金額540萬元，目前辦理測量設計中。 二十、秀林鄉花9線0K~1K+935路段路面改善工程，預算金額609萬5,250元，目前辦理測量設計中。 二十一、全縣道路標線、標誌工程（開口契約），預算金額300萬元，於101年2月14日完成發包。 二十二、全縣道路號誌維護及災修工程（開口	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		契約)，預算金額500萬元，目前辦理招標作業中。	
		二十三、101年度花蓮縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程（開口契約），預算金額200萬元，目前辦理公告招標中。	
	二、193 線養護及道路路面修養工程	一、193線0k+000~110k+600路容整修工程（開口契約），預算金額540萬元，於101年1月1日開工，101年12月31日完工。。 二、193線0k+000~110k+600道路巡查,坑洞修補及伸縮縫清洗工程（開口契約），預算金額520萬元，於101年1月1日開工，101年12月31日完工。 三、193線0k+000~110k+600災害搶（險）修及排水溝清理工程（開口契約），預算金額600萬元，目前辦理發包作業中。 四、辦理193線道路路面修復工程，預算金額750萬元，目前辦理測量及設計中。	
	三、編號道路養護工程	一、補助花蓮市公所辦理花蓮市編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額405萬元，辦理工程設計中。 二、補助吉安鄉公所辦理吉安鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額400萬元，辦理工程設計中。 三、補助秀林鄉公所辦理秀林鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額135萬元，辦理工程設計中。 四、補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉編號鄉道及市	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		區道路重要路段養護工程，預算金額405萬元，辦理工程設計中。 五、補助新城鄉公所辦理新城鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額140萬元，辦理工程設計中。 六、補助鳳林鎮公所辦理鳳林鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額300萬元，辦理工程設計中。 七、補助萬榮鄉公所辦理萬榮鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額60萬元，辦理工程設計中。 八、補助光復鄉公所辦理光復鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額110萬元，辦理工程設計中。 九、補助豐濱鄉公所辦理豐濱鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額120萬元，辦理工程設計中。 十、補助瑞穗鄉公所辦理瑞穗鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額260萬元，辦理工程設計中。 十一、補助玉里鎮公所辦理玉里鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額330萬元，辦理工程設計中。 十二、補助卓溪鄉公所辦理卓溪鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額115萬元，辦理工程設計中。 十三、補助富里鄉公所辦理富里鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額220萬元，辦理工程設計中。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	四、橋樑整建工程	一、花蓮縣山里一號橋、石平橋、卓富大橋整建工程，預算金額3,000萬元，已於100年5月13日完工。 二、花蓮縣三棧橋、水源大橋（新）、馬遠橋、馬遠二號橋整建工程，預算金額2,550萬元，已於100年8月19日完工。 三、花蓮縣瑞穗大橋整建工程，預算金額2,800萬元，已於101年1月20日完工。 四、花蓮縣中興橋改建工程，預算金額2,990萬元，於100年12月1日開工，預計於102年1月完工。 五、花蓮縣大全橋改建工程，預算金額3,071萬3,000元，現已完成發包，預計101年4月30日開工，101年12月31完工。 六、花蓮縣大興橋改建工程，預算金額3,035萬2000元，現已完成發包，預計101年4月30日開工，101年12月31完工。	
	五、生活圈道路交通系統建設計畫工程	一、縣道193號道路（七星潭風景特定區段）聯外高架橋興建計畫，計畫總經費6億4,530萬，工程於99年8月25日決標，於100年7月22日開工，預計於102年7月21日完工。 二、吉安鄉中正路（花29線）南段道路拓寬工程，計畫總經費1億2,000萬元，目前已完成設計，預計101年4月底完成用地徵收事宜，並於101年5月底前完成工程發包，102年5月完工。 三、吉安鄉一號公路立體交叉工程，計畫總經費6億2,921萬5,000元，本案刻正辦理用地取	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	六、路平專案計畫	得事宜，若用地取得作業順利，工程部分預計將於101年11月發包，並於103年12月底前完工。 一、100年全年度路平專線（8230099）計接獲236件通報案件，已全數結案，結案率100%。 101年度截至101年3月31日止，計接獲路平通報案件計42件，已辦畢40件，尚在列管中2件，結案率為 95.2%。 二、「一鄉鎮，一道路示範計畫」部分，100年度編列4,794萬元預算辦理吉安鄉中央路路面改善工程、花19線（嘉南路、尙志路）道路改善工程、鳳林鎮光復路道路改善工程、瑞穗鄉中華路、玉里鎮民國路一段及二段道路改善工程等5案，已於於100年底前全數完成。 三、101年度賡續辦理「一鄉鎮，一道路示範計畫」第二期計畫，編列之改善經費約3,650萬元，各項工程計畫包括： （一）光復鄉中山路路面改善工程，預算金額810萬元，目前辦理設計中。 （二）富里鄉花79線（景坪道路）路面改善工程，預算金額540萬元，目前辦理設計中。 （三）壽豐鄉中興街路面改善工程，預算金額504萬元，目前辦理設計中。 （四）豐濱鄉靜浦村道路路面改善工程，預算金額540萬元，目前辦理設計中。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(五) 秀林鄉花9線0K~1K+935路段路面改善工程，預算金額609萬5,250元，目前辦理設計中。	
	七、縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫	一、花64線2K+500~5K+200道路改善工程，預算金額1,500萬元，於100年6月5日完工。 二、花64線5K+500~7K+800道路改善工程，預算金額1,000萬元，於100年4月10日完工。 三、花64線7K+900~9K+400道路改善工程，預算金額1,500萬元，於101年1月5日完工。	
	八、生活圈道路系統建設計畫工程（內政部營建署）	一、玉里鎮五權街、建國一~四街道路新闢工程，預算金額3,500萬元，於100年11月10日開工，預計於101年8月30日完工。 二、花28線稻香路、福興路拓寬工程，預算金額6,000萬元，於100年4月21日開工，預計於101年6月30日完工。 三、花蓮市2-18計畫道路新建工程（含新生橋迴轉道），101年度核定用地費預算金額為1億5,112萬2,000元，先行辦理用地取得事宜。	
	九、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	100年度部分： 一、花蓮市區主要人行道改善工程，預算金額900萬元，已於101年1月3日完工。 二、吉安鄉既有市區道路景觀與人本環境改善工程，預算金額1,800萬元，已於101年3月13日完工。 三、花蓮市民生里通學步道暨人行空間環境改善工程，預算金額1,900萬元，已於101年1	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		月4日完工。 四、鳳林鎮中和路,復興路通學步道改善工程，預算金額1,400萬元，已於100年9月19日完工。 101年度部分： (一)百年老街人行空間環境改善工程，總核定經費1,777萬8,000元，目前辦理招標作業中。 (二)花蓮市民權路人行道改善工程，總核定經費1,000萬元，已於101年3月5日完成發包。 (三)鳳林鎮中正路通學步道改善工程，總核定經費1,444萬4,000元，目前辦理招標作業中。 (四)富里社區道路景觀與人本環境改善規劃案，總核定經費100萬元，已於101年3月7日完成發包。 (五)新城鄉嘉里路沿線市區道路景觀改善工程，總核定經費1,555萬6,000元，目前辦理招標作業中。 (六)壽豐鄉壽山路暨公園路道路景觀與人本環境改善工程，總核定經費1,333萬3,000元，目前辦理招標作業中。 (七)瑞穗鄉既有市區道路景觀與人本環境改善計畫，總核定經費1,666萬7,000元，目前辦理招標作業中。 (八)吉安鄉既有市區道路景觀與人本環境改善計畫，總核定經費2,000萬元，目前辦理招標作業中。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(九)吉安鄉既有市區道路景觀與人本環境改善工程(中正路、中華路、吉豐路)，總核定經費2,000萬元，目前辦理招標作業中。	
	十、自行車道建置及改善工程	一、玉里鎮環鎮自行車道興建工程，預算金額1,500萬元，已於101年2月23日完工。 二、花蓮縣卓溪鄉串連區域路網自行車道系統建置，預算金額105萬元，已於100年2月21日完成。 三、花蓮縣新城鄉自行車道規劃設計，預算金額150萬元，已於100年3月30日完成。 四、花蓮縣東昌護岸洄瀾連接車道工程，預算金額1,200萬元，已於101年3月7日完工。 五、吉安鄉七腳川溪自行車道規劃設計，預算金額90萬元，已於101年2月27日完成。 六、縣道193號自行車道規劃設計，預算金額200萬元，預計於101年4月30日完成。	
	貳、水利行政及水利工程		
	一、水利行政管理及防洪勘測	綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至目前為止，違反水利法取締案件共計10件；違反溫泉法取締案件共計1件。	
	二、河川公地清查管理	核發一般使用許可5件，陸上土石採取許可5件。地面水登記核發水權狀112件、地下水權登記核發水權狀552件，總計核發水權狀664件。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	三、區域排水工程	100年度工程： 一、鳳林鎮「大榮2號、山興里排水護岸改善工程」，預算45萬元，100年7月26日開工，100年10月7日完工，已結案。 二、壽豐鄉「樹湖溪護岸改善工程」，預算200萬元，100年9月5日開工，100年10月20日完工，已結案。 三、吉安鄉「中園排水改善工程（第二期）」，預算110萬元，100年10月24日開工，100年12月12日完工，已結案。 四、富里鄉「學田排水改善工程」，預算70萬元，100年10月20日開工，100年12月24日完工，已結案。 五、光復鄉「達莫溪排水改善工程（第二期）」，預算250萬元，100年10月25日開工，100年12月7日完工，已結案。 六、光復鄉「南北大排水改善工程（第二期）」，預算180萬元，100年10月25日開工，100年11月28日完工，已結案。 七、新城鄉「須美基溪護岸改善工程」，預算120萬元，100年10月27日開工，100年12月25日完工，已結案。 八、富里鄉「中興排水改善工程」，預算250萬元，100年10月26日開工，101年1月2日完工，已結案。 九、新城鄉「須美基溪佳林7號橋上游護岸改善工程」，預算340萬元，100年12月9日開工，101年2月12日完工，已結案。 十、光復鄉「馬衛仔溪及支流疏濬清淤工程」，	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		預算80萬元，100年12月13日開工，101年1月11日完工，已結案。 十一、豐濱鄉「豐濱溪（丁仔漏溪）疏濬清淤工程」，預算100萬元，100年11月5日開工，100年12月5日完工，已結案。 十二、秀林鄉「和仁溪與支流野溪疏濬清淤工程」，預算100萬元，100年11月28日開工，101年1月18日完工，已結案。 101年度工程： 一、光復鄉「馬衛仔溪排水改善工程」，預算350萬元，101年3月30日開工，工期90日曆天。 二、光復鄉「達莫溪排水改善工程」，預算450萬元，101年2月8日開工，101年3月28日完工。 三、卓溪鄉「古風排水改善工程」，預算300萬元，101年3月30日開工，工期90日曆天。 四、玉里鎮「酸柑排水改善工程」，預算500萬元，100年3月21日開工，工期80日曆天，進度達15%。 五、花蓮市「國強排水改善工程」，預算250萬元，101年4月6日開工，工期75日曆天。 六、壽豐鄉「豐裡及豐坪地區排水改善工程」，預算600萬元，預定101年5月1日開標。 七、光復鄉「麗太溪排水護岸改善工程」，預算304萬元，預定101年5月1日開標。 八、新城鄉「須美基溪排水改善工程」，預算310萬元，測設中。 九、瑞穗鄉「廣東及瑞北坑排水改善工程」，預算300萬元，101年4月23日開工，工期80日	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		曆天。 十、玉里鎮「春日6鄰排水護岸改善工程」，預算293萬元，審圖中。 十一、壽豐鄉「樹湖溪護岸改善工程」，預算144萬元，訂於101年4月24日開標。 十二、光復鄉「阿羅隆排水護岸及麗太溪下游防汛道路改善工程」，預算364萬元，101年4月25日開工，工期90日曆天。 十三、鳳林鎮「中心埔道路改善工程」，預算125萬元，101年3月9日開工，101年3月28日完工。 十四、花蓮縣「補助13鄉鎮市清淤工程」，預算650萬，已發文函請各公所納入預算並發包工程。 十五、花蓮縣「全縣13鄉鎮市區域排水清淤疏浚維護等工程」，預算350萬元，101年2月25日開工，工期至101年12月20日止。 101年度規劃案： 一、花蓮縣「水利構造物檢查及安全評估」委託技術服務案，預算160萬元，101年3月3日開工，工期至101年11月30日止。 二、花蓮縣「吉安溪環境營造整體規劃」，預算240萬元，101年3月15日開工，工期至101年11月30日止。	
	四、一般排水工程	100年度工程： 一、吉安鄉「南海7街與8街排水溝改善工程」，預算150萬元，100年6月24日開工，100年12月7日完工，已結案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		二、豐濱鄉「20號橋排水護岸改善工程」，預算200萬元，100年6月29日開工，100年10月21日完工，已結案。 三、花蓮市「無名溪排水改善工程」，預算300萬元，100年11月1日開工，100年12月29日完工，已結案。 101年度工程： 一、富里鄉「荖福浦溪排水改善工程」，預算400萬元，101年3月27日開工，工期90日曆天。 二、玉里鎮「客城排水改善工程」，預算150萬元，101年3月12日開工，工期60日曆天，進度達85%。 三、玉里鎮「源城排水改善工程」，預算300萬元，101年3月19日開工，工期60日曆天，進度達35%。 四、豐濱鄉「大港口排水改善工程」，預算250萬元，101年3月27日開工，工期75日曆天。 五、豐濱鄉「20號橋下游排水改善工程及豐濱村南側排水溝改善工程」，預算250萬，101年3月21日開工，工期45日曆天，進度達55%。 六、吉安鄉「豐川排水改善工程」，預算120萬元，預定101年4月24日開標。	
	五、堤防新建工程	100年度工程： 一、花蓮市「美崙溪中正橋下游堤防工程」，預算2,500萬元，100年6月15日開工，100年12月19日完工，已結案。 二、花蓮市「美崙溪水源橋上游堤防工程」，預	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		算1,500萬元，100年6月20日開工，100年9月19日完工，已結案。 三、豐濱鄉「豐濱溪堤防工程」，預算490萬元，100年10月14日開工，101年1月2日完工，已結案。 101年度工程： 一、新城鄉「立霧溪錦文橋下游堤防改善工程」，預算2,500萬元，規劃中。 二、秀林鄉「美崙溪水源橋上游堤防改善工程」，預算900萬元，預定101年5月1日開標。 三、壽豐鄉「薯寮溪堤防改善工程」，預算600萬元，測設中。 四、花蓮市「美崙溪防汛儲備塊工程」，預算260萬元，預定101年4月24日開標。	
	六、易淹水地區水患治理計畫	101年度工程： 一、壽豐鄉「豐山村樹湖溪堤防改善應急工程」，預算750萬元，101年4月8日開工，工期90日曆天。 二、壽豐鄉「樹湖村樹湖堤防改善應急工程」，預算600萬元，101年4月6日決標，訂約中，工期90日曆天。 三、豐濱鄉「五號堤防延長應急工程」，預算1,000萬元，訂於101年4月24日開標。 四、豐濱鄉「八里灣三號堤防應急工程」，預算900萬元，101年3月27日開工，工期100日曆天。	
	七、南瑪都颱風	100年度工程：壽豐鄉「豐山村豐富街處樹湖溪	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	災修復建工程	堤防修復工程及樹湖溪擋土牆損壞修復工程等二件工程」，預算300萬元，101年2月1日開工，101年3月30日完工。	
	八、100 年 10 月 豪雨災害準備金	101年度工程： 一、富里鄉「石牌後湖排水溝災修工程」，預算60萬元，101年3月6日開工，工期30日曆天，101年4月3日完工。 二、光復鄉「東富村羅莫溪堤防整修工程」，預算80萬元，101年3月12日開工，工期30日曆天，101年4月10日完工。	
	參、公共建築業務－公共工程管理及工程勘測		
	一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程	一、消防局委託辦理「觀音分隊廳舍新建工程」，工程經費1,298萬7,966元，100年3月27日開工，工期240日曆天，目前已完工，並辦理初驗中。 二、辦理本府「大禮堂及簡報室裝修工程」，總工程經費2,925萬1,049元，101年1月19日完工辦理初驗，已取得使用執照。 三、環保局委託辦理「玉里長良垃圾衛生掩埋場第3區掩埋場工程」委託規劃設計監造案，工程預算經費1460萬元，於101年3月21日完成議價，目前辦理規劃設計中。	
	二、辦理教育處	一、花崗國中校舍新建工程－第一期工程費1億	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	特定金額以上之建築工程	9,659萬4,768元，目前已完工驗收，並辦理使用執照申請中。 二、花崗國中校舍新建工程第二期工程委託規劃設計監造案，工程預算經費1億2900萬元，於101年3月30日辦理建築師遴選 三、秀林國中校舍新建工程－發包經費9,382萬5,000元，於100年5月16日完工，於100年10月31日取得使用執照，移交學校使用。 四、平和國中校舍新建工程－發包經費6,633萬元，於100年9月15日竣工，目前已完工驗收，已取得使用執照。 五、洄瀾國際文教會館新建工程－發包經費3,500萬元，工期210日曆天；預定101年5月17日完工，目前進度85%。 六、月眉國小校舍新建工程，發包金費1,820萬元，工期210日曆天，於100年10月04完工，辦理使用執照申請中。 七、玉里國小游泳池新建工程，工程經費1,180萬元，於100 年12月27日決標，工期210日曆天，目前辦理建築執照申請中，預定4月10日前開工。 八、萬榮國中校舍新建工程，工程經費4,026萬8,600元，工期330日曆天，目前已完成訂約，並且召開開工前協調會，預定於101年4月10日開工，102年03月10完工（不含驗收時程）。 九、北昌國小校舍新建工程委託規劃設計監造案，工程經費8149萬元，因學校提出需求變更，目前尚在基本規劃設計中，預定101年6	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		月發包。	
	三、配合推動促進民間參與公共建設	一、教育處：「洄瀾國際文教會館工程」ROT案，目前已第四次公告招商中。2、觀光暨公共事務處：「銀山莊度假會館BOO 民間自備土地自提案」(1) 投資廠商：尚富開發投資有限公司(2) 契約起訖時間：98年12月15日～112年12月14日。(3) 營運起訖時間：102年10月1日～112年12月14日。(4) 總投資額度：9億4,000萬元。(5) 民間投資額度：9億4,000萬元。(6) 政府投資額度0元。	
	四、全民監督公共工程業務	自100年9月1日起至101年3月31日止受理民眾反映案件30件。(計有道路問題、環境問題、排水問題、施工進度問題等。)	
	五、查估業務	辦理公有建築物及土地徵收之查估業務，共計查估28件。	
	六、花蓮縣颱風及天然災害復建履勘及彙整窗口	一、100年度8月南瑪都颱風災害及10月、11月豪雨災害，本縣提報167件，核定138件，均需在101年5月31日完成修復。	
	肆、建築管理		
	一、建築許可	辦理建築執照各項審核案件計3,659件： 一、建造、雜項執照及變更設計執照申請案888件。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		二、使用執照及變更使用執照申請案485件。 三、拆除執照申請案59件。 四、建築工程開工、勘驗申報 共1,946 件。 五、補發建使照案202件。 六、更正建築執照案79件。	
	二、違章建築管理	一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。 二、截至100年9月1日起至101年3月12日止實際通知違章建築應拆除74件，已實地現場勘查65件，勘查率88%，已執行拆除46件，拆除率62%。	
	三、公共安全檢查	一、公共安全檢查簽證申報案191件。 二、供公眾使用建築物（特種行業建築物）總檢查數73家次；其中合格32家，勒令停止使用0家，限期改善28家，斷水、電0家，罰緩6家。	
	四、營建剩餘土石方處理	一、截至100年9月1日至101年2月29日止合法營建剩餘土石方收容場所計11處。 二、營建剩餘土石方收容自100年8月1日至101年2月29日止共計收容23萬4673.6立方公尺。	
	五、營造業登記管理	一、申請變更（專任工程人員、住址、負責人、印鑑）案20件。 二、歇業申請案1件。 三、停業申請案13件。 四、籌設許可4件。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		五、註銷專任工程人員4件。 六、申請（續發、註記工程手冊）案30件。 七、營造業審議0件。 八、申請（換證、複查）案4件。 九、申請（增資、淨值、逐案簽證）案201件。 十、申領登記3件。 十一、申請復業3件。	
	六、室內裝修許可	建築物室內裝修審查及竣工查驗項目： 一、委託建築師公會辦理室外裝修圖說審查核准案共計21件。 二、委託建築師公會辦理室竣工查驗，本府核准案共計21件。	
	伍、都市計畫業務		
	一、都市計畫行政業務	一、一般都市計畫之勘查審議 （一）建築線指示申請案件核發290件。 （二）有無妨礙都市計畫證明核發81件。 二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理規劃中案件： （一）變更花蓮都市計畫（第三次通盤檢討）案。 （二）變更花蓮都市計畫（廣停二北側住宅區）細部計畫（第一次通盤檢討）案暨擴大細部計劃案。 （三）「變更吉安都市計畫（住一住宅區）細部計畫（第一次通盤檢討）案」。 （四）變更玉里都市計畫（第三次通盤檢討）案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		討) 案。 三、鄉鎮市都委會審議中或已完成審議準備公展程序案件：變更鳳林都市計畫（第三次通盤檢討）案。（審議中） 四、公開展覽中或已完成公開展覽待提縣都委會案件：變更新城（北埔地區）都市計畫（第四次通盤檢討）案。（補辦公展後再提縣都委會） 五、縣都委會審議中案件： （一）變更東華大學城特定區計畫（部分農業區為生命文化園用地暨擬生命文化園用地細部計畫）案。（本府99.03.30府民宗字第0990048026號函（略以）暫緩審議） （二）「變更花蓮（大陳新村附近地區）細部計畫（第一次通盤檢討）案」。 （三）變更新秀（新城－秀林地區）都市計畫（第三次通盤檢討）案。 （四）變更石梯秀姑巒風景特定區計畫（第二次通盤檢討）案。（已召開8次專案小組會議，將擇期再召開專案小組會議）。 （五）「擬定花蓮都市計畫（港埠用地）細部計畫案」。 （六）變更秀林（崇德地區）都市計畫（第三次通盤檢討）案。 （七）變更鯉魚潭風景特區計畫（第二次通盤檢討）案。 （八）變更東華大學城特定區計畫（第一	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		次通盤檢討) 案。 (九) 變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第二階段) 案。 (十) 變更吉安(鄉公所附近) 都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段) 案。 六、依縣都委會決議修改書圖中案件： (一)「變更玉里都市計畫(部分工業區、綠帶及道路用地為鐵路用地) 案」。 (二) 變更秀林(和平地區) 都市計畫(第三次通盤檢討) 案。 七、內政部都委會審議中案件： (一) 變更富里都市計畫(第三次通盤檢討) 案。 (二) 擬定光復都市計畫(光復溪北側) 細部計畫案。 (三) 變更光復都市計畫(第三次通盤檢討) 案。 (四) 變更磯碇風景特定區計畫(第三次通盤檢討) 案。 (五) 變更瑞穗都市計畫(第三次通盤檢討) 案(再提會)。 (六)「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」(101.2.1召開第一次專案小組會議)。 八、依內政部都委會決議續辦或修改書圖中案件： (一)「變更花蓮都市計畫(部分農業區為溝渠用地) 案」。 (二) 變更新城(北埔地區) 都市計畫(	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		第四次通盤檢討)案(已補辦公展完竣目前依部都委會決議續辦)。 九、經內政部都委會審議通過案件： (一)變更東華大學城特定區主要計畫(部份農業區為鐵路用地)(配合東部鐵路快捷化—CL111標曲線改善工程)案。(101.3.27通過) (二)變更光復都市計畫(部份農業區為鐵路用地)案。(101.3.27通過) (三)變更玉里都市計畫(部份工業區、綠地及道路用地為鐵路用地)案。(101.3.27通過) 十、公告發布實施： (一)個案變更花蓮縣各都市計畫(中華電信股份有限公司之用地專案通盤檢討)案--石梯秀姑巒風景特定區、鯉魚潭風景特定區、秀林(和平地區)、新秀(新城-秀林地區)、壽豐、鳳林、花蓮、玉里、光復、瑞穗等10處都市計畫。 (二)變更東華大學城特定區計畫(部分農業區、部分住宅區為道路用地)案。 (三)擬定玉里都市計畫(原兒童遊樂場用地「1~2、2~1、3~1、3~2、3~3」變更為住宅區)細部計畫案。 (四)擬定玉里都市計畫(原市場用地「市二、市三、市四」變更為商業區)細部計畫案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(五)變更壽豐都市計畫(第四次通盤檢討)案。 (六)擬定光復都市計畫(光復車站北側)細部計畫案。 (七)擬定光復都市計畫(光復車站南側)細部計畫案。 (八)變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第一階段)案。 (九)變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)案。 (十)「變更花蓮舊火車站(附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)配合變更主要計畫案」。 (十一)「變更花蓮市都市計畫(部分工業區為國際雕塑文化公園用地)案」。 (十二)「變更花蓮(舊火車站附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」。 (十三)變更花蓮都市計畫(公共設施用地及附帶條件整體開發地區)專案通盤檢討案(第一階段)。 (十四)「擬定光復都市計畫(車站專用區)細部計畫案」。 十一、新訂都市計畫辦理情形： (一)「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」業於100年7月29日提經花蓮縣都市計畫委員會第131次會議審竣，已報	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		請內政部都市計畫委員會審議，並於101年2月1日召開第一次專案小組會議。 (二)「七星潭風景特定區計畫」於99年10月13日再次函請規劃單位盡速依專案小組會議結論修改計畫書，99年12月15日函送增修計畫至內政部，100年1月21日函送補充回應內容至內政部，100年1月21日 函請經濟部水利署第九河川局提供本案計畫範圍內之相關數值地形圖資，並經該署提供相關圖資後業送交規劃單位作為本案自然環境之規劃參考。全案已於100年10月27日由內政部召開「區域計畫委員會第2次專案小組會議。本府業分別於101年1月2日、101年3月14日函請規劃單位-內政部營建署城鄉發展分署，依據當日專案小組會議結論中有關本計畫草案規劃內容部份，研提具體回應內容並增修計畫內容後送府以利本案續提區委會審議。 十二、公共設施用地取得：100年度交換案共辦理1件，以中華民國所有之吉安鄉稻園段369地號1筆土地交換郭張金水所有之壽豐鄉慶豐段878-52地號土地。	
	二、國宅行政管	一、囑託國民住宅法定抵押權內容變更登記2案	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	理	、貸款清償塗銷（含註記塗銷）75案。 二、處理國宅查封通知案12件及後續來文處理121件。 三、政府直接興建國民住宅符合轉讓證明書核發24件。 四、100年度青年安心成家住宅補貼總計受理184件，核定140件： （一）新婚租屋：受理14件，核定9件，駁回5件。 （二）育有子女租屋：受理67件，核定49件，駁回18件。 （三）新婚購屋：受理33件，核定27件，駁回6件。 （四）育有子女購屋：受理64件，核定53件，駁回11件。 （五）育有子女換屋：受理6件，核定2件，駁回4件。 五、100年度住宅補貼總計受理939件，核定805件： （一）租金補貼：受理846件，核定748件，駁回97件，撤銷1件。 （二）購置住宅貸款利息補貼：受理61件，核定44件，駁回17件。 （三）修繕住宅貸款利息補貼：受理32件，核定13件，駁回19件。	
	三、創造城鄉新風貌	一、99年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第一階段內政部營建署補助441萬元，辦理3案，均已結案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		二、99年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第二階段內政部營建署補助1,850萬元，辦理8案，均已結案。 三、99年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第三階段內政部營建署補助100萬元，辦理1案：新城鄉公所辦理「新城鄉北埔村親水生態公園新闢工程工作計畫」，核定補助100萬元，已結案。 四、100年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第一階段內政部營建署補助1868.6萬元，辦理8案： （一）花蓮縣文化局辦理「花蓮國際雕塑文化園區規劃設計」核定補助199.8萬元，預計101年4月2日召開第二次期末報告審查會。 （二）瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉運動公園整體規劃改善工程」，核定補助720萬元，目前提送結算資料中。 （三）新城鄉公所辦理「新城鄉北埔火車站廣場周邊環境改善規劃設計」，核定補助180萬元，因土地未取得使用權且遲未發包，已撤案。 （四）富里鄉公所辦理「富里鄉城鄉風貌整體規劃案」，核定補助177.8萬元，已結案。 （五）鳳林鎮公所辦理「鳳林鎮大榮二村霖田神社遺址風華再現規劃」，核定補助126萬元，已提送結算資料	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		，預計101年4月中旬可結案。 (六) 吉安鄉公所辦理「吉安買菸場閒置空間再利用工程規劃設計」，核定補助135萬元，已完工，預計4月中旬提送結算資料。 (七) 花蓮市公所辦理「花蓮市進豐兒童育樂公園規劃設計案」，核定補助180萬元，已結案。 (八) 本府辦理「花蓮縣環境景觀總顧問計畫」，核定補助150萬元，已結案。 五、100年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第二階段內政部營建署補助540萬元，辦理花蓮縣光復鄉公所辦理「光復鄉公所周邊環境整體改善計畫」，本案已納入101年度預算，已於101年2月23日訂約，已向營建署請領第一期款。 六、101年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第一階段內政部營建署補助3582萬元，辦理11案，目前修正計畫書中。 七、「國家重要濕地保育行動計畫」：101年度內政部核定補助100萬元，已通過縣議會納入101年追加預算並先行墊付，預計101年4月初簽訂補助協議書。 八、東部永續發展綱要計畫 (一) 98年度「花蓮地方文化造景運動—洄瀾之心計畫二、三期工程」，金額1億774萬170元，100年2月26日完工，結算驗收中。 (二) 99年度「花蓮地方文化造景運動—	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		洄瀾之心計畫二、三期後續工程」，於99年8月11日決標，金額2,974萬元，100年3月22日完工，已結案。 (三) 洄瀾舊城區舊心街景風貌規劃設計，核定補貼金額500萬，已辦理期末報告審查，預計4月份上旬結算驗收。 (四) 花蓮縣玉里地區觀光城鎮整體規劃，核定金額369萬，已結案。 (五) 南北濱親海計畫-海岸地景公園規劃設計，結案報告書及整體細部設計預算書圖已完成，於100年1月3日府建計字 0990231702號函同意備查，目前配合經費預算進行分標工程，後續設計費用先行以保管款方式留存本府，並配合工程進度給付。 (六) 東部永續發展綱要計畫-花蓮縣整體景觀策略計畫，核定金額250萬，已結案。 (七) 東部永續發展綱要計畫-花蓮縣推動整合機制，核定金額250萬，已結案。 (八) 100年度「花蓮地方文化造景運動—洄瀾之心計畫二、三期延續工程」，金額1,097萬元，100年4月11日開工，101年1月16日完工，驗收中。 (九) 100年度「南北濱親海計畫-海岸地景公園第一期工程」金額1,990萬	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		元，100年5月20日開工，目前因工區內涉及保安林地，已於100年8月25日起停工，已請設計單位準備申請資料，經和林務局召開協調會議後，保安林地內之施作項目部份取消施作並調整施作位置，施工中。 (十) 100年度「南北濱親海計畫—海岸地景公園第二期工程」金額2,518萬元，已於101年2月20日召開施工前協調會，101年3月1日開工。 (十一) 101年度「東部永續發展綱要計畫」經內政部100年12月28日台內營字第1000818228號函核定補助4,450萬元，經縣議會同意納入101年度追加預算並先行墊付。	
	陸、商業管理 一、商業管理	一、商業設立登記461件、變更登記333件、歇業307件、證明113件、停業347件、復業44件及其他85件，合計1,690件。 二、持續推動商品標示宣導並抽查1,218件次，並督導改正；配合特定活動宣導商品標示共7場次。 三、對本縣境內經營影響治安之八大行業、電子遊戲場業、資訊休閒業，依照「商業登記法」及「電子遊戲場業管理條例」加強稽查管理。並積極研訂本縣「電子遊戲場業設置自治條例」及「資訊休閒業管理自治條例」，以提升管理效能。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	二、工業管理	四、督導各鄉鎮市積極輔導及取締違規攤販進入市場內或攤販集中區營業。 五、中央政府委辦公公平交易法業務。 六、辦理消費者保護法業務，辦理消費者諮詢服務、教育宣導及申訴等事項、計受理申訴178件。 七、受理加油站設立變更申請計16件，本縣轄區核准設立加油站共計有73家（籌建2家）。 八、辦理電器承裝業、電氣技術人員及用電設備檢驗維護業等登記合計98件。 九、提報101年度經濟部「地方產業發展基金補助計畫」爭取補助經費，計申請3案：1.整合型補助計畫：由原住民行政處提案「花蓮縣原住民創意生活及觀光產業整合行銷計畫」，申請補助金額新台幣1,500萬元。2.單一型計畫：（1）、「花蓮縣知卡宜工藝文創聚落產業發展計畫（本府文化局提案），申請補助金額新台幣600萬元。（2）、「花蓮市石藝大街·風華再現」計畫，申請補助金額新台幣600萬元（本府觀光暨公共事務處提案）。 一、工廠變更11件、登記4件、公告註銷10件、抄錄8件、臨時工廠登記1件，合計34件。 二、積極推動光華工業區之轉型，結合醫療、教育、觀光休閒及文化創意產業等成為多功能複合產業工業區，增加使用人申購意願，提高區內土地去化比例，使園區用地更有效率。台灣創新股份有限公司計劃	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	三、工商服務	於本園區（吉安鄉光華段二小段134~140、143~147地號）興建之「客家土樓」，業於100年7月20日舉行開工動土典禮，101年6月即將動工，預計103年底營運。另為吸引廠商進駐本區，刻正積極辦理工業區外至花蓮溪口景觀美化作業。 三、依物力調查實施計畫按期查報列冊，並完成年度民生必需品準備計畫，各項動員業務計畫之釐定及講習。 四、對本縣境內未登記工廠，依「工廠管理輔導法」予以輔導取締；配合中央政府政策，鼓勵低污染未登記工廠申請補辦臨時工廠登記，輔導其朝合法化方式經營，取得合法工廠登記，並對影響經濟秩序違規工廠加強管理。 一、配合政府經建政策，協助推動促進東部地區產業發展各項相關事宜。 二、調查及協助100年9月至101年2月新成立公司組織計有86家，投資金額2億3千萬餘元。 三、舉辦講習會、工商座談會計有4場次，參加人數共計195人。 四、提供各類服務事項共計948件。 五、結合東華大學生物技術育成中心、石材暨資源產業研究發展中心、東區小企業創業創新服務中心及經濟部東部產業技術服務中心，輔導有心創業及轉型創新的中小企業進行研究發展，建立蓬勃的創新與創業機制，扶植創新企業，提供創業者在不同	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	柒、下水道行政及工程 一、下水道行政 二、雨水下水道工程	階段所需的資源，營造中小企業創業育成的優良發展環境。 一、專用下水道受理及查驗：辦理專用下水道申請設置案件4件，竣工7件，合計11件。 二、建築物雨污水分流受理及查驗：辦理建築物雨污水分流申請竣工計314戶。 三、下水道管理及取締：目前用戶接管工程已逐步施工中，有關縣轄內下水道管理取締工作，俟用戶接管工程施設完竣，並公告接管區域後，再行對於違反下水道法案件予以取締。 一、100年度雨水下水道工程重要施政成果： （一）補助瑞穗鄉公所中山路雨水下水道改善工程經費250萬元，於100年9月7日開工，101年1月5日完工，已結案。 （二）豐濱鄉靜浦村、港口村雨水下水道改善工程經費450萬元，於100年5月22日開工，100年9月4日完工，已結案。 （三）豐濱鄉B幹線雨水下水道改善工程經費700萬元，於100年9月19日開工，101年4月19日完工，目前辦理決算中。 （四）瑞穗鄉民權西路A幹線雨水下水道	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		改善工程經費650萬元，於100年5月17日開工，100年9月22日完工，已結案。 (五) 瑞穗鄉民權東路（A~B幹線）雨水下水道興建工程經費3,900萬元，於100年5月17日開工，100年12月15日完工，已結案。 (六) 吉安鄉建國路、北昌一街、福昌一街雨水下水道改善工程經費260萬元，於100年5月30日開工，101年2月4日完工，目前辦理決算中。 (七) 玉里鎮民族街、中華路雨水下水道改善工程經費350萬元，於100年4月27日開工，100年10月11日完工，已結案。 (八) 新城鄉北埔村B、C幹線雨水下水道改善工程經費650萬元，於100年4月23日開工，100年7月21日完工，已結案。 (九) 富里鄉A幹線雨水下水道興建工程經費200萬元，於100年6月8日開工，100年10月11日完工，已結案。 (十) 100年度全縣開口契約，101年3月14日完成第三階段驗收，預訂101年5月辦理結案。 二、100年度雨水下水道（增辦）工程重要施政成果： (一) 玉里鎮西邊街、更生路口雨水下水道工程經費900萬元，於100年11月	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		28日開工，101年3月20日完工，目前辦理決算中。 (二)吉安鄉南華二街雨水下水道工程經費700萬元，於100年11月24日開工，101年3月26日完工，目前辦理決算中。 (三)壽豐鄉銜接雨水下水道工程經費680萬元，於100年12月7日開工，101年3月6日完工，目前辦理決算中。 三、101年度雨水下水道工程重要施政成果： (一)新城鄉順安村雨水下水道工程經費600萬元，於101年4月17日辦理發包，101年8月15日完工。 (二)鳳林鎮中和路(信義路至大榮五路)雨水下水道工程經費1,000萬元，於101年3月27日辦理發包，101年8月31日完工。 (三)玉里鎮中城里、泰昌里、國武里雨水下水道工程經費920萬元，於101年4月17日辦理發包，101年8月31日完工。 (四)吉安鄉北昌一街、明仁二街、吉安路雨水下水道興建工程經費520萬元，於101年3月21日辦理發包，101年8月15日完工。 (五)花蓮市明智路、球崙二路雨水下水道箱涵改建工程經費1,876萬元，於101年4月3日辦理發包，101年8	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		月31日完工。 (六) 壽豐鄉鄉公所前E幹線雨水下水道及邊溝導流工程經費950萬元，目前辦理設計書圖審查中，預訂101年4月辦理發包，101年8月31日完工。 (七) 瑞穗鄉B幹線出口及S4-A49雨水下水道興建工程經費1,680萬元，目前辦理設計書圖審查中，預訂101年4月辦理發包，101年8月31日完工。 (八) (新秀、崇德地區) 雨水下水道系統重新檢討規劃案經費540萬元，於101年3月27日訂約，預訂101年5月31日提交期初檢討報告，101年12月31日完成檢討報告。 (九) 全縣11鄉鎮市(卓溪鄉、萬榮鄉除外) 開口契約經費500萬元，目前開口契約範本已簽核中，預訂101年4月辦理發包， 四、101年12月31日完工。101年度雨水下水道清淤工程重要施政成果： (一) 花蓮市都市計畫雨水下水道清淤工程經費230萬，於101年2月7日開工，101年5月26日完工，目前辦理第二階段測設中。 (二) 吉安鄉雨水下水道幹、支線清淤工程經費140萬元，於101年4月15日開工，預訂101年5月31日完工。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(三) 秀林鄉雨水下水道清淤工程經費60萬元，於101年3月3日開工，預訂101年5月31日完工。 (四) 新城鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費110萬，於101年4月5日開工，預訂101年5月31日完工。 (五) 壽豐鄉雨水下水道幹、支線清淤工程經費60萬元，於101年2月29日開工，預訂101年5月31日完工。 (六) 鳳林鎮忠義路等雨水下水道側溝清淤工程經費90萬元，於101年4月15日開工，預訂101年5月31日完工。 (七) 光復鄉中華路等雨水下水道清淤工程經費70萬元，於101年2月20日開工，預訂101年5月31日完工。 (八) 瑞穗鄉中正南路一段雨水下水道幹、支線清淤工程經費60萬元，於101年3月20日開工，預訂101年5月31日完工。 (九) 豐濱鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費60萬，於101年3月13日開工，預訂101年5月31日完工。 (十) 玉里鎮都市計畫內雨水下水道清淤工程經費60萬，預訂於101年4月6日開標，101年6月31日完工。 (十一) 富里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費60萬，於101年3月16日開工，預訂101年5月31日完工。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	三、污水下水道工程	污水下水道工程重要施政成果： 一、花蓮地區水資源回收中心新建工程，於98年7月1日驗收完竣，後續代操作維護工作總經費5,100萬元整，於98年12月1日起正式委託廠商3年代操作維護，預定101年11月30日辦理驗收決算。 二、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第一標）預算金額1億9,512萬元整，本案於97年12月9日開工，目前施工進度97.16%，預定101年5月31日完工。 三、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第二標）預算金額1億5,016萬元整，本案於97年12月9日開工，目前施工進度99.92%，預定101年5月31日完工。 四、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第三標）預算金額2億1,083萬元整，本案於97年12月9日開工，目前施工進度94.25%，預定101年5月31日完工。 五、仁里村分支管網及用戶接管工程，預算金額2億5,908萬元整，本案於98年5月18日開工，目前施工進度99.75%，預定101年5月31日完工。 六、東昌村分支管網工程，預算金額1億7,580萬元整，本案已於100年4月13日完工，已結案。 七、東昌村用戶接管工程，預算金額2億4,958萬元整，本案於99年3月26日開工，目前施工進度88.38%，預定101年7月20日完工。 八、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額4億0,900萬元整，本於	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		100年10月15日開工，目前施工進度13.97%，預定102年9月5日完工。 九、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額4億1,500萬元整，本案於100年2月27日開工，目前施工進度39.26%，預定102年1月18日完工。 十、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額2億7,806萬元整，本案於100年6月13日開工，目前施工進度28.22%，預定102年7月19日完工。 十一、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額1億7,269萬元整，本案於100年2月20日開工，目前施工進度51.81%，預定101年12月22日完工。 十二、吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程委託設計規劃案，預算金額200萬元整，於101年3月30日完成基本設計核定版，預訂101年8月5日提送細部設計書圖過府審查，101年11月30日辦理發包作業。 十三、花蓮地區水資源回收中心進流壓力系統改善工程委託設計監造規劃案，預算金額400萬元整，於101年3月30日完成基本設計核定版，預訂101年4月30日完成細部設計書圖審查，101年5月31日辦理發包作業。。 十四、花蓮地區水資源回收中心設備功能提昇工程（擴充各單元機房基地收集系統），	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		預算金額170萬元整，本案於101年2月13日開工，目前施工進度69.76%，預定101年4月12日完工。 十五、花蓮縣下水道污水管線維護工程開口契約，預算金額656萬4,000元整，本案於101年3月12日開工，目前施工進度10%，預定102年3月11日完工。 十六、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億7,617萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度1.9%，預定102年10月19日完工。 十七、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第二標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,185萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度1.95%，預定102年11月18日完工。 十八、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第三標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,410萬元整，本案內政部營建署已辦理工程預算書審查中，預訂101年9月3日發包。 十九、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第四標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,931萬元整，本案內政部營建署已辦理	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		工程預算書審查中，預訂101年10月31日發包。 二十、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額3億3,980萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度1.1%，預定103年5月19日完工。 二十一、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第二標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額3億6,930萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度0.8%，預定103年5月19日完工。 二十二、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第三標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額2億9,963萬元整，本案內政部營建署已辦理工程預算書審查中，預訂101年9月3日發包。 二十三、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第五標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額4億3,720萬元整，本案內政部營建署已辦理工程預算書審查中，預訂101年10月31日發包。 二十四、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第八標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		額4億2,109萬元整，本案內政部營建署已辦理工程預算書審查中，預訂102年3月1日發包。 二十五、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程試挖探管工程（第二標）工程，預算金額1,000萬元整，係本府委託內政部營建署代辦工程，本案預訂101年7月開工，101年10月，目前辦理細部設計審查中。	
	四、振興經濟計畫－加速都市雨水下水道計畫	100年度重要施政成果： 一、辦理99~100年度辦理瑞穗鄉溫泉路、中山路、瑞祥路、民生街雨水下水道工程，中央補助2,150萬元，預計101年4月15日完工，進度100%。 二、花蓮縣吉安鄉雨水下水道系統檢討規劃案，總經費935萬元整，訂於101年4月20日繳交期末報告。 三、花蓮縣花蓮市雨水下水道系統檢討規劃案，總經費1,220萬元整，訂於101年5月31日繳交期末報告。 四、100年度補助花蓮市公所250萬元辦理『花蓮市和平街雨水下水道幹支線清淤工程』清淤3,000公尺，已結案。 五、100年度補助吉安鄉公所100萬元辦理『吉安鄉自立路雨水下水道幹支線清淤工程』清淤1,447公尺，已結案。 六、100年度補助瑞穗鄉公所150萬元辦理『瑞穗鄉國光南北路雨水下水道幹支線清淤工程』	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	五、花蓮地區水資源回收中心施政工作	』清淤700公尺，已結案。 一、花蓮地區水資源回收中心（以下簡稱本中心）積極進行回收水活化及再利用，防範旱澇災害缺水窘境。 二、本中心為使民眾了解下水道系統的好處及必要性，加強宣導下水道接管教育及污水處理廠之功用。 三、本中心進行生態規劃設計以利棲地生態保護，打造一個親民的公共設施。	
	六、污水處理之具體作為	一、花蓮地區水資源回收中心（含東昌污水加壓站）自98年12月1日，開始試運轉已歷兩年餘，中心每日處理污水量約2萬6,000立方公尺（包含已接管家庭污水及吉安溪截流）。隨著大花蓮地區污水下水道系統的用戶接管數量逐漸增加，預計101年12月底止用戶接管數預計為13,564戶，本中心之進流污水量及水質污染度也緩緩提升中，處理效率也逐漸提昇。 二、本中心採二級活性污泥好氧處理系統方式處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海。污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅經合格清運處理商進行掩埋、焚化或資源再回收利用。 三、本中心放流水經過消毒處理後回收再利用，作為廠區內植栽用水、景觀綠化、設備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費取水使用，達回收水再利用之功效。回收水使用量99年度共計提供43,721立方公尺；100年度共計提供94,876立方公尺；101年1月至101年3月底止共提供25,300立方公尺，每月平均提供8,434立方公尺回收水再利用。 四、花蓮縣植樹造林－減碳、淨化空氣：100年3月12日本府與花蓮林區管理處於本中心辦理植樹節活動，共種植1,485株苗木，101年3月，種植1,300株苗木（七里香500株、矮仙丹500株及桂花300株），以增進土地綠美化及減碳效果。 五、本中心路燈數量為56座（250W），為了節約能源僅部分開啓10座，每月可節省3,795度，每年可節省14萬5,728元。從100年度5月起，曝氣設備（鼓風機）由每日運轉36小時（日間1台、夜間2台鼓風機運轉）下修至每日24小時，每日可節省用電1,800度，每月節省電費約13萬3,920元，今年預計可節省160萬7,040元。從100年度4月起，東昌加壓站原電力契約容量約601千瓦變更為450千瓦，夏月時段每月可節省3,763元，非夏月時段可節省2萬5,201元。今年預計可節省21萬6,660元。綜合以上3項節能減碳措施，整年度可節省電費約196萬9,428元。	