

**花蓮縣議會第17屆第8次定期大會花蓮縣政府
自102年4月1日起至102年8月31日止工作報告表**

類別	工作項目	實施情形	備考
建設	<p>壹、道路橋樑工程－道路改善工程</p> <p>一、道路橋樑排水改善工程</p>	<p>一、102年度花蓮縣北區道路設施（排水溝、擋土牆等）第一期改善工程（開口契約），預算金額600萬元，於102年5月30日開工，預計102年10月31日完工。</p> <p>二、102年度北區道路路面改善工程（開口契約），預算金額900萬元，於102年3月22日開工，於102年7月30日完工。</p> <p>三、102年度花蓮縣南區道路設施（排水溝、擋土牆等）改善工程（開口契約），預算金額600萬元，於102年6月10日開工，預計102年11月30日完工。</p> <p>四、102年度花蓮縣南區道路路面第一期改善工程（開口契約），預算金額900萬元，於102年4月12日開工，預計於102年10月31日完工。</p> <p>五、102年度北區道路路面改善工程（第二期）（開口契約），預算金額900萬元，於102年8月1日開工，預計於102年12月31日完工。</p> <p>六、102年度花蓮縣道路設施（標誌、標線）改善工程（開口契約），預算金額330萬元，工期為102年4月1日至102年10月31日完工。</p> <p>七、102年度交通號誌（含代養省道交通號誌）</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>維護及改善工程（開口契約），預算金額500萬元，於102年6月21日開工，預計102年11月30日完工。</p> <p>八、花55-1線0k+000~0k+063道路排水改善工程（瑞穗鄉），預算金額360萬元，於102年2月8日開工，已於102年5月25日完工。</p> <p>九、鳳林鎮長橋里長安路道路改善工程，預算金額200萬元，於102年7月1日開工，已於102年8月14日完工。</p> <p>十、花蓮市府前路、中美路人行道及中山路一段3巷216弄排水溝改善工程，預算金額540萬元，於102年8月5日開工，預計102年11月5日完工。</p> <p>十一、新城鄉順安村排水溝改善工程，預算金額225萬元，刻正辦理招標作業中。</p> <p>十二、壽豐鄉花40線及志學村道路排水改善工程，預算金額219萬元，於102年9月2日決標，預計11月20日完工。</p> <p>十三、吉安鄉光華一街、二街及廣賢路、廣興一街道排水溝改善工程，預算金額310萬元，於102年7月22日開工，預計102年10月22日完工。</p> <p>十四、玉里鎮觀音里24鄰排水溝及擋土牆新建工程，預算金額110萬元，於102年9月2日開工，預計102年11月2日完工。</p> <p>十五、吉安鄉福昌路與吉豐路周邊排水溝改善工程，預算金額350萬元，辦理設計作業中。</p> <p>十六、玉里鎮啟模里道路排水改善工程，預</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、193 線養護及道路路面修養工程</p>	<p>算金額385萬元，於102年9月10日開工，預計102年11月30日完工。</p> <p>十七、吉安鄉吉興路一、二段路面改善工程，預算金額877萬5,000元，已於102年8月5日決標，目前配合管線單位辦理人手孔下地作業，已於102年9月23日開工，預計102年10月22日完工。</p> <p>十八、吉安鄉中山路一、二段路面改善工程，預算金額900萬元，已於102年8月27日完成開標。</p> <p>十九、花蓮市中央路四段路面改善工程，預算金額2,025萬元，辦理招標作業中。</p> <p>二十、豐濱鄉靜浦村舊省道路面改善工程，預算金額540萬元，辦理設計作業中。</p> <p>二十一、花蓮縣縣鄉道公路系統檢討及清查，預算金額200萬元，辦理招標前置作業中。</p> <p>二十二、102年度花蓮縣橋梁基本資料建置及檢測評估，預算金額100萬元（103年編列500萬元），辦理招標前置作業中。</p> <p>一、102年度193線道路設施改善及全線巡查、坑洞修補（開口契約），預算金額550萬元，於102年1月1日開工，預計於102年12月31日完工。</p> <p>二、193線0k+000~53k+000路容整修工程（開口契約），預算金額300萬元，於102年1月14日開工，預計於101年12月31日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、編號道路養護工程</p>	<p>三、193線53k+000~110k+600路容整修工程（開口契約），預算金額300萬元，於102年1月14日開工，預計於102年12月31日完工。</p> <p>四、193線道路路面修復工程（開口契約），預算金額900萬元，於102年8月26日開工，預計於102年12月31日完工。</p> <p>五、縣道193線3K+500~6K+500（北埔公墓段）路段外環道新闢工程委託設計技術服務工作，預算金額500萬元，預計於103年3月31日完成細部計畫。</p> <p>一、補助花蓮市公所辦理102年度花蓮市編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額350萬元，於102年3月27日決標，施工中。</p> <p>二、補助吉安鄉公所辦理102年度吉安鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額475萬元，於102年3月28日決標，施工中。</p> <p>三、補助秀林鄉公所辦理102年度秀林鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額120萬元，施工中。</p> <p>四、補助壽豐鄉公所辦理102年度壽豐鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額370萬元，於102年4月1日決標，施工中。</p> <p>五、補助新城鄉公所辦理102年度新城鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額160萬元，於102年4月15日決標，</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>施工中。</p> <p>六、補助鳳林鎮公所辦理102年度鳳林鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額285萬元，於102年4月9日決標，施工中。</p> <p>七、補助萬榮鄉公所辦理102年度萬榮鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額70萬元，於102年5月6日決標，施工中。</p> <p>八、補助光復鄉公所辦理102年度光復鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額95萬元，施工中。</p> <p>九、補助豐濱鄉公所辦理102年度豐濱鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額125萬元，於102年2月20日決標，施工中。</p> <p>十、補助瑞穗鄉公所辦理102年度瑞穗鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額300萬元，於102年3月22日決標，施工中。</p> <p>十一、補助玉里鎮公所辦理102年度玉里鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額270萬元，於102年4月24日決標，施工中。</p> <p>十二、補助卓溪鄉公所辦理102年度卓溪鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額125萬元，施工中。</p> <p>十三、補助富里鄉公所辦理102年度富里鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 488 560 584">四、橋樑整建工程</p> <p data-bbox="320 1081 560 1234">五、生活圈道路交通系統建設計畫工程</p>	<p data-bbox="687 309 1246 405">，預算金額255萬元，於102年3月29日決標，施工中。</p> <p data-bbox="592 488 1246 640">一、花蓮縣中興橋改建工程（第一期），預算金額1億3,500萬元，於100年12月1日開工，於102年3月7日完工。</p> <p data-bbox="592 667 1246 819">二、花蓮縣大全橋改建工程，預算金額3,071萬3,000元，於101年4月26日開工，於102年6月20日完工。</p> <p data-bbox="592 846 1246 999">三、花蓮縣大興橋改建工程，預算金額3,035萬2,000元，於101年5月4日開工，於102年3月20日完工。</p> <p data-bbox="592 1081 1246 1357">一、縣道193號道路（七星潭風景特定區段）聯外高架橋興建計畫，計畫總經費6億4,530萬。工程於99年8月25日決標，於100年7月22日開工，預計於102年10月30日完工。</p> <p data-bbox="592 1384 1246 1592">二、吉安鄉中正路（花29線）南段道路拓寬工程，計畫總經費1億2,000萬元。工程於101年5月22日決標，101年8月6日開工，於102年9月11日主線完工。</p> <p data-bbox="592 1619 1246 2007">三、吉安鄉一號公路（7K+490-8k+125）新闢（含南華二街拓寬）工程，計畫總經費4億1,340萬1,000元。原計畫為「吉安鄉一號公路立體交叉工程」，經報請交通部同意修正計畫後總核定經費修正為4億1,340萬1,000元。目前辦理工程細部設計中，用地部分已分別於102年7月23日及9</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	六、路平專案計畫	<p>月3日召開公聽會，刻正辦理地上物查估及徵收作業。</p> <p>一、為落實執行路平專案，提供民眾平坦、安全之道路及即時資訊，本府已建置完成「路平專線（含管理系統）」及「道路挖掘公告系統」，就民眾通報路面不平或坑洞路段作即時修復，並將道路挖掘資訊公開於網路。102年本府除將新建置「花蓮縣公共設施管線系統」朝線上申挖邁進外，亦將更新原有路平管理系統之功能，以提升路平工作執行管控效能。</p> <p>二、101年度路平專線（8230099）計接獲通報案件326件，已全數修補完成結案，結案率100%。102年度截至8月31日止，通報案件176件，已全數修補完成結案，結案率100%。</p> <p>三、102年度辦理路平專案路面改善工程計畫，計畫經費4,342萬5,000元，包含以下各項工程：</p> <p>（一）花蓮市中央路四段路面改善工程，預算金額2,025萬元，辦理上網招標作業中。</p> <p>（二）吉安鄉吉興路一、二段路面改善工程，預算金額877萬5,000元，已完成決標，施工中。</p> <p>（三）吉安鄉中山路一、二段路面改善工程，預算金額900萬元，已完成發包，施工中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>七、生活圈道路系統建設計畫工程（內政部營建署）</p> <p>八、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫</p>	<p>（四）豐濱鄉靜浦村舊省道路面改善工程，預算金額540萬元，辦理設計作業中。</p> <p>一、吉安鄉花28線稻香路、福興路拓寬工程配合台電下地工程所預留5cm之AC面層現已完成，為協助吉安鄉公所發放工程自動拆遷獎勵金，本府102年追加預算計1,542萬4,000元全數補助吉安鄉公所。</p> <p>二、花蓮市2-18計畫道路新建工程（含新生橋迴轉道），內政部營建署「生活圈道路系統建設計畫」102年度核定6,598萬8,000元（工程3,000萬元、用地3,598萬8,000元）辦理「花蓮市2-18計畫道路新建工程（含新生橋迴轉道）」（工程部分於102-103年執行），目前已由花蓮市公所完成用地取得，工程亦由內政部營建署完成發包並於102年9月11日開工。</p> <p>一、新城鄉北埔火車站廣場周邊環境改善工程，總核定經費500萬元，施工中。</p> <p>二、壽豐鄉壽豐村道路景觀與人本環境改善工程，總核定經費1,500萬元，施工中。</p> <p>三、豐濱鄉豐濱村既有街道綠美化及周邊整體改善計畫，總核定經費47萬3,000元（修正為A類規劃案），已完成規劃設計。</p> <p>四、豐濱鄉豐濱國小及豐濱國中通學步道改善計畫，總核定經費31萬3,000元（修正為A類規劃案），已完成規劃設計。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>五、吉安鄉既有市區道路景觀與人本環境改善工程（中山路、中央路、吉安路）規劃設計，總核定經費120萬元，施工中。</p> <p>六、光復鄉整體人行道綱要計畫，總核定經費133萬3,000元，施工中。</p> <p>七、光復國民中學通學步道改善工程，總核定經費1,444萬5,000元，施工中。</p> <p>八、光復鄉既有市區街道綠美化及周邊整體改善工程，總核定經費1,200萬元，施工中。</p> <p>九、花蓮市明義國小至忠孝國小人行道改善工程，總核定經費122萬2,000元，施工中。</p> <p>十、中正國小至中原國小人行道改善工程，總核定經費122萬2,000元，施工中。</p> <p>十一、壽豐鄉壽豐村中山路道路景觀與人本環境改善工程，總核定經費1,444萬4,000元，施工中。</p> <p>十二、玉里鎮道路景觀與人本環境改善工程規劃設計，總核定經費166萬7,000元，施工中。</p> <p>十三、瑞穗鄉仁愛路等道路景觀與人本環境改善工程，總核定經費1,000萬元，施工中。</p> <p>十四、府前路等人行空間景觀與人本環境改善工程，總核定經費1,900萬元，辦理招標作業中。</p> <p>十五、新城鄉華西街人行道改善工程，總核定經費950萬元，設計中。</p> <p>十六、花蓮市綠色樂活地圖規劃設計，總核</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 427 560 584">九、自行車道整體路網串連建設計畫</p> <p data-bbox="320 1435 560 1592">十、台9線蘇花公路山區路段改善計畫</p>	<p data-bbox="695 309 1139 342">定經費191萬元，規劃設計中。</p> <p data-bbox="592 427 1246 584">教育部體育署「自行車道整體路網串連建設計畫」102-103年度核定補助本縣6,168萬元辦理下列工程：</p> <p data-bbox="592 607 1246 763">一、花蓮縣國際森林觀光鐵馬步道北段工程（總核定2,000萬元，102年度667萬元），辦理工程設計中。</p> <p data-bbox="592 786 1246 943">二、193線南段自行車道改善工程（總核定1,890萬元，102年度889萬元），辦理委外設計招標中。</p> <p data-bbox="592 965 1246 1055">三、吉安鄉七腳川溪自行車道新建工程（總核定667萬元），辦理工程設計中。</p> <p data-bbox="592 1077 1246 1234">四、卓溪鄉串連區域路網自行車道工程（總核定1,500萬元，102年度889萬元），辦理工程設計中。</p> <p data-bbox="592 1256 1246 1346">五、新城鄉順安自行車道指標工程（總核定111萬元），辦理工程設計中。</p> <p data-bbox="592 1435 1246 1704">一、為有效率且專案執行台9線蘇花公路山區路段改善計畫，交通部公路總局業於100年3月4日起正式新編成立「蘇花公路改善工程處」以專辦本次計畫各項工程及相關事務。</p> <p data-bbox="592 1727 1246 1995">二、本計畫分為3路段進行改善，改善長度約37公里（其中隧道段占23.6公里），計畫經費約492億元。改善後蘇花公路由蘇澳至崇德之里程將由原先之77公里縮短為60.3公里，行車時間亦將由現行之120分</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>鐘減少為72分鐘，節省行車時間48分鐘。預計於106年底前全數完工。各改善路段工程進度如下：</p> <p>(一) 蘇澳－東澳段(9.3公里)本路段計3件工程標案。蘇澳永樂段新建工程於102年3月20日決標，目前辦理開工前準備工作；東澳隧道新建工程於101年12月15日開工，預計於105年8月17日完工；東澳東岳段新建工程於101年9月17日開工，預計於105年3月4日完工。</p> <p>(二) 南澳－和平段(19.3公里)本路段計4件工程標案。南澳武塔段新建工程於101年2月16日開工，預計於105年7月16日完工；觀音隧道新建工程於100年11月1日開工，預計於105年7月1日完工；谷風隧道新建工程於100年11月1日開工，預計於105年7月31日完工；南澳和平路段橋梁工程於100年3月21日開工，預計於103年7月20日完工。</p> <p>(三) 和中－大清水段(8.4公里)本路段計2件工程標案。中仁隧道新建工程於101年11月20日開工，預計於105年12月28日完工；仁水隧道新建工程於設計中。</p> <p>三、為實際瞭解台9線蘇花公路改善計畫各標工程執行進度及情形，本府於101年10月8日邀請本縣鄉鎮市公所首長、民意代表</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 723 560 999">十一、花蓮火車站至吉安干城車站間鐵路立體化建設</p> <p data-bbox="280 1137 560 1234">貳、水利行政及水利工程</p> <p data-bbox="320 1261 560 1413">一、水利行政管理及防洪勘測</p> <p data-bbox="320 1496 560 1592">二、河川公地清查管理</p> <p data-bbox="320 1731 560 1827">三、區域排水工程</p>	<p data-bbox="655 309 1246 640">及地方各界工商團體代組成「蘇花改工程監督小組」，並於101年10月15日及102年5月2日分別安排監督小組赴現地瞭解施工進度及概況，期能藉由本縣鄉親之共同關心以督促蘇花改工程加速工進並提早完成。</p> <p data-bbox="587 723 1246 1055">為加速辦理花蓮火車站至吉安干城車站間鐵路立體化建設，本府遂向交通部申請辦理「花蓮火車站至吉安干城車站間（暫定）鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫可行性研究」工作，並經交通部審查同意補助300萬元，目前正辦理可行性研究之委外招標作業中。</p> <p data-bbox="587 1261 1246 1413">綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至102年8月31日，違反水利法取締案件共計7件。</p> <p data-bbox="587 1496 1246 1648">核發一般使用許可10件。地面水登記核發水權狀126件、地下水權登記核發水權狀764件，總計核發水權狀890件。</p> <p data-bbox="587 1731 1246 2007">102年度工程： 一、新城鄉「新城3號排水改善工程」，預算145萬元，102年3月13日開工，102年5月7日完工。 二、新城鄉「北埔5號及須美基溪排水改善工</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>程」，預算200萬元，102年5月24日開工，102年7月30日完工。</p> <p>三、吉安鄉「中園排水改善工程」預算370萬元，於9月9日開工，工期45日曆天。</p> <p>四、壽豐鄉「豐裡排水樹湖溪壽農段護岸改善工程」，預算435萬元，102年7月1日開工，於102年9月15日完工。</p> <p>五、鳳林鎮、萬榮鄉「長橋及萬榮排水改善工程」，預算240萬元，102年6月4日開工，102年8月1日完工。</p> <p>六、光復鄉「馬佛衛仔溪排水及麗太溪護岸加高改善工程」，預算395萬元，102年4月25日開工，102年6月26日完工。</p> <p>七、瑞穗鄉「瑞北坑溪排水改善工程」，預算280萬元，102年3月11日開工，102年5月10日完工。</p> <p>八、玉里鎮「東豐坪頂排水改善工程」，預算854萬元，測設中。</p> <p>九、富里鄉「中興及明里排水改善工程」，預算545萬元，102年6月21日開工，於102年9月18日完工。</p> <p>十、玉里鎮「酸柑溪排水改善工程」，預算300萬元，102年6月3日開工，102年7月17日完工。</p> <p>十一、發包節餘款增辦7件工程，目前設測或辦理發包中。</p> <p>十二、花蓮縣「補助13鄉鎮市公所辦理清淤工程」，預算650萬元，函各鄉鎮市公所辦理。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、一般排水工程</p>	<p>十三、花蓮縣「全縣13鄉鎮市區域排水清淤疏浚、維護等工程」，預算350萬元，102年1月23日開工，工期至102年12月20日止，目前進度93%。</p> <p>102年度規劃案：</p> <p>一、花蓮縣「水利構造物安全檢查委託服務工作」，預算160萬元，102年3月22日開工，工期至102年11月30日止，目前進度65%。</p> <p>二、花蓮縣「美崙溪環境營造整體規畫」，預算240萬元，102年3月29日開標，目前進度60%。</p> <p>102年度工程：</p> <p>一、秀林鄉「和中地區排水改善工程」，預算240萬元，102年5月3日開工，102年7月2日完工。</p> <p>二、壽豐鄉「豐山村及山邊路公墓前排水溝渠護岸改善工程」，預算150萬元，102年4月16日開工，102年6月4日完工。</p> <p>三、壽豐鄉「豐坪排水改善工程」，預算300萬元，施工中。</p> <p>四、壽豐鄉「豐裡村排水改善工程」，預算170萬元，102年4月3日開工，102年5月17日完工。</p> <p>五、玉里鎮「春日國小西側排水改善工程」，預算370萬元，102年5月2日開工，102年7月1日完工。</p> <p>六、富里鄉「東竹排水改善工程」，預算120</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>五、堤防新建工程</p>	<p>萬元，102年5月7日開工，102年5月26日完工。</p> <p>七、富里鄉「明里地區第3公墓旁排水改善工程」，預算150萬元，102年7月8日開工，102年8月6日完工。</p> <p>八、發包結餘款增辦3件工程，目前設測或辦理發包中。</p> <p>102 年度工程：</p> <p>一、秀林鄉「立霧溪錦文橋下游堤防改善二期工程」，預算 2,400 萬元，102 年 8 月 5 日開工，預定 102 年 12 月 2 日完工。</p> <p>二、秀林鄉「和仁溪堤防工程」，預算 850 萬元，102 年 2 月 26 日開工，102 年 5 月 30 日完工。</p> <p>三、花蓮市「美崙溪菁華橋下游右岸堤防改善工程」，預算 300 萬元，102 年 7 月 22 日開工，預定 102 年 10 月 19 日完工。</p> <p>四、豐濱鄉「豐濱溪一號橋上游堤防改善工程」，預算 450 萬元，102 年 7 月 1 日開工，於 102 年 9 月 8 日完工。</p> <p>五、花蓮市「美崙溪環境維護工作」，預算 400 萬元，102 年 1 月 1 日開工，工期至 102 年 12 月 20 日止。</p> <p>六、吉安鄉「補助集安鄉公所辦理－吉安溪環境維護工作」，預算 100 萬元，102 年 3 月 29 日開工，工期至 102 年 12 月 25 日止。</p> <p>七、發包結餘款增辦 2 件工程，施工中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>六、易淹水地區水患治理計畫</p> <p>七、102年度豪雨災害準備金</p>	<p>102 年度工程：</p> <p>一、壽豐鄉「豐山村樹湖溪整治應急工程」，預算 600 萬元，102 年 3 月 7 日開工，102 年 5 月 31 日完工。</p> <p>二、鳳林鎮「萬榮排水應急工程」，預算 400 萬元，102 年 3 月 18 日開工，102 年 5 月 7 日完工。</p> <p>三、豐濱鄉「2 號堤防新建應急工程」，預算 800 萬元，102 年 4 月 3 日開工，102 年 8 月 15 日完工。</p> <p>四、玉里鎮「春日排水堤岸整修應急工程」，預算 500 萬元，102 年 3 月 11 日開工，102 年 5 月 27 日完工。</p> <p>102 年度規劃案：</p> <p>一、花蓮縣「易淹水地區洪水與淹水預警系統建置計畫(勞務採購)」，預算160萬元，102年4月9日開標，工期至102年11月30日止。</p> <p>二、花蓮縣「易淹水地區洪水與淹水預警系統建置(財務採購)」，預算510萬元，工期至102年10月28日止。</p> <p>三、花蓮縣「易淹水地區水患自主防災社區推動計畫」，預算410萬元，102年3月29日開標，工期至102年11月30日止。</p> <p>102 年度工程：</p> <p>一、花蓮縣「縣管河川、防汛道路、區域與中小排水搶險(修)工程」(開口契約)，預算500萬元，102年4月2日決標，工期至</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>八、101年蘇拉、天秤災修復建工程</p> <p>參、公共建築業務 －公共工程管理及工程勘測</p> <p>一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程</p>	<p>103年4月30日。</p> <p>二、花蓮縣「補助13鄉鎮市公所辦理防汛演習」，預算283萬元，102年4月份辦理演習，圓滿完成。</p> <p>102年度工程：</p> <p>一、秀林鄉、新城鄉「富世橋護岸及北埔5號區域排水災修等2項工程」，預算110萬元，102年4月9日開工，102年5月15日完工。</p> <p>二、花蓮市「美崙溪水源橋上游堤防基礎掏空災修工程」，預算100萬元，102年4月10日開工，102年5月20日完工。</p> <p>三、富里鄉「東里村21鄰、富里村石平及學田村廣興路旁堤防災修等3項工程」，預算470萬元，102年4月2日開工，102年5月24日完工。</p> <p>一、環保局委託辦理「玉里長良垃圾衛生掩埋場第3區掩埋場工程」，工程經費1,092萬元，於101年6月26日發包，102年3月14日完工，辦理尾款結算中。</p> <p>二、環保局委託辦理「花蓮市垃圾衛生掩埋場（環保公園）邊坡整治工程」，工程經費2,065萬元，工期120日曆天，於102年2月18申報開工，已完工驗收，辦理尾款結</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>算中。</p> <p>三、代辦工程:</p> <p>(一) 南濱臨時夜市第1期工程委託規劃設計監造工作，經費90萬元，已完成勞務採購，本案工程部分102年5月3日開工，102年6月15日停工中，8月6日辦理第1次變更設計議價，8月28日復工。</p> <p>(二) 南濱臨時夜市第2期工程委託規劃設計監造工作，於102年8月9日提送預算書，工程部分已辦理上網招標中，於9月17日決標。</p> <p>(三) 福町路週邊環境提升計畫(第1期) — 辦理預算書修正及上網招標中。</p> <p>(四) 南北濱親海計畫—海岸地景公園第2期工程，工程經費2,518萬元，於102年6月6日完工，102年7月29日完成初驗，9月11日辦理正式驗收。</p> <p>(五) 南北濱親海計畫—海岸地景公園第3期工程，工程經費2,090萬元，本工程因辦理變更設計於102年3月2日辦理停工，於102年4月9日復工，目前進度96%，已積極趕工中。</p> <p>(六) 南北濱親海計畫—海岸地景公園第4期工程，預算經費1,333萬元，修正預算書及招標文件，於9月27日上網招標。</p> <p>(七) 南北濱親海計畫—海岸地景公園北濱公園段改善工程，預算經費 466</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、辦理教育處一定金額以上之建築工程</p>	<p>萬元（含設計監造費 39 萬元），8 月 27 日議價完成，目前辦理委託規劃細部設計中。</p> <p>（八）「南北濱公園及六期重劃區陽光電城等周邊區域環境清潔維護管理工作」委託勞務服務，經費284萬元，於102年5月23日開工，工期9個月。</p> <p>（九）「南北濱公園及六期重劃區陽光電城等周邊公共設施維護」－維護費200萬元，截至102年9月止已支付153萬。</p> <p>一、花崗國中校舍新建工程第二期工程，工程預算經費1億2900萬元，於102年1月24日開工，目前進度32%。</p> <p>二、玉里國小游泳池新建工程，工程經費1,180萬元，工期210日曆天，於101年4月10日開工，於102年3月1日完工初驗，目前申請使用執照程序中。</p> <p>三、萬榮國中校舍新建工程，於101年5月3日開工，工程經費4,026萬，工期421日曆天，於102年7月完工，目前辦理驗收中。</p> <p>四、北昌國小校舍新建工程，工程經費7,400萬元，工期330日曆天，於101年12月19日舊建物拆除開工，102年3月15日新建築工程開工，目前進度38%。</p> <p>五、新城國小室內溫水游泳池新建工程，於100年11月15日移至本處辦理工程發包執</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、配合推動促進民間參與公共建設</p>	<p>行，經6次流標。於101年8月14日決標，工程經費3,685萬元，工期240日曆天，已完成1FL柱及樑版混凝土澆置，目前進度19.67%。</p> <p>六、花蓮縣立田徑場跑道及足球場修繕工程，於101年12月28日決標，工程經費3,000萬元，102年3月4日申報開工，工期120天，目前進度96%。</p> <p>七、中正國小老舊校舍拆除新建工程，委託設計中。</p> <p>配合推動促進民間參與公共建設</p> <p>一、教育處：「洄瀾國際文教會館工程」ROT案，已於101年8月7日由教育處完成招商，馥麗商旅股份有限公司得標，102年1月11日簽約完成。</p> <p>二、觀光暨公共事務處：「銀山莊度假會館BOO民間自備土地自提案」</p> <p>(一) 投資廠商：尚富開發投資有限公司</p> <p>(二) 契約起訖時間：98年12月15日～112年12月14日。</p> <p>(三) 營運起訖時間：102年10月1日～112年12月14日。</p> <p>(四) 總投資額度：11億1,000萬元。</p> <p>(五) 民間投資額度：11億1,000萬元。</p> <p>(六) 政府投資額度0元。</p> <p>三、原住民行政處：「花蓮縣原住民會館」整建暨委託經營管理計畫ROT案，民間投資額度5,000萬元，擬委外經營提供市民與</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 667 560 763">四、全民監督公共工程業務</p> <p data-bbox="320 1200 560 1413">五、花蓮縣颱風及天然災害復建履勘及彙整窗口</p>	<p data-bbox="655 309 1246 405">觀光客一個健康、閒適、豐富的活動中心及美好之遊憩環境。</p> <p data-bbox="592 427 1246 584">四、原住民行政處：花蓮縣「台灣原住民文化會館」委託營運移轉ROT案，民間投資額度1,000萬元，擬委外經營。</p> <p data-bbox="592 667 1246 1122">全民督工，攸關民眾生活福祉，除提升公共工程施工品質外，並藉由全民監督之概念，以民間力量監督政府施政，協助政府部門及早發現相關缺失，並謀求改善，可彰顯政府重視民眾心聲，共創優質公共建設之決心。自102年4月1日起至102年8月31日止受理民眾反映案件14件、計有道路問題、環境問題、排水問題、施工進度問題等公共工程品質。</p> <p data-bbox="592 1200 1246 1536">一、依「花蓮縣公共設施災害搶險搶修暨復建作業要點」、行政院公共工程委員會修頒之「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」及行政院主計處訂頒之「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」辦理。</p> <p data-bbox="592 1559 1246 1771">二、災害發生後，排列復建工程履勘及陳報時程並影印分會本府各相關承辦單位及鄉鎮市公所。並通知各業務單位依期程完成復建工程履勘。</p> <p data-bbox="592 1794 1246 1951">三、就本府及公所履勘查報之各項受災項目及所需經費彙整並會財政處及主計處，擬定補助方案送縣長核准執行。</p> <p data-bbox="592 1973 1246 2007">四、如需向中央申請補助，將依「公共設施</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="284 846 497 880">肆、建築管理</p> <p data-bbox="323 904 523 938">一、建築許可</p> <p data-bbox="323 1438 560 1529">二、違章建築管理</p> <p data-bbox="323 1854 560 1946">三、公共安全檢查</p>	<p data-bbox="655 315 1246 521">災後復建工程經費審議處理作業要點」第六點，以災害發生一個月內函報行政院為原則，同時副知工程會及各中央目的事業主管機關。</p> <p data-bbox="592 551 1246 757">五、101年度蘇拉及天秤台風災害本縣提報災害166件，核定104件，核定金額1億4,671萬1,000元。延續101年度災害修建工程，102年度執行中有91件，完工有74件。</p> <p data-bbox="592 904 1246 996">截至101年4月1日起至102年8月31日止辦理建築執照各項審核案件計2820件：</p> <p data-bbox="592 1025 1246 1352">一、建造、雜項執照及變更設計執照申請案555件。 二、使用執照及變更使用執照申請案280件。 三、拆除執照申請案22件。 四、建築工程開工勘驗1683件。 五、補發建使照案280件。</p> <p data-bbox="592 1438 1246 1765">一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。 二、截至102年4月1日起至102年8月31日止實際通知違章建築應拆除58件，已實地現場勘查58件，勘查率100%，已執行拆除23件，拆除率40%。</p> <p data-bbox="592 1854 1246 2004">一、公共安全檢查簽證申報案253件。 二、供公眾使用建築物（特種行業建築物）總檢查126家；其中合格95家，不合格31</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 546 560 640">四、營建剩餘土石方處理</p> <p data-bbox="320 1021 560 1115">五、營造業登記管理</p> <p data-bbox="320 1794 560 1888">六、室內裝修許可</p>	<p data-bbox="655 309 1246 461">家（勒令停止使用0家，限期改善25家，斷水、電0家，罰鍰6家，停業或改為它種用途0家）。</p> <p data-bbox="592 546 1246 936">一、截至102年4月1日至102年8月31日止合法營建剩餘土石方收容場所計9處，暫停營運申請展期作業2家，暫停營運委託合約到期1家，終止營運1家。</p> <p data-bbox="592 786 1246 936">二、營建剩餘土石方收容自102年4月1日至102年8月31日止共計收容9萬4,782立方公尺。</p> <p data-bbox="592 1021 1246 1709">一、申請變更（專任工程人員、住址、負責人、印鑑）案26件。</p> <p data-bbox="592 1137 895 1171">二、歇業申請案0件。</p> <p data-bbox="592 1200 895 1234">三、停業申請案7件。</p> <p data-bbox="592 1263 863 1296">四、籌設許可1件。</p> <p data-bbox="592 1326 991 1359">五、註銷專任工程人員3件。</p> <p data-bbox="592 1388 1230 1422">六、申請（續發、註記工程手冊）案443件。</p> <p data-bbox="592 1451 895 1485">七、營造業審議0件。</p> <p data-bbox="592 1514 1007 1547">八、申請(換證、複查)案8件。</p> <p data-bbox="592 1576 1230 1610">九、申請（增資、淨值、逐案簽證）案172件。</p> <p data-bbox="592 1639 863 1673">十、申領登記1件。</p> <p data-bbox="592 1702 863 1736">十一、申請復業1件</p> <p data-bbox="592 1794 1246 2004">截自102年4月1日至102年8月31日止建築物室內裝修審查及竣工查驗項目：</p> <p data-bbox="592 1910 1246 2004">一、委託建築師公會辦理室外裝修圖說審核准案共計14件。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>伍、都市計畫業務</p> <p>一、都市計畫行政業務</p>	<p>二、委託建築師公會辦理竣工查驗，本府核准案共計14件。</p> <p>一、一般都市計畫之勘查審議建築線指示申請案件核發287件。有無妨礙都市計畫證明核發113件。</p> <p>二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理規劃中案件：</p> <p>(一)「新訂七星潭風景特定區計畫案」，已於102.8.28由內政部區域計畫委員會召開第三次專案小組會議審查完竣，刻依會議決議修正補充計畫資料。</p> <p>(二)「變更花蓮都市計畫（第三次通盤檢討）案」，已召開8次專案小組討論，預計再召開4次專案小組討論後，預訂於10月提請縣都委會大會審議。</p> <p>(三)「變更吉安都市計畫（住一住宅區）細部計畫（第一次通盤檢討）案」，已提請縣都委會第137次會審議，並於近期內召開專案小組討論。</p> <p>(四)「變更玉里都市計畫（第三次通盤檢討）案」，現階段由鎮公所辦理草案規劃中。「變更豐濱都市計畫（第三次通盤檢討）案」，現階段由鄉公所辦理草案規劃中。</p> <p>(五)「擬定花蓮都市計畫（土地使用分</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>區管制要點細部計畫)」已提縣都委會第136次審議，決議組專案小組討論，近期內即召開專案小組討論。</p> <p>三、縣都委會審議中案件：</p> <p>(一)「變更花蓮(大陳新村附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」，近期內將併同花蓮都市計畫召開專案小組討論。</p> <p>(二)「變更石梯秀姑巒風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案」。(已召開9次專案小組會議，經134次大會決議退由專案小組討論，將擇期再召開專案小組會議)。已召開第10次11次專案小組會議預計提送138次大會審議。</p> <p>(三)「變更花蓮都市計畫(中華郵政事業土地)專案通盤檢討案」。</p> <p>四、依縣都委會決議修改書圖中案件：</p> <p>(一)「變更新秀(新城-秀林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更秀林(崇德地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(三)「變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)訂正案」。</p> <p>五、內政部都委會審議中案件：</p> <p>(一)「變更秀林(和平地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(二)「變更光復都市計畫(第三次通盤檢討案)」。</p> <p>(三)「變更磯碯風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(四)「變更瑞穗都市計畫(第三次通盤檢討)案(再提會)」。</p> <p>(五)「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」(101.9.21召開第二次專案小組會議)。目前正依部落會議之結論研擬對策與修正計畫內容中。</p> <p>(六)「變更花蓮都市計畫(部分農業區、綠地為遊憩區)案」。已召開第1次專案小組討論,目前正依會議之結論研擬回應意見中。</p> <p>(七)「變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第一階段)訂正案」。</p> <p>(八)「變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案」。</p> <p>(九)「變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)案」。</p> <p>(十)「變更鳳林都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(十一)「變更鯉魚潭風景特區計畫(第二次通盤檢討)案」。報請內政部都委會後已召開專案小組討論,近期內將召開工作小組會議研擬回應意見。</p> <p>(十二)「變更東華大學城特定區計畫(</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 1850 560 1944">二、國宅行政管理</p>	<p data-bbox="783 309 1129 344">第一次通盤檢討)案」。</p> <p data-bbox="588 367 1118 403">六、經內政部都委會審議通過案件：</p> <p data-bbox="663 425 1246 582">(一)「變更新城(北埔地區)都市計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案」。</p> <p data-bbox="663 604 1246 703">(二)「變更富里都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p data-bbox="588 725 882 761">七、公告發布實施：</p> <p data-bbox="663 784 1246 882">(一)「變更花蓮都市計畫(部分農業區為市場用地)案」。</p> <p data-bbox="663 904 1246 1003">(二)「變更花蓮都市計畫(部分農業區為河川區)案」。</p> <p data-bbox="663 1025 1246 1182">(三)「變更花蓮都市計畫(廣停二北側住宅區)細部計畫(第一次通盤檢討)案暨擴大細部計畫案」。</p> <p data-bbox="588 1205 1246 1590">八、新訂都市計畫辦理情形：「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」，已由(花蓮縣瑞穗溫泉區開發計畫)案廠商於102年1月21日召開期中報告審查會議及4次工作小組會議，已函請鄉公所依原住民族基本法召開部落會議，俟接獲鄉公所函報之會議紀錄後再依規辦理。</p> <p data-bbox="588 1612 1246 1769">九、公共設施用地取得：101年度公有非公用土地交換案共有3件(約83平方公尺)交換完成。</p> <p data-bbox="588 1850 1246 1948">一、囑託國民住宅法定抵押權內容變更登記3案、貸款清償塗銷(含註記塗銷)76案。</p> <p data-bbox="588 1971 1246 2007">二、處理國宅查封通知案8件及後續來文處理</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	三、創造城鄉新風貌	<p>67件。</p> <p>三、政府直接興建國民住宅符合轉讓證明書核發24件。</p> <p>四、102年度住宅補貼，總共受理1013件。</p> <p>一、101年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第一階段內政部營建署核定補助3582萬元，辦理11案：</p> <p>（一）光復鄉公所辦理「光復鄉馬太鞍溼地及自行車環狀系統週邊設施整體改善計畫」，核定補助270萬元，已結案。</p> <p>（二）豐濱鄉公所辦理「豐濱鄉石門海岸景觀遊憩規劃」，核定補助540萬元，已結案。</p> <p>（三）鳳林鎮公所辦理「花蓮縣鳳林鎮「大榮二村林田神社遺址風華再現」神社公園改善工程」，核定補助360萬元，已結案。</p> <p>（四）鳳林鎮公所辦理「花蓮縣鳳林鎮「長橋鄰里公園工程」，核定補助162萬元，已結案。</p> <p>（五）富里鄉公所辦理「富里車站站前廣場景觀風貌改善工程」，核定補助540萬元，已結案。</p> <p>（六）花蓮市公所辦理「花蓮市舊鐵道遊廊活力重現計畫」，核定補助90萬元，結案中。</p> <p>（七）花蓮市公所辦理「【戀戀紅塵】—</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>蓮城舊庄街城鄉風貌縫合計畫」，核定補助180萬元，結案中。</p> <p>(八) 花蓮市公所辦理「花蓮市公所進豐營區側牆規劃設計工程」，核定補助540萬元，已結案。</p> <p>(九) 花蓮市公所辦理「羅漢松園設施改善工程」，核定補助180萬元，已結案。</p> <p>(十) 花蓮市公所辦理「花蓮市火車站前周邊綠地及人行空間景觀規劃」，核定補助540萬元，已結案。</p> <p>(十一) 花蓮縣「環境景觀總顧問計畫」，核定補助180萬元，已結案。</p> <p>二、101年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第二階段內政部營建署補助954萬元，辦理4案：</p> <p>(一) 花蓮市公所辦理「花蓮市市民廣場及周邊生態改善工程」，核定補助450萬元，已結案。</p> <p>(二) 富里鄉公所辦理「富安段201地號公園新建工程」，核定補助54萬元，已結案。</p> <p>(三) 秀林鄉公所辦理「秀林鄉民有社區原住民文化生活風貌營造—太魯閣族文化生活運動廣場設置計畫」，核定補助189萬元，結案中。</p> <p>(四) 秀林鄉公所辦理「三棧部落街景及公共景觀綠美化工程」，核定補助270萬元，結案中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>三、101年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第三階段內政部營建署補助675萬元，辦理1案：吉安鄉公所辦理「吉安火車站旁圳路截彎取直及綠美化工程」，施工中。</p> <p>四、東部永續發展綱要計畫100年度「南北濱親海計畫—海岸地景公園第二期工程」金額2,502萬元，已完工。101年度「南北濱親海計畫—海岸地景公園第三期工程」金額2,079萬元，施工中。</p> <p>五、102年度城鎮風貌型塑整體計畫：</p> <p>（一）102年度「花蓮縣政府環境景觀總顧問計畫」核定補助256萬元，執行中。</p> <p>（二）102年度一階「舊城區心街景風華再現計畫-福町路週邊步行空間環境提升工程」核定補助801萬元，執行中。</p> <p>（三）102年度一階「新城鄉北埔村親水公園闢工程」核定補助315萬元，執行中。</p> <p>（四）102年度二階「102年度「戀戀紅塵」-蓮城舊庄街城鄉風貌縫合計畫」核定補助516.2萬元，執行中。</p> <p>六、102年度「東部永續發展綱要計畫成果彙編-內政部主管，花蓮縣部分」核定補助65萬元，執行中。</p> <p>七、102年度「國家重要濕地保育行動計畫」：</p> <p>（一）內政部營建署城鄉發展分署補助案</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>陸、商業管理</p> <p>一、商業管理</p>	<p>件：「花蓮縣濕地保育廊道整體規劃與保育行動計畫101-103」核定補助190萬元，執行中。</p> <p>(二) 經濟部水利署補助案件：「花蓮溪口生態監測與濕地生態旅遊推廣計畫」核定補助144萬元，執行中。</p> <p>一、商業設立登記430件，變更登記258件，歇業258件，證明101件，停業230件，復業27件，其他103件，合計1,407件。</p> <p>二、持續推動商品標示宣導並抽查2,406件次，並督導改正；配合特定活動宣導商品標示共14場次；獲經濟部考核評定優等。</p> <p>三、對本縣境內經營影響治安之七大行業、電子遊戲場業及資訊休閒業，依照「商業登記法」及「電子遊戲場業管理條例」加強稽查管理。並研訂本縣「電子遊戲場業設置自治條例」及「資訊休閒業管理自治條例」已分別於101年6月25日及101年10月8日公布實施，提升管理效能。</p> <p>四、中央政府委辦之公平交易法業務，積極配合辦理，協助蒐集案情文件獲重大突破，101年為協辦績優縣市。</p> <p>五、辦理消費者保護法業務，辦理消費者諮詢服務、教育宣導、申訴等事項、計受理申訴142件。</p> <p>六、受理加油站設立變更申請計9件，本縣轄</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、工業管理</p>	<p>區核准設立加油站共計有74家（籌建3家）。</p> <p>七、辦理電器承裝業、電氣技術人員、用電設備檢驗維護業等登記合計448件。</p> <p>九、辦理瓦斯重量查核,查核液化石油氣分裝場15家次140桶。</p> <p>十、南濱夜市遷移案，本計畫範圍為花蓮市福德段17地號等7筆土地，面積合計19,567平方公尺。其中6筆國有土地已向國有財產署申辦有償撥用；另1筆花蓮市公所管有土地亦經花蓮市公所同意撥用在案。土地取得經費約1億200萬元，預計本年度完成撥用後，依促參法辦理先期規劃與招商作業。</p> <p>十一、「花東地區永續發展基金－花蓮縣市場整建及環境改善計畫」經行政院核定補助3,750萬元，本府配合款1,250萬元，合計5,000萬元，整補助花蓮市公所辦理重慶市場興建、復興市場及中華市場設備修繕，以持續改造傳統市場，再創商機。</p> <p>一、102年4月1日至102年8月31日止，工廠登記3件、變更登記11件、自行註銷2件、停工0件、公告註銷0件、臨時工廠登記1件，合計17件。</p> <p>二、積極推動光華工業區之轉型，結合醫療、教育、觀光休閒及文化創意產業等成為多功能複合產業工業區，增加使用人申</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、工商服務</p>	<p>購意願，提高區內土地出售比例，使園區土地利用更有效率。另為吸引廠商進駐本區，已完成工業區外至花蓮溪口景觀美化工程。</p> <p>三、對本縣境內未登記工廠，依「工廠管理輔導法」予以輔導取締；配合中央政策，鼓勵低污染未登記工廠申請補辦臨時工廠登記，至截止日102年9月16日止受理第二階段申請有3家，審核通過者1家，另外2家刻正安排會勘事宜中，輔導其於106年6月2日前朝合法化方式經營，取得合法工廠登記，並對影響經濟秩序違規工廠加強管理。</p> <p>一、為促進花蓮縣產業發展、鼓勵創新投資，「花蓮縣獎勵投資自治條例」已於102年4月30日公布實施，擬編列1000萬元補助款納入103年度預算辦理。</p> <p>二、配合政府經建政策，協助推動促進東部地區產業發展各項相關事宜。</p> <p>三、調查及協助102年4月至102年7月新成立公司組織計有59家，投資金額2億2仟6佰萬餘元。</p> <p>四、舉辦講習會、工商座談會計有8場次，參加人數共計603人。</p> <p>五、提供各類諮詢服務事項共計655件。</p> <p>六、結合東華大學創新育成中心、石材暨資源產業研究發展中心、東區中小企業創業創新服務中心及經濟部東部產業技術</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>柒、下水道行政及工程</p> <p>一、下水道行政</p> <p>二、雨水下水道工程</p>	<p>服務中心，輔導有心創業及轉型創新的中小企業進行研究發展，建立蓬勃的創新與創業機制，扶植創新企業，提供創業者在不同階段所需的資源，營造中小企業創業育成的優良發展環境。</p> <p>一、專用下水道受理及查驗：辦理專用下水道申請設置案件1件，竣工1件，合計2件。</p> <p>二、建築物雨污水分流受理及查驗：辦理建築物雨污水分流申請竣工計141戶。</p> <p>三、下水道管理及取締：目前用戶接管工程已逐步施工中，有關縣轄內下水道管理取締工作，俟用戶接管工程施設完竣，並公告接管區域後，再行對於違反下水道法案件予以取締。</p> <p>一、102年度雨水下水道工程重要建設成果：</p> <p>（一）花蓮市以北雨水下水道維護及搶修（險）工程開口契約，經費300萬，已於102年3月26日開工，執行進度62%，預計102年12月31日完工。</p> <p>（二）花蓮市以南雨水下水道維護及搶修（險）工程開口契約，經費300萬，已於102年3月28日開工，執行進度15%，預計102年12月31日完工。</p> <p>（三）補助花蓮市公所市區道路排水溝改善工程990萬，已於102年7月5日開</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>工，執行進度10%預計102年11月2日完工。</p> <p>(四) 秀林鄉崇德地區雨水下水道工程，經費1,500萬，已於102年6月19日開工，執行進度16%，預計102年11月15日完工。</p> <p>(五) 新城鄉大漢村雨水下水道工程，經費1,000萬，已於102年5月20日開工，執行進度72%，於102年10月1日完工。</p> <p>(六) 瑞穗鄉富貴路、民生街、仁愛街雨水下水道工程，預算1,000萬，已於102年5月30日開工，執行進度40%，預計102年10月27日完工。</p> <p>(七) 壽豐鄉第一階段雨水下水道改善工程，預算1,200萬，已於102年6月25日開工，執行進度10%，預計102年11月21日完工。</p> <p>(八) 壽豐鄉B段雨水下水道改善工程，預算300萬，已於102年8月27日完成竣工，目前辦理工程驗收中。</p> <p>(九) 豐濱鄉雨水下水道改善工程，預算370萬，已於102年7月1日開工，執行進度80%，預計102年9月28日完工。</p> <p>(十) 玉里鄉雨水下水道改善工程，預算380萬，已於102年6月20日開工，執行進度80%，預計102年9月17日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(十一) 壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、光復鄉都市計畫區雨水下水道系統規劃，預算500萬，目前完成期初審查會議，預計102年12月31日前辦理期中審查會議。</p> <p>(十二) 花蓮縣下水道GIS圖資整合應用系統建置，102年預算金額500萬，目前辦理資訊系統規範相關作業，預計102年11月30日前完成發包。</p> <p>(十三) 「日出香榭大道」-花蓮市自由街排水整治及改善計畫辦理情形為：為因應地方需求，有關「日出香榭大道」(自由街排水整治及景觀規畫案)，本府業於102年度已提報『花東地區發展條例』綜合發展實施計畫(水利建設)，爭取總經費2億1,400萬元之建設經費，預定分為二階段辦理改善。第一階段(中正路-福建街)明渠改建為箱涵380公尺，所需經費約5,000萬元整，預定102.11.30日前辦理發包；第二階段(重慶路-南濱路)兩側增設600公尺箱涵及全區景觀整建，所需經費約1億6,400萬元整，預定103.1.31日前辦理發包；全案計畫於103年12月前執行完竣，以徹底解決自由街排水渠道附</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>近淹水問題，並整合週邊觀光遊憩資源，帶動經濟發展，建構花蓮市成為國際觀光休閒中心。</p> <p>(十四) 101年雨水下水道建設治水計畫，佔一般性補助款7.72%，比率全國最高，是全國最高的縣市，做好雨水下水道系統。今年縣府亦投入8,059萬協助鄉鎮改善雨水下水道工程，包括花蓮市道路排水溝改善、秀林鄉崇德地區雨水下水道工程、新城鄉大漢村雨水下水道工程、瑞穗鄉改善富貴路、民生路及仁愛街雨水下水道工程，壽豐鄉、豐濱鄉、玉里鎮雨水下水道改善工程、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、光復鄉都市計畫區雨水下水道系統規劃以及雨水下水道維護及搶修工程開口契約等。103年預計投入8,482萬元，讓鄉親免於淹水之苦。</p> <p>二、102年度雨水下水道清淤工程重要建設成果：</p> <p>(一) 花蓮市都市計畫雨水下水道清淤工程經費500萬，已於102年8月11日完工。</p> <p>(二) 吉安鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費180萬元，已於102年8月30日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 1966 560 2002">三、污水下水道</p>	<p data-bbox="592 1966 1050 2002">污水下水道工程重要建設成果：</p> <p data-bbox="663 309 1246 461">(三)秀林鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 300 萬，已於 102 年 8 月 2 日完工。</p> <p data-bbox="663 488 1246 640">(四)新城鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 200 萬，已完成發包，預計於 102 年 9 月 30 日完工。</p> <p data-bbox="663 667 1246 819">(五)壽豐鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 90 萬元，已於 102 年 4 月 21 日完工。</p> <p data-bbox="663 846 1246 999">(六)鳳林鎮都市計畫雨水下水道清淤工程經費 300 萬，已於 102 年 9 月 4 日完工。</p> <p data-bbox="663 1025 1246 1178">(七)光復鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 90 萬元，已於 102 年 7 月 10 日完工。</p> <p data-bbox="663 1205 1246 1357">(八)瑞穗鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 80 萬元，已於 102 年 5 月 25 日完工。</p> <p data-bbox="663 1384 1246 1536">(九)豐濱鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 80 萬，已於 102 年 5 月 18 日完工。</p> <p data-bbox="663 1563 1246 1715">(十)玉里鎮都市計畫雨水下水道清淤工程經費 90 萬，已於 102 年 8 月 15 日完工。</p> <p data-bbox="663 1742 1246 1895">(十一)富里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 90 萬，已於 102 年 5 月 8 日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	工程	<p>一、目前花蓮地區水資源回收中心委外代操作維護管理，預算金額6,350萬（3年），於101年12月1日開工，104年12月31日完工。</p> <p>二、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第一標）預算金額1億9,512萬元整，於97年12月9日開工，施工進度100%，目前辦理工程結算。</p> <p>三、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第二標）預算金額1億5,016萬元整，於97年12月9日開工，施工進度100%，目前辦理工程結算。</p> <p>四、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第三標）預算金額2億1,083萬元整，於97年12月9日開工，施工進度100%，目前辦理工程決算。</p> <p>五、東昌村用戶接管工程，預算金額2億4,958萬元整，於99年3月26日開工，已於102年6月25日竣工，目前辦理工程結算。</p> <p>六、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額4億0,900萬元整，於100年10月15日開工，目前施工進度88.99%，預定102年11月1日完工。</p> <p>七、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額4億1,500萬元整，於100年2月27日開工，目前施工進度98.58%，預定102年10月24日完工。</p> <p>八、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>額2億7,806萬元整，於100年6月13日開工，目前施工進度93.90%，預定102年10月30日完工。</p> <p>九、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額1億7,269萬元整，於100年2月20日開工，目前施工進度98.10%，預定102年10月30日完工。</p> <p>十、吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額2億9,500萬元整，於102年8月26日決標，102年10月1日開工，工期748天。</p> <p>十一、吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程(第二標),預算金額2億2,705萬元整，預計102年10月20日辦理發包作業。</p> <p>十二、花蓮地區水資源回收中心進流壓力系統改善工程，預算金額4,345萬元整，於101年10月9日開工，目前施工進度85.0%，預訂102年10月30日完工。</p> <p>十三、102年花蓮縣下水道污水管線維護工程開口契約，預算金額990萬元整，於102年3月5日開工，目前執行進度57.0%，預計103年3月4日完工。</p> <p>十四、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億7,617萬元整，於101年2月11日開工，目前施工進度61.20%，預定102年</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>10月27日完工。</p> <p>十五、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第二標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,185萬元整，於101年2月11日開工，目前施工進度63.91%，預定102年11月26日完工。</p> <p>十六、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第三標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,410萬元整，於102年1月5日開工，目前施工進度13.13%，預定103年9月2日完工。</p> <p>十七、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第四標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,931萬元整，於101年12月12日開工，目前施工進度16.28%，預定103年6月21日完工。</p> <p>十八、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額3億3,980萬元整，於101年2月11日開工，目前施工進度49.12%，預定103年5月30日完工。</p> <p>十九、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第二標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額3億6,930萬元整，於101年2月11日開</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="320 1554 560 1709">四、花蓮地區水資源回收中心施政工作</p>	<p data-bbox="695 309 1246 405">工，目前施工進度51.97%，預定103年5月25日完工。</p> <p data-bbox="592 427 1246 757">二十、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第三標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額2億9,963萬元整，於101年11月24日開工，目前施工進度11.74%，預定103年10月8日完工。</p> <p data-bbox="592 779 1246 1108">二十一、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第五標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額4億3,720萬元整，於102年2月26日開工，目前施工進度5.87%，預定104年3月19日完工。</p> <p data-bbox="592 1131 1246 1460">二十二、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第八標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額4億2,109萬元整，於102年2月26日開工，目前施工進度4.4%，預定104年9月21日完工。</p> <p data-bbox="592 1554 1246 1709">一、花蓮地區水資源回收中心（以下簡稱本中心）積極進行回收水活化及再利用，防範旱澇災害缺水窘境。</p> <p data-bbox="592 1731 1246 1886">二、本中心為使民眾了解下水道系統的好處及必要性，加強宣導下水道接管教育及污水處理廠之功用，參訪人數600餘人。</p> <p data-bbox="592 1908 1246 2004">三、本中心進行生態規劃設計以利棲地生態保護，打造一個親民的公共設施。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>四、花蓮地區水資源回收中心(含東昌污水加壓站及美崙揚水站)自98年12月1日，開始試運轉已歷三年餘，中心每日處理污水量約2萬5,353立方公尺(包含已接管家庭污水及吉安溪截流水)。隨著大花蓮地區污水下水道系統的用戶接管數量逐漸增加，至102年8月31日止用戶接管數為17,750戶，預計102年12月底止用戶接管數預計為20,000戶，本中心之進流污水量及水質污染度也緩緩提升中，處理效率也逐漸提升。</p> <p>五、本中心採二級活性污泥好氧處理系統方式處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海。污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅經合格清運處理商進行掩埋、焚化或資源再回收利用。</p> <p>六、本中心放流水經過消毒處理後回收再利用，作為廠區內植栽用水、景觀綠化、設備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費取水使用，達回收水再利用之功效。回收水使用量101年度共計提供94,876立方公尺；102年至8月底止共提供50,958立方公尺，今年每月平均提供6,370立方公尺回收水再利用。</p>	

