

**花蓮縣議會第 18 屆第 2 次定期大會花蓮縣政府
自 104 年 4 月 1 日起至 104 年 8 月 31 日止工作報告表**

類別	工作項目	實施情形	備考
建設	<p>壹、道路橋樑工程</p> <p>— 道路改善工程</p> <p>一、全縣道路橋樑及交通設施等興建，改善及維護工程</p> <p>二、縣 193 線養護及道路路面修復工程</p>	<p>一、104年度花蓮縣北區道路設施（排水溝、擋土牆等）第一期改善工程（開口契約），預算600萬元，於5月20日開工，施工中。</p> <p>二、104年度北區道路路面第一期改善工程（開口契約），預算900萬元，於4月10日開工，施工中。</p> <p>三、104年度花蓮縣南區道路設施（排水溝、擋土牆等）第一期改善工程（開口契約），預算600萬元，於6月1日開工，施工中。</p> <p>四、104年度花蓮縣南區道路路面改善工程（開口契約），預算900萬元，於6月25日開工，施工中。</p> <p>五、104年度花蓮縣道路設施（標誌、標線）整修工程（開口契約），預算600萬元，於6月3日開工，施工中。</p> <p>六、104年度交通號誌（含代養省道交通號誌）維護及改善工程（開口契約），預算880萬元，於8月12日開工，施工中。</p> <p>一、193線0k+000~53k+000路容整修工程（開口契約），預算300萬元，於2月1日開工，施工中。</p> <p>二、193線53k+000~110k+600路容整修工程（開口契約），預算300萬元，於2月1日開工，施工中。</p> <p>三、104年度193線道路設施改善及全線巡查、坑洞修補（開口契約），預算550萬元，於</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、編號道路養護工程</p> <p>四、橋樑整建工程</p> <p>五、生活圈道路</p>	<p>2月1日開工，施工中。</p> <p>四、縣193線海濱街人行及周邊環境改善工程，預算750萬元，於4月17日開工，7月2日完工。</p> <p>五、193線花蓮市中山橋伸縮縫改善工程，預算250萬元，於5月15日開工，7月15日完工。</p> <p>六、193線0k+000~110k+600災害搶修及道路修繕工程（開口契約），預算500萬元，於6月1日開工，施工中。</p> <p>七、193線道路改善工程（開口契約），預算900萬元，於7月16日開工，施工中。</p> <p>補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護及路面修復工程，補助金額共3,000萬元，於年度內完成。</p> <p>一、花蓮縣萬榮鄉西寶大橋整建工程，預算1,185.5萬元，於8月5日開工，施工中。</p> <p>二、玉里鎮無名橋-2改建工程，預算248萬元，上網招標中。</p> <p>三、豐濱鄉無名橋-2改建工程，預算376.7萬元，上網招標中。</p> <p>四、光復鄉無名橋（阿陶毛橋-2）、大池橋改建工程，預算348.5萬元，上網招標中。</p> <p>五、壽豐鄉無名橋-26改建工程，預算240萬元，上網招標中。</p> <p>六、104年度花蓮縣橋樑基本資料建置及檢測評估，預算600萬元，8月24日決標，檢測中。</p> <p>一、吉安鄉一號公路（7K+490-8k+125）新闢</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	七、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	<p>日決標，建置中。</p> <p>一、壽豐鄉平和社區道路景觀與人本環境改善工程，核定經費1,600萬元，於103年11月25日完工。</p> <p>二、花蓮縣中興路道路觀與人本環境改善工程，核定經費2,450萬元，規劃中。</p> <p>三、光復鄉綠色樂活地圖與路網建置計畫，核定經費190萬元，於104年6月20日完工。</p> <p>四、鳳林鎮中正路、中和路東段及復興路通學步道改善工程，核定經費100萬元，於103年12月12日完工。</p> <p>五、鳳林鎮信義路通學步道改善工程，核定經費100萬元，於103年12月12日完工。</p> <p>六、富里鄉和平街人本都市計畫區人行步道空間改善工程，核定經費2,000萬元，期末報告完成。</p> <p>七、萬榮鄉綠色樂活地圖建置計畫與綠色路網前期規劃，核定經費180萬元，於104年7月14日完工。</p> <p>八、吉安鄉（吉安路、中山路）市區道路人本環境改善工程，核定經費100萬元，於104年6月15日完工。</p> <p>九、吉安鄉化仁國中、小學等市區道路人本環境改善工程，核定經費2,000萬元，於104年7月1日完工。</p> <p>十、吉安鄉（吉安路）市區道路人本環境改善工程，核定經費1,400萬元，設計中。</p> <p>十一、新城鄉太魯閣站都邊人行道改善工程，核定經費490萬元，設計中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	八、自行車道整體路網串連建設計畫	<p>十二、玉里鎮玉里國小及老人館等市區道路人本環境建設計畫，核定經費980萬元，設計中。</p> <p>十三、吉安溪親水步道建置工程，核定經費1,050萬，設計中。</p> <p>十四、花蓮縣玉里鎮大同路二期通行步道景觀與人本環境改善工程，核定經費1,540萬元，設計中。</p> <p>十五、光復高職通學步道暨週邊人行道環境改善規劃設計，核定經費52.5萬元，設計中。</p> <p>一、花蓮縣兩潭自行車道南濱斷點串連建置工程，核定經費2,150萬元，辦理招標中。</p> <p>二、花蓮縣環島自行車道路網斷點串連與優質化規劃設計及工程，核定經費2,812.5萬元，辦理訂約中。</p> <p>三、縣道193壽豐段自行車道優質化規劃設計及工程，核定經費937.5萬元，設計中。</p> <p>四、花蓮縣193線箭瑛大橋-光復自行車道斷點串連與優質化規劃設計及工程，核定經費750萬元，辦理招標中。</p> <p>五、花蓮瑞穗鄉黃金湯泉銜街193線南段自行車道建置規劃設計及工程，核定經費560萬元，依中央意見修改中，由瑞穗鄉公所辦理。</p> <p>六、花蓮市自行車道整體路網建設規劃設計及工程，核定經費880萬元，依中央意見修改中，由花蓮市公所辦理。</p> <p>七、花蓮縣萬榮鄉萬榮村周邊自行車道連結</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>九、水銀路燈落日計畫</p> <p>貳、水利行政及水利工程</p> <p>一、水利行政管理及防洪勘測</p> <p>二、河川公地清查管理</p> <p>三、區域排水工程</p>	<p>系統規劃設計，核定經費80萬元，期中報告已完成，由萬榮鄉公所辦理</p> <p>辦理水銀路燈落日計畫，核定經費 1億5,250.1萬元，正辦理納入105年預算中。</p> <p>綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至目前為止，違反水利法取締案計8件。(104年1月~104年8月)。</p> <p>核發一般使用許可3件，陸上土石採取許可0件。地面水登記核發水權狀132件、地下水權登記核發有效水權狀1186件，總計核發水權狀1318件。(截至104年8月31日)</p> <p>103年度工程:</p> <p>一、鳳林鎮「南平排水(鐵路西側)改善工程」，預算605萬元，104年4月17日完工。</p> <p>二、壽豐鄉「志學山邊排水改善工程」預算300萬元，104年3月8日完工。</p> <p>三、新城鄉「無名溪排水改善工程」，預算200萬元，103年12月24日完工。</p> <p>四、玉里鎮「大禹排水改善工程」，預算400萬元，104年1月19日完工。</p> <p>五、光復鄉「馬衛仔溪排水改善工程」，預算250萬元，103年7月3日完工。</p> <p>六、萬榮鄉「瑞北坑排水改善工程」，預算100萬元，103年6月5日完工。</p> <p>七、鳳林鎮「鳳林大榮第二排水改善工程」，預算30萬元，103年4月9日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>八、富里鄉「學田排水改善工程」，預算100萬元，103年5月27日完工。</p> <p>九、富里鄉「萬寧排水改善工程」，預算45萬元，103年8月19日完工。</p> <p>十、結餘款增辦吉安鄉「中園排水改善工程」：預算200萬元，104年4月15日完工、「明里排水支線改善工程」：預算350萬元，104年1月29日完工、「豐裡排水改善工程」：預算340萬元，104年1月15日完工、「達莫溪上游支線排水改善工程」：預算250萬元，104年2月23日完工、「玉里鎮松浦里排水改善工程」：預算350萬元，104年2月16日完工、「新城排水改善工程」：預算200萬元，103年10月23日完工、「馬衛仔溪一號橋排水改善工程」：預算250萬元，103年12月7日完工、「南大排水河道改善工程」：預算150萬元，103年11月13日完工、「瑞北排水護欄工程」：預算100萬元，103年10月30日完工。</p> <p>十一、花蓮縣「補助13鄉鎮市公所辦理清淤工程」，預算650萬元，均已完工。</p> <p>十二、花蓮縣「全縣13鄉鎮市區域排水清淤疏浚、維護等工程」，預算350萬元，均已完工。</p> <p>104年度工程：</p> <p>一、新城鄉「新城第四排水與支流匯流處改善工程」，預算300萬元，測設中。</p> <p>二、鳳林鎮「長橋排水支流改善工程」，預算200萬元，測設中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>三、豐濱鄉「茅平排水下游改善工程」，預算400萬元，104年8月18日決標。</p> <p>四、光復鄉「東富村羅莫溪護岸改善工程」，預算300萬元，104年7月9日開工，工期60日曆天。</p> <p>五、玉里鎮「酸柑溪護岸改善工程」，預算400萬元，測設中。</p> <p>六、玉里鎮「春日排水上游改善工程」，預算500萬元，104年7月31日開工，工期120日曆天。</p> <p>七、壽豐鄉「豐裡排水改善工程」，預算400萬元，104年6月30日開工，工期90日曆天。</p> <p>八、光復鄉「麗太溪排水支線改善工程」，預算730萬元，104年6月25日開工，工期120日曆天。</p> <p>九、玉里鎮「春日排水護岸及193縣道下游春日溪大排改善工程」，預算550萬元，預算書成立中。</p> <p>十、壽豐鄉「森本排水基礎加固工程」，預算90萬元，104年4月21日完工。</p> <p>103年度全縣13鄉鎮市河川區域及排水整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治案：</p> <p>一、花蓮縣「水利構造物安全檢查委託服務工作」，預算150萬元，103年3月25日開工，104年4月24日驗收合格，已結案。</p> <p>二、花蓮縣「中園排水規劃」，預算250萬元，發包中，103年9月9日決標，實際進度</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、一般排水工程</p>	<p>60%。</p> <p>104年度全縣13鄉鎮市河川區域及排水整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治案：</p> <p>一、花蓮縣「水利建造物安全檢查委託服務工作」，預算150萬元，104年3月31日開工，進度40%。</p> <p>二、壽豐鄉「樹湖溪支流沼田溝排水改善工程」，預算120萬元，預算書成立中。</p> <p>三、花蓮市、新城鄉「三仙溪排水護岸新建及北埔4號排水改善工程」，預算120萬元，測設中。</p> <p>103年度工程：</p> <p>一、結餘款增辦「月眉排水改善工程」：預算230萬元，104年1月13日完工、「立德及龜庵排水改善工程」：預算260萬元，104年5月13日完工、「豐濱鄉丁子漏地區排水改善工程」：預算150萬元，104年3月15日完工。</p> <p>104年度工程：</p> <p>一、玉里鎮「193線80K、81K下游排水工程」，預算265萬元，104年6月17日完工。</p> <p>二、瑞穗鄉「瑞北社區排水改善工程」，預算300萬元，測設中。</p> <p>三、秀林鄉「和中地區南側排水改善工程」，預算400萬元，測設中。</p> <p>四、吉安鄉「仁和社區排水改善及水門設置工程」，預算150萬元，104年6月23日決標，預計9月開工。</p> <p>五、富里鄉「萬寧排水支線改善工程」，預算</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	五、堤防新建工程	<p>300萬元，104年7月21日完工。</p> <p>六、鳳林鎮「山興地區排水改善工程」，預算150萬元，104年6月2日完工。</p> <p>七、富里鄉「阿里山溪護岸加高工程」，預算200萬元，測設中。</p> <p>八、結餘款增辦壽豐鄉「山嶺段188、190地號野溪排水改善工程」，預算260萬元，公告中，104年9月1日開標、壽豐鄉「豐坪村花蓮溪堤後排水改善工程」，預算200萬元，預算書成立中、豐濱鄉「靜埔地區排水改善工程」，預算200萬元，預算書成立中。</p> <p>103年度工程：</p> <p>一、花蓮市「美崙溪加禮堤防工程」，預算1,600萬元，103年7月30日決標，工期120日曆天，103年9月9日開工，停工辦理變更設計，實際進度93%。</p> <p>二、秀林鄉「美崙溪水源橋上下游防汛道路及護坡改善工程」，預算1000萬元，104年11月28日完工。</p> <p>三、豐濱鄉「豐濱溪堤防工程」，預算400萬元，103年5月30日完工。</p> <p>四、結餘款增辦新城鄉「三棧溪左岸下游堤防改善工程」，預算680萬元，104年6月1日完工、豐濱鄉「豐濱溪河道整理工程」，預算100萬元，104年12月5日完工。</p> <p>五、花蓮市「美崙溪環境維護工作」，預算400萬元，103年12月20日完工。</p> <p>六、吉安鄉「補助吉安鄉公所辦理－吉安溪</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>六、流域綜合治理計畫</p>	<p>環境維護工作」，預算100萬元，已完工。</p> <p>104年度工程：</p> <p>一、豐濱鄉「豐濱溪豐濱一號橋上游改善工程」，預算750萬元，104年6月4日完工。</p> <p>二、秀林鄉「和仁溪堤防改善工程」，預算600萬元，測設中。</p> <p>三、花蓮市「美崙溪堤頂步道及支流須美基溪水防道路改善工程」，預算500萬元，測設中。</p> <p>四、秀林鄉「立霧溪新城圳堤防新建工程」，預算1,500萬元，簽請委外測設中。</p> <p>五、光復鄉「麗太溪下游改善工程」，預算250萬元，測設中。</p> <p>103年度工程：</p> <p>一、壽豐鄉「樹湖村樹湖溪整治應急工程」，預算1,000萬元，104年4月27日完工。</p> <p>二、花蓮市「美崙溪加禮堤防應急工程」，預算1,596萬元，經濟部水利署第九河川局辦理。</p> <p>三、鳳林鎮「南平里南平排水（鐵路東側）改善應急工程」，預算4,500萬元，公路總局辦理。</p> <p>104年度工程：</p> <p>一、花蓮市「國強排水下游段治理工程（0K+000~0K+340）含橋梁改建工程」，預算970萬元，委外設計中。</p> <p>二、花蓮市「國強排水下游段治理工程（0K+340~0K+770）含橋梁改建工程」，預算920萬元，委外設計中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>七、豪雨災害準備金</p> <p>八、災修復建工程</p>	<p>三、鳳林鎮「南平排水鐵路西側支線治理工程（0K+450~0K+890）」，預算600萬元，104年6月3日開工，工期120日曆天。</p> <p>四、秀林鄉「富世堤防加高治理工程」，預算500萬元，104年7月27日決標，工期60日曆天。</p> <p>五、鳳林鎮「南平排水鐵路東側治理工程」，預算4,500萬元，本件由公路總局辦理。</p> <p>六、花蓮市「美崙溪主流左岸新建左菁華護岸工程」用地費，預算807萬元，辦理用地取得作業。</p> <p>七、吉安鄉「聯合排水護岸興建工程（2K+050~2K+770）」用地費，預算560萬元，辦理用地取得作業。</p> <p>八、花蓮市「八堵毛溪護岸治理工程（佳林5號橋~匯流口）」用地費，預算1,361萬元，辦理用地取得作業。</p> <p>一、花蓮縣「縣管河川、防汛道路、區域與中小排水搶險（修）工程」（開口契約），預算500萬元，104年5月1日開工，工期至105年4月30日。</p> <p>二、花蓮縣「補助13鄉鎮市公所辦理防汛演習」，預算283萬元，於104年4月份辦理13鄉鎮演習完竣。</p> <p>辦理103年度麥德姆災修核定工程：</p> <p>一、壽豐鄉「壽豐村沼田溝溝牆復建工程」，預算175萬元，104年3月19日完工。</p> <p>二、瑞穗鄉「瑞祥村區域排水護岸等4件修復工程」，預算226.5萬元，104年3月24日完</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>參、公共工程</p> <p>一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程</p>	<p>工。</p> <p>辦理103年度鳳凰災修核定工程：</p> <p>一、玉里鎮「松浦里20鄰排水護岸災害修復工程」，預算115萬元，104年3月20日完工。</p> <p>二、富里鄉「永豐村9鄰護岸災修工程」，預算40萬元，104年2月9日完工。</p> <p>三、瑞穗鄉「瑞祥村15鄰南園路排水溝修復工程及瑞穗鄉瑞祥村瑞祥區排水護岸修復工程等2項」，預算46.8萬元，104年5月11日完工。</p> <p>一、代辦工程：</p> <p>(一) 社會處委託辦理「慶豐老人館新建工程」，預算經費3,581萬元，於103年11月18日發包，工期390日曆天，目前已進行至4樓地坪及柱、牆模板組模中。</p> <p>(二) 社會處委託辦理「花蓮縣老人會花崗山老人館整件及增設相關設備工程」，預算經費2,849萬元(含監造費及耐震評估費用)於104年1月13日發包，工期360日曆天，因舊有建築物安全鑑定未完成，辦理變更設計中。</p> <p>(三) 原住民行政處委託辦理：太巴塢文化聚會所興建工程，103年由行政院原住民族委員會補助工程經費新台幣2,429萬元，工期180日曆天，因增加瓷磚工程辦理變更設</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>計追加200萬元，展延工期90日曆天，預計104年11月10完工。</p> <p>(四) 行政院原住民族委員會核定103年度『原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫』-「簡水系統輔導管理計畫」，補助工程經費386萬元，施作於富里鄉、瑞穗鄉、鳳林鎮、卓溪鄉、萬榮鄉、光復鄉、壽豐鄉、秀林鄉等八鄉鎮簡水系統維修，預計104年9月初上網公告招標，11月底可完工。</p> <p>(五) 原住民族部落永續發展造景計畫：卓溪鄉中興、中正、古楓部落道路改善工程，工程經費新台幣500萬元，工期60日曆天，於104年8月27日申報開工，預計104年10月25日完工。</p> <p>(六) 原住民族部落特色道路改善計畫：慶南二街道路改善工程，工程經費新台幣568萬元，工期45日曆天，已於104年8月21日決標，預計於104年9月4日申報開工。</p> <p>(七) 農業處委託辦理：花蓮縣公立動物收容所遷建工程委託規劃設計及監造工作，預算經費:490萬170元，104年08月25日開標，無廠商投標故流標，預計9月第2次上網招標。</p> <p>(八) 觀光處委託辦理：104年度「賞星</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>廣場環境整備工程」，工程總經費新台幣1,350萬元，主要辦理七星潭風景區設施修繕及整建，已於104年8月20日開工。</p> <p>(九) 104年度「兩潭自行車步道港濱段環境整備工程」：工程總經費新台幣900萬元，主要辦理兩潭自行車道修繕工程，於104年6月25日竣工，目前辦理驗收結算中。</p> <p>(十) 觀光處委託辦理：漫畫主題廣場設計及施設委託專業服務工作，發包工程費835萬，103年12月11日開工，預計104年10月16日完工，實際已於104年08月19日完工，目前辦理驗收中。</p> <p>(十一) 代辦消防局「六樓廳舍新建」及「1樓消防文史展示區暨防災體驗區」等二件工程，已完成規劃設計監造工作，目前辦理細部設計檢討中，預定9月中完成預算書圖審查，10月初辦理工程上網招標。</p> <p>二、自辦工程；</p> <p>(一) 陽光電城整體裝修工程（第二期），於104年3月10日決標，決標金額862萬元，工期30日曆天，於104年6月1日開工，104年6月26日因辦理變更設計停工，104年7月29日復工，104年7月31日申報完</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>工，辦理驗收結算中。</p> <p>(二) 南北濱公園暨極限運動場週邊環境工程，於104年4月14日決標，決標金額625萬元，工期30日曆天，於104年5月8日開工，預計6月10日完工，104年6月8日因辦理變更設計停工中。</p> <p>(三) 洄瀾之心周邊環境工程，預算1,050萬元，104年4月24日開工，工期60日曆天，104年6月18日辦理變更設計停工中。</p> <p>(四) 洄瀾之心公園廁所增設工程，預算700萬元，104年4月19日開工，60日曆天，104年6月10日停工，辦理變更設計中。</p> <p>(五) 洄瀾之心公園入口廣場工程，於104年4月8日決標，決標金額618萬元，工期30日曆天，於5月5日開工，預定6月4日完工，104年6月26日因辦理變更設計停工中。</p> <p>(六) 洄瀾之心公園周邊景觀照明工程，預算62萬9,979元，104年6月24日開工，10日曆天，104年7月3日竣工，104年8月19日驗收結算。</p> <p>(七) 彩虹夜市及大陸各省入口意象工程，於104年5月5日決標，決標金額716萬元，工期45日曆天，於5月14日開工，預定6月27日完工，104年7月4日因辦理變更設計停</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>工中。</p> <p>(八) 南北濱公園及六期重劃區陽光電城等周邊公共設施維護案，維護費200萬元，截至103年12月止已執行197萬元。</p> <p>(九) 陽光電城整體裝修（第一期）工程，預算經費561萬6,495元，已於103年7月18日開工，因配合現地辦理變更設計，於103年8月17日起停工至104年1月26日復工，104年3月15日完工，目前驗收中。</p> <p>(十) 北濱公園運動設施改善工程，預算經費1000萬元，於103年12月30日決標，工期200日曆天，104年3月2日開工，因變更設計104年6月26日起停工中。</p> <p>(十一) 南北濱公園創意及3D彩繪勞務案，於104年4月10日決標，決標金額900萬元，104年4月14日開工，工期80日曆天，於104年6月30日完工，辦理結算中。</p> <p>(十二) 陽光電城主體建築及週邊平台創意及3D彩繪，於104年4月10日決標，金額600萬元，於104年4月14日開工，預定7月2日完工；因廠商要求主動解約，簽辦解約中。</p> <p>(十三) 洄瀾之心主體牆面創意綜合媒材3D彩繪，104年5月27日決</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、辦理教育處特定金額以上之建築工程</p>	<p>標，決標金額210萬元，工期50日曆天，於5月29日開工，104年7月13日因辦理變更設計停工中。</p> <p>(十四) 洄瀾之心周邊電箱創意綜合媒材3D彩繪，104年5月27日決標，工期29日曆天，於5月28日開工，於8月5日完工驗收中。</p> <p>(十五) 陽光電城南側牆面創意3D彩繪暨民眾參與行銷活動」案，104年6月25日上網，於104年7月7日開標，工期40日曆天，於104年7月10日開工，已完成彩繪部份，預計9月提出期末報告辦理驗收。</p> <p>一、花崗國中校舍新建工程第二期工程，工程預算經費1億2900萬元，已完工104年3月17日驗收合格取得使用執照，已移交校方使用。</p> <p>二、北昌國小校舍新建工程，工程經費7,400萬元，變更後追加後經費共計8,259萬6,790元，並追加工期，原預定103年5月底完工，但廠商施工管理能力不足，逾期129天，於103年9月27日完工，多次驗收缺失未改善，目前廠商申請履約爭議中。</p> <p>三、新城國小室內溫水游泳池新建工程，工程經費3,685萬元，已於103年3月12日完工，並請得使執照，惟驗收期間，承商</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>發生財務困難而失聯，經與監造單位協商洽請水電廠商協助後續試水試壓及機電操作測試後移交校方使用。</p> <p>四、中正國小（中正樓）校舍新建工程，預算經費9,132萬元，經多次上網招標，於103年12月底決標，工期600日曆天，104年2月4日開工，目前舊校舍已拆除，進行基礎開挖中。</p> <p>五、自強國中教學大樓D棟教室補強工程，預算經費993萬160元，於103年7月1日開工，已完工辦理結算中。</p> <p>六、忠孝國小向上樓補強工程，預算經費590萬802元，於103年7月1日開工，已完工辦理結算中。</p> <p>七、宜昌國小教學大樓補強工程，預算經費890萬元，於103年8月19日決標，於103年8月25日開工，已完工辦理結算中。</p> <p>八、新城國中教室結構耐震補強工，預算經費1,360萬3,392元，多次上網招標於103年9月2日發包，103年10月15日開工，104年3月8日完工，已辦理驗收結算移交校方使用中。</p> <p>九、富源國小南側教室補強工程，預算經費563萬5,382元，多次上網招標於103年11月4日發包，103年12月10日開工，於104年3月26日完工，於6驗收結算7月移交校方使用。</p> <p>十、中華國小游泳池冷改溫工程－預算經費1,500萬元，103年11月18日發包，工期180</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、配合推動促進民間參與公共建設</p>	<p>日曆天，104年3月19日開工，因5大管線文件送相關單位審查未完成程序，於104年4月3日停工中。</p> <p>十一、103年度花崗國中F.I.G三棟校舍結構耐震補強工程，預算經費645萬，工期120日曆天，已於104年8月20日上網招標公告,訂於104年9月1日開標。</p> <p>十二、花蓮縣立自強國民中學103年度教學大樓C棟耐震能力補強工程，預算經費935萬元，工期80日曆天，104年8月1日決標，8月28日開工，預計11月16日完工。</p> <p>配合推動促進民間參與公共建設</p> <p>一、教育處：「洄瀾國際文教會館工程」ROT案，已於101年8月7日由教育處完成招商，馥麗商旅股份有限公司得標，102年1月11日簽約完成，104年7月14日內部裝潢完工，文件提送教育處審查，文件不足補件中。</p> <p>二、觀光處：「銀山莊度假會館BOO 民間自備土地自提案」(1)投資廠商：尚富開發投資有限公司(2)契約起訖時間：98年12月15日～112年12月14日。(3)營運起訖時間：102年10月1日～112年12月14日。(4)總投資額度：11億1,000萬元。(5)民間投資額度：11億1,000萬元。(6)政府投資額度0元，目前建照送本府建築管理科審查中。</p> <p>三、原住民行政處：「花蓮縣原住民會館」整</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、全民監督公共工程業務</p> <p>肆、建築管理</p> <p>一、建築許可</p> <p>二、營建剩餘土石方處理</p>	<p>建暨委託經營管理計畫ROT案公告招商均流標，目前考量改為標租作業中。</p> <p>四、原住民行政處：花蓮縣「台灣原住民文化會館」委託營運OT案可行性評估完成，準備辦理招標作業中。</p> <p>全民督工，攸關民眾生活福祉，除提升公共工程施工品質外，並藉由全民監督之概念，以民間力量監督政府施政，協助政府部門及早發現相關缺失，並謀求改善，可彰顯政府重視民眾心聲，共創優質公共建設之決心。自104年4月1日起至104年8月31日止受理民眾反映案件19件、計有道路問題、環境問題、排水問題、施工進度問題等公共工程品質。</p> <p>截至104年4月1日起至104年8月31日止辦理建築執照各項審核案件計 4,078件：</p> <p>一、建造、雜項執照及變更設計執照申請案 610件。</p> <p>二、使用執照及變更使用執照申請案 353件。</p> <p>三、拆除執照申請案 34件。</p> <p>四、建築工程開工勘驗 2,297件。</p> <p>五、補發建使照案 784件。</p> <p>一、截至104年4月1日至104年8月31日止合法營建剩餘土石方收容場所計 4 處，暫停營運申請展期作業 6家，暫停營運委託合約到期 1 家，終止營運1 家。</p> <p>二、籌建剩餘土石方收容自104年4月1日至104年8月31日止共計收容 6萬 6179.63立方公尺。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、營造業登記管理</p> <p>四、室內裝修許可</p> <p>伍、使用管理業務</p> <p>一、違章建築管理業務</p> <p>二、建築物公共</p>	<p>一、申請變更（專任工程人員、住址、負責人、印鑑）案 21件。</p> <p>二、歇業申請案 2件。</p> <p>三、停業申請案 6件。</p> <p>四、籌設許可 0件。</p> <p>五、註銷專任工程人員 5件。</p> <p>六、申請（續發、註記工程手冊）案 292件。</p> <p>七、營造業審議 2件。</p> <p>八、申請（換證、複查）案 6件。</p> <p>九、申請（增資、淨值、逐案簽證）案 166件。</p> <p>十、申領登記 3件。</p> <p>十一、申請復業 3件。</p> <p>截至104年4月1日至104年8月31日止建築物室內裝修審查及竣工查驗項目：</p> <p>一、委託建築師公會辦理室內裝修圖說審核准案共計 26件。</p> <p>二、委託建築師公會辦理室內裝修竣工查驗，本府核准案共計31件。</p> <p>一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。</p> <p>二、截至104年1月1日起至104年8月31日止實際通知違章建築應拆除 32件，已實地現場勘查 32件，已執行拆除 25件，拆除率 90%。</p> <p>三、105年度違章建築拆除委託勞務採購契約經費已編列執行預算，預計今（104）年12月至105年1月完成發包作業。</p> <p>一、公共安全檢查簽證申報案514件。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>安全申報管理業務</p> <p>三、昇降設備</p> <p>陸、都市計畫業務</p> <p>一、都市計畫行政業務</p>	<p>二、供公眾使用建築物（特種行業建築物）總檢查145家;其中合格95家，不合格50家（勒令停止使用0家，限期改善28家，斷水、電0家，罰鍰14家，停業或改為它種用途8家）。</p> <p>一、104年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗委託勞務採購契約業已發包完成，並依契約內容執行每季檢查案件。</p> <p>二、105年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗委託勞務採購契約已編列預算，預計今（104）年12月至105年1月發包完成作業。</p> <p>一、一般都市計畫之勘查審議建築線指示申請案件核發263件。有無妨礙都市計畫證明核發45件。</p> <p>二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理規劃中案件：「變更豐濱都市計畫（第三次通盤檢討）案」。</p> <p>三、委託其他規劃單位辦理規劃中案件：「花蓮縣公共設施保留地專案通盤檢討案」。</p> <p>四、鄉都委會審議中案件：</p> <p>（一）「變更吉安都市計畫（四通）（第二階段）案」。</p> <p>（二）「變更吉安（鄉公所附近）（三通）（第二階段）案」。</p> <p>五、縣都委會審議中案件：</p> <p>（一）「變更吉安都市計畫（住一住宅</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>六、內政部區域計畫委員會審議中案件：「新訂七星潭風景特定區計畫案」。</p> <p>七、內政部都委會審議中案件：</p> <p>(一)「變更石梯秀姑巒風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更新秀(新城-秀林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(三)「變更磯碇風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(四)「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」。</p> <p>(五)「變更花蓮都市計畫(部分農業區、綠地為遊憩區)案」。</p> <p>(六)「變更東華大學城特定區計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(七)「變更花蓮都市計畫(中華郵政事業土地)專案通盤檢討案」。</p> <p>八、依內政部都委會修改計畫書圖案件：</p> <p>(一)「變更花蓮都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更富里都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(三)「變更光復都市計畫(第三次通盤檢討案)」。</p> <p>(四)「變更鳳林都市計畫(第三次通</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>盤檢討)案」。</p> <p>(五)「變更鯉魚潭風景特區計畫(第二次通盤檢討)案」。</p> <p>(六)「變更秀林(崇德地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>九、公告發布實施：</p> <p>(一)「變更花蓮(舊火車站附近地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更秀林(和平地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(三)「變更吉安都市計畫(四通)(第一階段)訂正案」。</p> <p>(四)「變更吉安(鄉公所附近)(三通)(第一階段)訂正案」。</p> <p>(五)「變更瑞穗都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)案」。</p> <p>(六)「變更光復都市計畫(部分綠地兼供鐵路使用及部分道路用地為道路用地兼供鐵路使用)案。」</p> <p>(七)「變更瑞穗都市計畫(部分住宅區及農業區為鐵路用地)(配合東部鐵路快捷化—花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化)案」。</p> <p>(八)「變更秀林(崇德地區)都市計畫(道路用地(供高速公路使用)為保護區、景觀保護區、農業區、道路用地兼供高速公路使用為道</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>路用地、鐵路用地兼供高速公路使用為鐵路用地)案」。</p> <p>(九)「變更吉安都市計畫(公園用地、部分農業區、加油站用地為公園用地)(供客家文化園區使用)案」。</p> <p>(十)「變更瑞穗都市計畫(郵政事業土地專案通盤檢討)案」。</p> <p>(十一)「變更壽豐都市計畫(部分住宅區、農業區、兒童遊樂場用地、道路用地為鐵路用地，部分河川區為鐵路用地兼供河川區使用及部分道路用地為鐵路用地兼供道路使用)案」。</p> <p>(十二)「變更玉里都市計畫(郵政事業土地專案通盤檢討)案」。</p> <p>(十三)「變更鳳林都市計畫(郵政事業土地專案通盤檢討)案」。</p> <p>(十四)「變更豐濱都市計畫(郵政事業土地專案通盤檢討)案」。</p> <p>(十五)「變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(郵政事業土地專案通盤檢討)案」。</p> <p>(十六)「個案變更花蓮都市計畫(部分農業區為道路用地)案」十、新訂都市計畫辦理情形：「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」，已由(花蓮縣瑞穗溫泉區開發計畫)案於104年1月29日召開第四</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、國宅行政管理</p>	<p>次專案小組會議，調整瑞穗溫泉特定區計畫以及瑞穗溫泉區開發計畫內容。規畫單位於104年3月19日召開工作小組會議，係針對前述修正內容召開會議討論後續工作項目。</p> <p>十、區域計畫辦理情形：「擬定花蓮縣區域計畫」已於102年12月9日評選完成，由睿誼工程顧問股份有限公司得標，於103年12月26日完成簽約，分別已於103年1月27日完成工作計畫書審查及103年7月16日期初報告書審查，陸續召開6次府內工作會議及2次區域計畫工作小組會議，103年4月於各鄉鎮市陸續召開13場之民眾座談會，103年9月舉行專家學者座談會三場並於104年3月20完成期中簡報審查會議，期中報告書已修改完成。</p> <p>十一、公共設施用地取得：雖有「公共設施保留地」土地所有權人提出申請交換，惟因該公共設施保留地仍有占用情事不符交換條件，爰103年度公有非公用土地交換案為0件。</p> <p>一、囑託國民住宅法定抵押權內容變更登記1案、貸款清償塗銷（含註記塗銷）72案。</p> <p>二、處理國宅查封通知案1件及後續來文處理0件。</p> <p>三、政府直接興建國民住宅符合轉讓證明書核發0件。</p> <p>四、104年度住宅補貼，總共受理809件。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	三、創造城鄉新風貌	<p>一、103年「城鎮風貌型塑整體計畫－已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫部分」尚未結案：</p> <p>(一) 內政部營建署補助「103年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」166萬元整。</p> <p>(二) 內政部營建署補助「103年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」581萬元整。</p> <p>(三) 內政部營建署補助「打造吉安歷史風貌街廓計畫」514萬6,000元整。</p> <p>(四) 內政部營建署補助「福町路周邊環境提升計畫(第二期)」332萬元整。</p> <p>(五) 內政部營建署補助「新城鄉新城村周邊景觀美化工程」74萬7,000元整。</p> <p>(六) 內政部營建署補助「花蓮慢活走廊－193縣道旅遊亮點整體規劃」207萬5,000元整。</p> <p>(七) 內政部營建署補助「瑞穗莊園農村、溫泉觀光小鎮」180萬7,000元整。</p> <p>二、104年「城鎮風貌型塑整體計畫－已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫部分」獲補助：</p> <p>(一) 內政部營建署補助「104年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」164萬元</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>整。</p> <p>(二) 內政部營建署補助「104年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」574萬元整。</p> <p>(三) 內政部營建署補助「(104)花蓮市中華、和平路及市區人行道整修工程」820萬元整。</p> <p>(四) 內政部營建署補助「美崙溪自行車道賞景及休憩節點設置工程」328萬元整。</p> <p>三、103年「國家重要濕地保育行動計畫」尚未結案：內政部營建署城鄉發展分署補助「花蓮縣濕地保育廊道整體規劃與保育行動計畫101-103」125萬元。</p> <p>四、104年「國家重要濕地保育行動計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補助「花蓮溪口生態資源調查與濕地生態教育推廣計畫」125萬元、</p> <p>五、103年「海岸復育及景觀改善示範計畫」尚未結案：內政部營建署城鄉發展分署補助350萬元「花蓮縣豐濱鄉磯崎新磯隧道班哨角海岸景觀改善計畫」。</p> <p>六、103年「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補助：</p> <p>(一) 玉里鎮公所辦理「玉里鎮養生人文生活圈建置計畫」核定220萬元。</p> <p>(二) 富里鄉公所辦理「慢城富里－友</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>柒、下水道行政及工程</p> <p>一、下水道行政</p>	<p>善的農莊聯絡網推動計畫」核定260萬元。</p> <p>(三) 花蓮市公所辦理「看見山海之城-後山人才回流計畫」核定55萬元。</p> <p>七、104年「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補助：</p> <p>(一) 玉里鎮公所辦理「玉里鎮養生人文生活圈建置計畫」核定108萬元。</p> <p>(二) 富里鄉公所辦理「富里農莊合作平台實施計畫」核定189萬元。</p> <p>(三) 花蓮市公所辦理「看見山海之城-後山人才回流計畫」核定252萬元。</p> <p>(四) 秀林鄉公所辦理「太魯閣祖靈之眼-文創產業傳統技藝展示區計畫」核定81萬元。</p> <p>(五) 吉安鄉公所辦理「吉安鄉在地聯絡網建置計畫」核定81萬元。</p> <p>(六) 光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉太巴壠舒活綠油先期整合推動計畫」核定81萬元。</p> <p>一、建築物雨污水分流竣工查驗：104年4月1日至104年8月31日止，計受理235戶審核及查驗案件，專用下水道申請設置案計2件，變更案計1件，竣工查驗案計0件。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	二、雨水下水道工程	<p>(一) 辦理104年度雨水下水道建設編列經費6,894萬2,000元，執行全縣雨水下水道工程計5件，已完成雨水排水箱涵938公尺。</p> <p>(二) 自由街排水改善工程(第一期)：經費預算5,200萬元，計畫範圍自中正路～福建街，大約於現行渠道位置施作6m*2m之雙孔箱涵(合計12m寬)，預計施作之雙孔箱涵其通水面積約為24m²，大於現行明渠段平均約17m²之通水面積。工程於103年3月3日開工，預定104年10月份完工，目前已執行至福建街區段，工程進度約93%。</p> <p>(三) 自由街排水改善工程(第二期)：經費預算5,200萬元，計畫範圍自福建街～南濱路，於現有四孔箱涵北側新作1孔5m*2m箱涵(上游於福建街銜接第一期箱涵端點；下游則接入南濱抽水站北閘門)，工程因先後受重慶市場臨時攤販尚未遷移、管線單位遲未遷移及過193線因考量車流更改為預鑄箱涵縮短工期等因素而停工。</p> <p>(四) 「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」：目前本案已循提報花東基金補助之方式，由本府觀光處將計畫書提送交通部觀光局</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="309 1137 560 1234">三、污水下水道工程</p> <p data-bbox="309 1787 560 1944">四、花蓮地區水資源回收中心施政工作</p>	<p data-bbox="762 309 1246 875">審查，初步規劃計畫總經費約6億3,700萬元整。該案經交通部觀光局104.6.29回覆第4次審查意見後，本府業於104.8.4提送第5次修正計畫書並建請交通部觀光局務必同意本案列入行政院花東地區發展推動小組計畫審查，以爭取花東基金經費挹注，後續將由本府觀光處與交通部觀光局密切聯繫處理進度。</p> <p data-bbox="671 902 1246 1115">(五)辦理104年度全縣雨水下水道清淤工程計9件，總工程經費2,000萬元，預計完成雨水下水道清淤約110,000公尺。</p> <p data-bbox="587 1137 1246 1234">104年度辦理中者尚有2件污水下水道用戶接管工程：</p> <p data-bbox="671 1256 1246 1525">(一)花蓮縣吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程，104年度編列預算為4,950萬元，目前與已施工單位終止契約，辦理清算作業中。</p> <p data-bbox="671 1552 1246 1765">(二)花蓮縣吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程，104年度編列預算為5,458萬元，預計105年2月18日完工。</p> <p data-bbox="587 1787 1246 2000">一、花蓮地區水資源回收中心（含東昌污水加壓站、美崙揚水站），截至104年7月31日止，用戶接管數為27,912戶，本中心104年7月份每日平均處理污水量27,546立方</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>公尺。</p> <p>二、本中心採二級活性碳污泥好氧處理系統方式處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海；污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅經合格清運處理商進行掩埋、焚燒或資源再回收利用，對於花蓮地區內河川104年7月份去除BOD50,097kg/日污染量流入承受水體，對於河川水質有甚大效益。</p> <p>三、本中心放流水經過消毒處理後部分回收再利用，作為廠區內景觀綠化植栽用水、設備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費索取回收水作為景觀、澆灌、灑水抑制揚塵及沖廁等用途使用，達到水資源有效再利用之功效。回收水使用量103年度共計提供76,243立方公尺；104年1月1日至104年7月31日共已提供45,958立方公尺之回收水。</p>	