

**花蓮縣議會第 18 屆第 3 次定期大會花蓮縣政府
自 104 年 9 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止工作報告表**

類別	工作項目	實施情形	備考
建設	<p>壹、道路橋樑工程 －道路改善工程</p> <p>一、全縣道路橋樑及交通設施等興建，改善及維護工程</p>	<p>104年度：</p> <p>一、104年度花蓮縣北區道路設施(排水溝、擋土牆等)第一期改善工程(開口契約)，預算600萬元，於5月20日開工，12月31日完工。</p> <p>二、104年度北區道路路面第一期改善工程(開口契約)，預算900萬元，於4月10日開工，105年1月11日完工。</p> <p>三、104年度花蓮縣南區道路設施(排水溝、擋土牆等)第一期改善工程(開口契約)，預算600萬元，於6月1日開工，105年1月15日完工。</p> <p>四、104年度花蓮縣南區道路路面改善工程(開口契約)，預算900萬元，於6月25日開工，11月30日完工。</p> <p>五、104年度花蓮縣道路設施(標誌、標線)整修工程(開口契約)，預算600萬元，於6月3日開工，11月30日完工。</p> <p>六、104年度交通號誌(含代養省道交通號誌)維護及改善工程(開口契約)，預算880萬元，於8月12日開工，12月30日完工。</p> <p>七、花蓮縣縣鄉道道路設施之基本設施清查與規劃(監審)委託服務案，預算50萬元，於3月12日開工，監審中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>八、104年度花蓮市、吉安鄉路面改善工程，預算950萬元，於105年12月1日開工，施工中。</p> <p>九、花蓮市府前路人行道工程預算800萬元，於105年2月15日開工，施工中。</p> <p>十、104年度花蓮縣全區道路路面第一期改善工程(開口契約)，預算900萬元，於12月7日開工，施工中。</p> <p>十一、卓溪鄉卓溪部落排水溝加蓋工程，預算200萬元，於105年1月18日開工，施工中。</p> <p>十二、104年度花蓮縣路面改善工程(開口契約)，預算900萬元，於12月31日開工，施工中。</p> <p>十三、104年度花蓮市路面改善工程(開口契約)，預算900萬元，於12月31日開工，施工中。</p> <p>105年度：</p> <p>一、105年度花蓮縣北區道路設施(排水溝、擋土牆等)第一期改善工程(開口契約)，預算600萬元，於3月9日開工，施工中。</p> <p>二、105年度北區道路路面第一期改善工程(開口契約)，預算900萬元，於1月28日決標，訂約完成。</p> <p>三、105年度花蓮縣南區道路設施(排水溝、擋土牆等)第一期改善工程(開口契約)，預算600萬元，預算書完成，辦理上網中。</p> <p>四、105年度花蓮縣南區道路路面改善工程(開口契約)，預算900萬元，預算書完成，辦</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、縣 193 線養護及道路路面修復工程</p>	<p>理上網中。</p> <p>五、105年度花蓮縣道路設施(標誌、標線)整修工程(開口契約)，預算600萬元，於3月22日開標決標，訂約中。</p> <p>六、105年度交通號誌(含代養省道交通號誌)維護及改善工程(開口契約)，預算880萬元，於3月29日開標，保留決標中。</p> <p>104 年度：</p> <p>一、193線0k+000~53k+000路容整修工程(開口契約)，預算300萬元，於2月1日開工，105年1月19日完工。</p> <p>二、193線53k+000~110k+600路容整修工程(開口契約)，預算300萬元，於2月1日開工，105年1月19日完工。</p> <p>三、104年度193線道路設施改善及全線巡查、坑洞修補(開口契約)，預算550萬元，於2月1日開工，105年2月2日完工。</p> <p>四、193線0k+000~110k+600災害搶修及道路修繕工程(開口契約)，預算500萬元，於6月1日開工，11月19日完工。</p> <p>五、193線道路改善工程(開口契約)，預算900萬元，於7月16日開工，11月20日完工。</p> <p>105 年度：</p> <p>一、193線0k+000~53k+000路容整修工程(開口契約)，預算300萬元，於2月1日開工，施工中。</p> <p>二、193線53k+000~110k+600路容整修工程(開口契約)，預算300萬元，於2月1日開工，施工中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、編號道路養護工程</p> <p>四、橋樑整建工程</p>	<p>三、105年度193線道路設施改善及全線巡查、坑洞修補(開口契約)，預算550萬元，於2月1日開工，施工中。</p> <p>四、193線0k+000~110k+600災害搶修及道路修繕工程(開口契約)，預算500萬元，於1月20日開工，施工中。</p> <p>五、193線道路改善工程(開口契約)，預算900萬元，辦理設計中。</p> <p>補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護及路面修復工程，補助金額共 3,000 萬元，於年度內完成。</p> <p>104 年度：</p> <p>一、花蓮縣萬榮鄉西寶大橋整建工程，預算 1,185.5萬元，於8月5日開工，12月25日完工。</p> <p>二、玉里鎮無名橋-2改建工程，預算248萬元，於105年2月23日開工，施工中。</p> <p>三、豐濱鄉無名橋-2改建工程，預算376.7萬元，於12月21日開工，施工中。</p> <p>四、104年度花蓮縣橋樑基本資料建置及檢測評估，預算600萬元，8月24日決標，檢測中。</p> <p>105 年度：</p> <p>一、光復鄉無名橋(阿陶毛橋-2)，預算338.4萬元，預算書修正中。</p> <p>二、壽豐鄉無名橋-26改建工程，預算246.5萬元，辦理招標中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>五、生活圈道路交通系統建設計畫工程(交通部)</p>	<p>一、吉安鄉一號公路(7K+490-8k+125)新闢(含南華二街拓寬)工程(102年-103年)，計畫總經費4億1,340萬1,000元，於103年6月25日決標，於103年9月30日開工，104年11月27日完工。</p> <p>二、縣193線17k+500~22k+500(南濱至花蓮大橋段)道路拓寬工程(104-107)，計畫總經費7億5,618萬元(用地費1億9,325.6萬元，工程費5億6,292.4萬元)，於8月10日辦理第一次公聽會，8月31日辦理第二次公聽會，12月14、16、17日辦理第一次協議價購會，105年1、2月辦理建築物查估，3月8、9日辦理農作物查估。</p> <p>三、縣193線0k+000~7k+300外環境新闢工程(104-107)，計畫總經費6億7,949萬元(104-107)，(用地費1億9,716.6萬元，工程費4億8,232.4萬元)，於8月11日辦理第一次公聽會，9月10日辦理第二次公聽會，105年2月24、25日辦理第一次協議價購會，105年3月30日將辦理第二次協議價購會。</p> <p>四、瑞穗鄉台九線267k處至鶴岡村道路拓寬及橋樑新建工程(104-107)，計畫總經費5億8,757萬元(用地費848.3萬元，工程費5億7,908.7萬元)，於8月6日辦理第一次公聽會，8月27日辦理第二次公聽會，11月11日辦理第一次協議價購會，辦理變更編定中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>六、生活圈道路系統建設計畫工程（內政部營建署）</p>	<p>五、花蓮縣鳳林鎮花46線5k+200~7k+400道路改善工程(104-107)，計畫總經費1億3,900萬元，(用地費4,000萬元，工程費9,900萬元)，設計規劃於105年3月18日完成議價，訂約中。</p> <p>104 年度:</p> <p>一、花蓮市2-18計畫道路新建工程(含新生橋迴轉道)用地價購與徵收費用1億7,654萬6,779元，於101年度撥予花蓮市公所辦理，地上物補償及新生高架橋迴轉道用地取得費用828萬3,878元，於102年11月撥予花蓮市公所辦理。工程部份由營建署執行，已於104年12月19日完工。</p> <p>二、公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第三期計畫，預算407萬元，於3月23日決標，12月21日完成。</p> <p>三、補助吉安鄉公所辦理吉安鄉中原路(中央路以西段)拓寬工程，補助經費1億8,396萬元，協議價購費請款程序中。</p> <p>105 年度:</p> <p>一、補助花蓮市公所辦理花蓮市新興路景觀改善及興闢工程用地徵收費用4,368萬元，協議價購費請款程序中。</p> <p>二、公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第四期計畫，補助經費352.9萬元，辦理招標中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>七、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫</p>	<p>104年度:</p> <p>一、補助光復鄉公所辦理花蓮縣光復鄉中興路道路觀與人本環境改善工程，核定經費100.2萬元，規劃完成。</p> <p>二、補助富里鄉公所辦理富里鄉和平街人本都市計畫區人行步道空間改善工程，核定經費87.5萬元，規劃完成。</p> <p>三、補助吉安鄉公所辦理吉安鄉(吉安路)市區道路人本環境改善工程，核定經費1,400萬元，施工中。</p> <p>四、補助新城鄉公所辦理新城鄉太魯閣站周邊人行道改善工程，核定經費490萬元，105年3月4日完工。</p> <p>五、補助玉里鎮公所辦理玉里鎮玉里國小及老人館等市區道路人本環境建設計畫，核定經費980萬元，105年2月19日開工，施工中。</p> <p>六、補助吉安鄉公所辦理吉安溪親水步道建置工程，核定經費1,050萬，施工中。</p> <p>七、補助玉里鎮公所辦理花蓮縣玉里鎮大同路二期通行步道景觀與人本環境改善工程，核定經費1,540萬元，辦理變更設計中。</p> <p>八、補助光復鄉公所辦理光復高職通學步道暨週邊人行道環境改善規劃設計，核定經費52.5萬元，期中報告審查中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>八、自行車道整體路網串連建設計畫</p>	<p>104年度:</p> <p>一、花蓮縣兩潭自行車道南濱斷點串連建置工程，核定經費2,150萬元，於105年3月15日開工，施工中。</p> <p>二、花蓮縣環島自行車道路網斷點串連與優質化規劃設計及工程，核定經費2,812.5萬元，基本設計規劃書送中央審核中。</p> <p>三、縣道193壽豐段自行車道優質化規劃設計及工程，核定經費937.5萬元，於105年1月19日開工，施工中。</p> <p>四、花蓮縣193線箭瑛大橋-光復自行車道斷點串連與優質化規劃設計及工程，核定經費750萬元，因投標廠商資格不符不予決標，將向中央辦理撤案中。</p> <p>五、補助瑞穗鄉公所辦理花蓮瑞穗鄉黃金湯泉銜街193線南段自行車道建置規劃設計及工程，核定經費560萬元，105年2月23日復工，施工中。</p> <p>六、補助花蓮市公所辦理花蓮市自行車道整體路網建設規劃設計及工程，核定經費880萬元，12月15日開工，施工中。</p> <p>七、補助萬榮鄉公所辦理花蓮縣萬榮鄉萬榮村周邊自行車道連結系統規劃設計，核定經費80萬元，辦理期中報告中。</p> <p>105年度:</p> <p>辦理花蓮縣自行車環島串連路網標誌標線試辦規劃設計及工程，核定經費 790 萬元，2 月 16 日開工，施工中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>九、水銀路燈落日計畫</p> <p>貳、水利行政及水利工程</p> <p>一、水利行政管理及防洪勘測</p> <p>二、河川公地清查管理</p> <p>三、區域排水工程</p>	<p>辦理水銀路燈落日計畫，核定經費 1 億 5,250.1 萬元，於 105 年 2 月 26 日開始設計，將辦理公開閱覽。</p> <p>綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至目前為止，違反水利法取締案計 21 件。(104 年 9 月~105 年 2 月)。</p> <p>核發一般使用許可 4 件，陸上土石採取許可 0 件。地面水登記核發水權狀 133 件、地下水權登記核發有效水權狀 1290 件，總計核發水權狀 1423 件。(截至 105 年 3 月 15 日)</p> <p>104 年度工程:</p> <p>一、鳳林鎮「長橋排水支流改善工程」，預算 200 萬元，104 年 1 月 27 日完工。</p> <p>二、豐濱鄉「茅平排水(茅平橋上游)改善工程」，預算 400 萬元，104 年 12 月 6 日完工。</p> <p>三、光復鄉「東富村羅莫溪護岸改善工程」，預算 300 萬元，104 年 10 月 19 日完工。</p> <p>四、玉里鎮「酸柑溪護岸改善工程」，預算 400 萬元(104 及 105 年預算)，105 年 2 月 2 日開工，工期 60 日曆天。</p> <p>五、玉里鎮「春日排水上游改善工程」，預算 500 萬元，104 年 12 月 12 日完工。</p> <p>六、壽豐鄉「豐裡排水改善工程」，預算 400 萬元，104 年 8 月 7 日完工。</p> <p>七、光復鄉「麗太溪排水支線改善工程」，預算 730 萬元，104 年 11 月 20 日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>八、壽豐鄉「森本排水基礎加固工程」，預算90萬元，104年4月21日完工。</p> <p>九、結餘款增辦玉里鎮「春日排水護岸及193縣道下游春日溪大排改善工程」：預算550萬元，105年3月2日完工、壽豐鄉「樹湖溪支流沼田溝排水改善工程」：預算120萬元，104年11月20日開工，工期60日曆天、花蓮市及新城鄉「三仙溪排水護岸新建及北埔4號排水改善工程」：預算138萬元，105年1月27日完工。</p> <p>十、花蓮縣「補助13鄉鎮市公所辦理清淤工程」，預算650萬元，均已完工。</p> <p>十一、花蓮縣「全縣13鄉鎮市區域排水清淤疏浚、維護等工程」，預算350萬元，均已完工。</p> <p>105年度工程：</p> <p>一、鳳林鎮「南平排水鐵路西側二期後續PC路面工程」，預算160萬元，測設中。</p> <p>二、玉里鎮「春日排水支線改善工程」，預算350萬元，測設中。</p> <p>三、瑞穗鄉「193線81K下游排水改善工程」，預算400萬元，105年3月8日決標，工期60日曆天。</p> <p>四、富里鄉「明里排水支線改善工程」，預算350萬元，預算書成立中。</p> <p>五、壽豐鄉「豐坪排水支線改善工程」，預算300萬元，上網招標中。</p> <p>六、壽豐鄉「樹湖溪上游改善工程」，預算700萬元，測設中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	四、一般排水工程	<p>七、光復鄉「麗太溪水防道路及支線護岸改善工程」，預算600萬元，預算書成立中。</p> <p>八、瑞穗鄉「瑞祥排水及南大排水護岸改善工程」，預算330萬元，測設中。</p> <p>105年度計畫辦理一般排水工程計10件(編列預算2250萬元)目前陸續辦理測設及工程發包中，預計於年底前全部完工。</p> <p>104年度工程</p> <p>一、玉里鎮「193線80K、81K下游排水改善工程」：預算264萬5,000元，104年6月17日完工。</p> <p>二、瑞穗鄉「瑞北社區排水改善工程」：預算184萬元，104年12月28日完工。</p> <p>三、吉安鄉「吉安鄉仁和社區排水改善及水門設置工程」：預算150萬元，104年11月7日完工。</p> <p>四、富里鄉「萬寧排水支線改善工程」：預算300萬元，104年7月21日完工。</p> <p>五、鳳林鎮「山興地區排水改善工程」：預算150萬元，104年6月2日完工。</p> <p>六、結餘款增辦壽豐鄉「山嶺段188、190地號野溪排水改善工程」：預算260萬元，104年9月21日開工，工期60日曆天、壽豐鄉「豐坪村花蓮溪堤後排水改善工程」：預算200萬元，104年9月15日決標，工期60日曆天、豐濱鄉「靜埔地區排水改善工程」：預算200萬元，104年11月9日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	五、堤防新建工程	<p>105年度工程：</p> <p>一、富里鄉「阿里山溪護岸加高工程」，預算200萬元，預算書成立中。</p> <p>二、秀林鄉「和中地區南側排水改善工程」，預算25萬元，105年3月2日決標，工期30日曆天。</p> <p>三、玉里鎮「客城排水改善工程」，預算200萬元，測設中。</p> <p>四、吉安鄉「排水箱涵及疏通」，預算100萬元，測設中。</p> <p>五、壽豐鄉「月眉村排水改善工程延續工程及護欄」，預算300萬元，測設中。</p> <p>六、鳳林鎮「鳳義坑支流改善工程」，預算400萬元，測設中。</p> <p>七、光復鄉「馬衛仔溪之支流野溪排水工程」，預算150萬元，測設中。</p> <p>八、吉安鄉「東昌村37、38、39鄰排水溝改善工程」，預算200萬元，測設中。</p> <p>九、豐濱鄉「石梯地區排水改善工程」，預算100萬元，105年2月2日決標，工期50日曆天。</p> <p>十、壽豐鄉「壽豐排水改善工程」，預算160萬元，測設中。</p> <p>105年度計畫辦理堤防新建工程計4件（編列預算3600萬元）目前陸續辦理測設及工程發包中，預計於年底前全部完工。</p> <p>104年度工程</p> <p>一、豐濱鄉「豐濱溪豐濱一號橋上游改善工程」，預算750萬元，104年6月4日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>二、秀林鄉「和仁溪堤防改善工程」，預算600萬元，104年12月7日開工，工期100日曆天。</p> <p>三、花蓮市「美崙溪引道及水防道路改善工程」，預算500萬元，104年3月22日開工，工期100日曆天。</p> <p>四、秀林鄉「立霧溪新城圳堤防新建工程」，預算1,000萬元，104年12月17日開工，工期120日曆天。</p> <p>五、結餘款增辦花蓮市「美崙溪固床工程」，預算350萬元，105年1月5日開工，工期60日曆天、吉安鄉「吉安溪堤防加固工程」，預算200萬元，105年2月2日完工。</p> <p>105年度工程</p> <p>一、豐濱鄉「豐濱溪豐濱一號橋上游改善工程(延續性工程)」，預算600萬元，招標中。</p> <p>二、秀林鄉「立霧溪左岸堤坊出海口河段改善工程」，預算300萬元，測設中。</p> <p>三、新城鄉「佳林堤防改善工程」，預算400萬元，測設中。</p> <p>四、花蓮市「105年度美崙溪環境維護工作」，預算600萬元，105年1月1日決標。</p> <p>五、全縣「105年度水利建造物安全檢查委託服務工作」，預算160萬元，招標中。</p> <p>六、花蓮市「縣管河川大斷面測量及用地調查」，預算250萬元，招標準備中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>六、流域綜合治理計畫</p> <p>七、豪雨災害準備金</p>	<p>104 年度起執行本縣「流域綜合治理計畫」，第一階段經提報經濟部水利署並獲核定辦理之工程計畫有「花蓮市國強排水下游段治理工程(0K+000~0K+580)含橋梁改建工程」及「花蓮市國強排水下游段治理工程(0K+580~0K+770)含橋梁改建工程」、「鳳林鎮南平排水鐵路西側支線治理工程(0K+450~0K+890)」、「秀林鄉富世堤防加高治理工程」、「鳳林鎮南平排水鐵路東側治理工程」、「美崙溪左岸新建加禮堤防工程」等 5 件工程，預算經費 1 億 3,611 萬 4,000 元，除南平排水鐵路東側治理工程委由公路局併南平拓寬工程施做外，餘皆在辦理規劃設計及發包中，另先行辦理用地取得者有「花蓮市美崙溪主流左岸新建左菁華護岸工程」、「吉安鄉聯合排水護岸興建工程(2K+050~2K+770)」、「花蓮市八堵毛溪護岸治理工程(佳林 5 號橋~匯流口)」等 3 件，預算經費(含工程費)1 億 89 萬元，現均刻正辦理用地取得作業中；第二階段經提報經濟部水利署並獲核定辦理之工程計畫有「濱海排水下游段治理工程(0K+000~0K+650)含橋梁改建工程」(含用地取得)、「聯合排水系統-截流箱涵治理工程(南海四街)」、「聯合排水系統-截流箱涵治理工程(海岸路)」等 3 件工程，預算經費(含用地費)1 億 2,450 萬元，現均刻正辦理用地取得作業中及工程發包。</p> <p>105 年度編列預算 783 萬元辦理花蓮縣「縣管河川、防汛道路、區域與中小排水搶險(修)工程」及「補助 13 鄉鎮市公所辦理防汛演習」。依據水利法、河川管理辦法及排水管理辦法相關規定</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>八、災修復建工程</p> <p>參、公共工程</p> <p>一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程</p>	<p>編列預算辦理災害搶(險)修開口契約及防汛演習，以利於汛期前整備及災害發生時即時調派人員機具進行搶險(修)事宜，以達減少災害發生及擴大。</p> <p>一、辦理103年度麥德姆及鳳凰災後復建工程：計辦理壽豐鄉「壽豐村沼田溝溝牆復建工程」、瑞穗鄉「瑞祥村區域排水護岸等4件修復工程」、玉里鎮「松浦里20鄰排水護岸災害修復工程」、富里鄉「永豐村9鄰護岸災修工程」、瑞穗鄉「瑞祥村15鄰南園路排水溝修復工程及瑞穗鄉瑞祥村瑞祥區排水護岸修復工程等2項」等5件工程，執行預算773萬9,000元，均已完工。</p> <p>二、辦理104年度蘇迪勒災後復建工程計2件：壽豐鄉「鹽寮村鹽寮44號民宅旁排水溝修復工程」經費34萬元，於105年3月7日完工、豐濱鄉「新社海堤災修工程」，執行預算2,250萬元，目前已設計完成，俟預算書核定後辦理招標。</p> <p>一、代辦工程：</p> <p>(一)社會處委託辦理：「慶豐老人館新建工程」，預算經費3,581萬元，於104年1月27日開工，預計105年5月16日完工，目前已完成建築物結構體，目前進行室內外裝修工程。</p> <p>(二)社會處委託辦理：「花蓮縣老人會花崗山老人館整件及增設相關設備工</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>程」，預算經費2,849萬元，104年1月13日發包，目前停工中，因文化局表示基地位址屬花岡山遺址，俟105年3月29日召開文化遺址委員會審查後再依會議結論辦理。</p> <p>(三)原住民行政處委託辦理：太巴塽文化聚會所興建工程，103年由行政院原住民族委員會補助工程經費新台幣2,429萬元，工期180日曆天，辦理2次變更設計，共追加253萬元，已於105年1月29日完工，目前辦理驗收中。</p> <p>(四)行政院原住民族委員會核定103年度『原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫』-「簡水系統輔導管理計畫」，補助預算經費386萬元，施作於富里鄉、瑞穗鄉、鳳林鎮、卓溪鄉、萬榮鄉、光復鄉、壽豐鄉、秀林鄉等八鄉鎮簡水系統維修，於105年1月完工驗收，目前辦理結算中。</p> <p>(五)原住民族部落永續發展造景計畫：卓溪鄉中興、中正、古楓部落道路改善工程，預算經費新台幣500萬元，工期60日曆天，104年8月27日開工，於104年12月8日完工驗收結案。</p> <p>(六)原住民族部落特色道路改善計畫：慶南二街道路改善工程，工程經費新台幣568萬元，工期45日曆天，於104年9月4日開工，於104年12月15日完工</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>驗收結案。</p> <p>(七)原住民行政處委託辦理：壽豐鄉樹湖村荖山至樹湖社區聯絡道路改善工程，預算經費200萬元，104年7月14日發包，於105年1月25日完工，已驗收結算。</p> <p>(八)原住民行政處委託辦理：新城鄉新城村博愛路與中山路口排水溝改善及嘉新村溝蓋更新工程，於104年10月29日上網招標，連續4次皆流標，已退還原住民行政處檢討預算。</p> <p>(九)農業處委託辦理：花蓮縣公立動物收容所遷建工程委託規劃設計及監造工作，預算經費490萬元，104年10月5日委託規劃設計監造發包，目前基本設計已完成，俟本府農業處興辦事業計劃書送農委會核定通過後，即進行基本設計審查作業。</p> <p>(十)觀光處委託辦理：104年度「賞星廣場環境整備工程」，預算經費新台幣1,350萬元，104年8月20日開工，於104年12月25日完工驗收結案。</p> <p>(十一)觀光處委託辦理：豐濱鄉新機隧道天空棧道空間營造計畫，105年1月19日發包，預算經費1,750萬元，105年2月26日申報開工，目前施工中。</p> <p>(十二)觀光處委託辦理104年度「七星潭蘇迪勒風災復建工程」，工程預算經費新台幣1,837萬元，目前設計</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>中，近期內將上網發包。</p> <p>(十三)客家事務處委託辦理：花蓮縣南區生活圈『遶境祈福-詩路行腳-發現客庄廟會新氣象』第一期工程，預算經費1,735萬元，於104年12月30日發包，工期180天，預定105年4月1日開工。</p> <p>(十四)代辦消防局「六樓廳舍新建」及「1樓消防文史展示區暨防災體驗區」等二件工程，於104年9月完成預算書圖審查，後因多次公開上網招標皆流標，於104年12月移還消防局辦理。</p> <p>(十五)代辦消防局：仁里消防分隊廳舍新建工程委託規劃設計監造工作，預算經費3,500萬元，104年12月3日完成勞務公開評選作業及基本設計，目前辦理細部設計中。</p> <p>二、自辦工程：</p> <p>(一)南北濱公園暨極限運動場週邊環境工程，於104年4月14日決標，預算經費999萬元，於104年5月8日開工，104年6月8日辦理變更設計停工，105年3月3日竣工，目前辦理驗收程序中。</p> <p>(二)洄瀾之心周邊環境工程，預算經費1,408萬元，104年4月24日開工，104年6月18日辦理變更設計停工，105年2月25日復工，於105年3月23日完工驗收。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(三)洄瀾之心公園廁所增設工程，預算經費839萬元，104年4月19日開工，104年6月10日辦理變更設計停工，105年2月23日復工，於105年3月16日完工驗收。</p> <p>(四)洄瀾之心公園入口廣場工程，預算經費411萬元，104年5月5日開工，104年6月26日因辦理變更設計停工，於104年10月7日竣工，目前驗收缺失改善中。</p> <p>(五)彩虹夜市及大陸各省入口意象工程，預算經費923萬元，104年5月14日開工，104年7月4日辦理變更設計停工中，105年3月辦理建築執照變更完成，復工中。</p> <p>(六)105年南北濱公園及六期重劃區陽光電城等周邊公共設施維護案，維護費170萬元，截至105年3月止已執行50萬2,845元。</p> <p>(七)北濱公園運動設施改善工程，預算經費1,158萬1,294元，於103年12月30日決標，工期200日曆天，104年3月2日開工，104年6月26日辦理變更設計停工，105年2月15日復工中。</p> <p>(八)陽光電城主體建築及週邊平台創意及3D彩繪，於104年4月10日決標，預算金額600萬元，於104年4月14日開工，因廠商主動要求解約，目前於行政院公共工程委員會履約爭議調解</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>中。</p> <p>(九)洄瀾之心主體牆面創意綜合媒材3D彩繪，104年5月27日決標，決標金額210萬元，於5月29日開工，104年11月14日竣工驗收結算。</p> <p>(十)洄瀾之心周邊電箱創意綜合媒材3D彩繪，104年5月27日決標，決標金額90萬元，104年5月28日開工，於104年11月10日竣工驗收結算。</p> <p>(十一)陽光電城南側牆面創意3D彩繪暨民眾參與行銷活動」案，決標金額200萬，於104年7月10日開工，予104年10月21日竣工驗收結算。</p> <p>(十二)瑞穗鄉溫泉路林蔭大道環境改善計畫工程，預算經費640萬元，104年12月30日發包，工期120日曆天，因配合瑞穗鄉公所路燈改善需求，辦理第1次契約變更中。</p> <p>(十三)花蓮縣青年安心成家住宅新建工程委託規劃設計監造技術服務案，預算經費4,648萬元，105年1月7日發包，105年3月20日完成基本設計定案，目前進行細部設計中。</p> <p>(十四)青年安心成家住宅圍籬工程，預算經費68萬元，105年1月26日發包，105年2月25日竣工，目前驗收結算中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、辦理教育處特 定金額以上之 建築工程</p>	<p>一、北昌國小校舍新建工程，工程經費7,400萬元，變更後追加後預算經費共計8,650萬元，已請得使用執照，驗收完成，因廠商申請履約爭議調整，尚未辦理結算，俟公共工程委員會議決後再辦理結算。</p> <p>二、新城國小室內溫水游泳池新建工程，工程經費3,726萬元，已請得使用執照，辦理移交結案中。</p> <p>三、中正國小(中正樓)校舍新建工程，預算經費9,132萬元，經多次上網招標，於103年12月底決標，工期600日曆天，104年2月4日開工，目前二樓結構體施工中。</p> <p>四、忠孝國小向上樓補強工程，預算經費590萬802元，於103年7月1日開工，完工結算中。</p> <p>五、中華國小游泳池冷改溫工程－預算經費1,500萬元，103年11月18日發包，工期180日曆天，104年3月19日開工，因5大管線文件送相關單位審查程序未完成，於104年4月3日停工，104年11月9日復工，預定於105年4月底完工。</p> <p>六、自強國民中學103年度教學大樓C棟耐震能力補強工程，預算經費935萬元，工期80日曆天，104年8月1日決標，8月28日開工，於104年11月16日完工，105年2月驗收結算。</p> <p>七、靜浦國小教學大樓耐震能力補強工程，預算經費519萬5,142元，工期110日曆天，</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、配合推動促進民間參與公共建設</p>	<p>104年11月4日開工，預定105年2月21日完工，因校方需求變更，辦理變更設計追加，目前停工中。</p> <p>八、吉安國中北棟教室耐震能力補強工程，預算經費937萬元，104年10月起連續4次上網招標皆流標，退請教育處檢討預算，教育處105年3月15日再次移請本處辦理工程發包，目前辦理上網招標中。</p> <p>九、太昌國小西棟教室耐震能力補強工程，預算經費1,338萬元，教育處105年3月15日移請本處辦理工程發包，目前上網招標中。</p> <p>十、花崗山田徑場PU跑道更換工程：預算1500萬，104年9月17日上網招標評選完成，並完成規劃設計，惟上網招標均流標，已移還教育處重新評估。</p> <p>配合推動促進民間參與公共建設</p> <p>一、教育處：「洄瀾國際文教會館工程」ROT案，已於101年8月7日由教育處完成招商，馥麗商旅股份有限公司得標，102年1月11日簽約完成，104年7月14日內部裝潢完工，文件提送教育處審查(經營管理計劃書)，惟文件不足，補件中。</p> <p>二、觀光處：「銀山莊度假會館BOO民間自備土地自提案」</p> <p>(1)投資廠商：尚富開發投資有限公司</p> <p>(2)契約起訖時間：98年12月15日～112年12月14日。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、全民監督公共工程業務</p> <p>肆、建築管理</p> <p>一、建築許可</p> <p>二、營建剩餘土石方處理</p>	<p>(3)營運起訖時間：102年10月1日～112年12月14日。</p> <p>(4)總投資額度：11億1,000萬元。</p> <p>(5)民間投資額度：11億1,000萬元。</p> <p>(6)政府投資額度0元，目前建照已核准，辦理契約變更協調作業中。</p> <p>三、原住民行政處：花蓮縣「台灣原住民文化會館」委託營運OT案可行性評估完成，準備辦理招標作業中。</p> <p>全民督工，攸關民眾生活福祉，除提升公共工程施工品質外，並藉由全民監督之概念，以民間力量監督政府施政，協助政府部門及早發現相關缺失，並謀求改善，可彰顯政府重視民眾心聲，共創優質公共建設之決心。自 104 年 9 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止受理民眾反映案件 15 件、計有道路問題、環境問題、排水問題、施工進度問題等公共工程品質。</p> <p>截至 104 年 9 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止辦理建築執照各項審核案件計 4,028 件：</p> <p>一、建造、雜項執照及變更設計執照申請案 801件。</p> <p>二、使用執照及變更使用執照申請案 509件。</p> <p>三、拆除執照申請案 41件。</p> <p>四、建築工程開工勘驗 2,249件。</p> <p>五、補發建使照案 428件。</p> <p>一、截至104年9月1日至105年3月31日止合法營建剩餘土石方收容場所計 4處，暫停營運申請展期作業 2家，暫停營運委託</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、營造業登記管理</p> <p>四、室內裝修許可</p> <p>伍、使用管理業務</p> <p>一、違章建築管理業務</p>	<p>合約到期 0家，終止營運 0家。</p> <p>二、籌建剩餘土石方收容自104年9月1日至105年3月31日止共計收容 16萬 6,020立方公尺。</p> <p>一、申請變更(專任工程人員、住址、負責人、印鑑)案18件。</p> <p>二、歇業申請案1件。</p> <p>三、停業申請案5件。</p> <p>四、籌設許可1件。</p> <p>五、註銷專任工程人員11件。</p> <p>六、申請(續發、註記工程手冊)案132件。</p> <p>七、營造業審議1件。</p> <p>八、申請(換證、複查)案4件。</p> <p>九、申請(增資、淨值、逐案簽證)案222件。</p> <p>十、申領登記1件。</p> <p>十一、申請復業1件。</p> <p>截至 104 年 9 月 1 日至 105 年 3 月 31 日止建築物室內裝修審查及竣工查驗項目:</p> <p>一、委託建築師公會辦理室內裝修圖說審核核准案共計 41件。</p> <p>二、委託建築師公會辦理室內裝修竣工查驗，本府核准案共計27 件。</p> <p>一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。</p> <p>二、截至104年9月1日起至105年3月31日止實際通知違章建築應拆除46件，已實地現場勘查46件，已執行拆除37件，拆除率81%。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、建築物公共安全申報管理業務</p> <p>三、昇降設備</p> <p>三、老屋健檢</p>	<p>三、105年度違章建築拆除委託勞務採購契約經費已編列執行預算，業於105年3月完成發包作業，並與得標開口契約承商簽訂契約。</p> <p>四、105年度執行拆除作業項目克正編排拆除類別及執行拆除時程。</p> <p>一、公共安全檢查簽證申報案216件。</p> <p>二、供公眾使用建築物（特種行業建築物）總檢查120件；其中合格79件，不合格41件（勒令停止使用0件，限期改善10件，斷水、電0件，罰鍰13件，停業或改為它種用途18件）。</p> <p>一、104年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗委託勞務採購契約業已發包完成，並依契約內容執行每季檢查案件，但依契約規定104年度合約執行期限延長至105年3月31日止。</p> <p>二、105年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗委託勞務採購契約已編列預算，預計今（105）年4月底發包完成作業。</p> <p>一、有鑑於台南發生地震造成重大災害，多數損害之建築物為老舊建築物，本府已草擬修正老屋健檢相關政策，於88年6月1日以前領得使用執照6層以上之公寓大廈，經管委會向本府建築物使用管理單位申請，本府將安排勘檢時間協同專業技師(花蓮縣建築師公會)到場評估是否進一步作耐震初評、詳評。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>陸、都市計畫業務</p> <p>一、都市計畫行政業務</p>	<p>二、本政策相關申請資料及作業程序已編訂完成，預計105年4月公告上網公告周知；另本府建築物使用管理單位提供住宅自主健康檢查手冊供民眾領取，民眾可依手冊相關程序自我檢查評估。</p> <p>一、一般都市計畫之勘查審議建築線指示申請案件核發560件。有無妨礙都市計畫證明核發25件。</p> <p>二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理規劃中案件：「變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>三、委託其他規劃單位辦理規劃中案件：「花蓮縣公共設施保留地專案通盤檢討案」。</p> <p>（一）「花蓮縣公共設施保留地專案通盤檢討案」。</p> <p>（二）「擬訂花蓮縣區域計畫」。</p> <p>四、縣都委會審議中案件：</p> <p>（一）「變更吉安都市計畫（四通）（第二階段）案」。</p> <p>（二）「變更吉安（鄉公所附近）（三通）（第二階段）案」。</p> <p>（三）「變更吉安都市計畫（住一住宅區）細部計畫（第一次通盤檢討）案」。</p> <p>（四）「變更玉里都市計畫（第三次通盤檢討）案」，縣都委會審竣，請鎮公所依縣都委會之決議修改計畫書圖中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(五)「變更花蓮都市計畫(中華郵政事業土地)專案通盤檢討案」。</p> <p>六、內政部都委會審議中案件：</p> <p>(一)「變更磯碯風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」。</p> <p>(三)「變更花蓮都市計畫(部分農業區、綠地為遊憩區)案」。</p> <p>七、依內政部都委會修改計畫書圖案件：</p> <p>(一)「變更花蓮都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更富里都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(三)「變更光復都市計畫(第三次通盤檢討案)」。</p> <p>(四)「變更鳳林都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(五)「變更新秀(新城-秀林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」</p> <p>(六)「變更東華大學城特定區計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(七)「變更秀林(崇德地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>八、公告發布實施：</p> <p>(一)「變更鯉魚潭風景特區計畫(第二次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更石梯秀姑巒風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案」。</p> <p>(三)「變更秀林(和平地區)都市計</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>畫（第三次通盤檢討）案」。</p> <p>（四）「變更瑞穗都市計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）案」。</p> <p>（五）「變更光復都市計畫（部分綠地兼供鐵路使用及部分道路用地為道路用地兼供鐵路使用）案。」</p> <p>（六）「變更瑞穗都市計畫（部分住宅區及農業區為鐵路用地）（配合東部鐵路快捷化－花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化）案」。</p> <p>九、新訂都市計畫辦理情形：「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」，已由（花蓮縣瑞穗溫泉區開發計畫）案於104年1月29日召開內政部都市計畫委員會第四次專案小組，調整瑞穗溫泉特定區計畫以及瑞穗溫泉區開發計畫內容。「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」配合內政部都市計畫委員會專案小組意見先以第一期、第二期範圍斟酌刪減後做優先發展區，依溫泉區管理計畫核定面積280.81公頃再考量天然河川界線刪減為275.43公頃。「花蓮縣瑞穗溫泉區開發計畫」以960公頃做整體規劃方向考量，分為短期(特定區計畫範圍)、中期、長期範圍。104年9月24日召開執行疑義協調會議，針對原住民議題、農地變更、排水用水計畫等後續工作項目請相關主管單位配合辦理。105年1月1日瑞祥溫泉部落召開第一次部落會議。105年1</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、國宅行政管理</p>	<p>月28日提送農地變更說明書請本府農業處審查。105年1月20日檢送用水計畫書請經濟部水利署北區水資源局審查，目前依據105年1月27日北水局函覆意見修正中。</p> <p>十、區域計畫辦理情形：「擬定花蓮縣區域計畫」已於102年12月9日評選完成，由睿誼工程顧問股份有限公司得標，於103年12月26日完成簽約，分別已於103年1月27日完成工作計畫書審查及103年7月16日期初報告書審查，陸續召開6次府內工作會議及2次區域計畫工作小組會議，103年4月於各鄉鎮市陸續召開13場之民眾座談會，103年9月舉行專家學者座談會三場並於104年3月20完成期中簡報審查會議，期中報告書已修改完成，104年12月29日完成期末簡報審查會議，期末報告書已修改完成。</p> <p>十一、公共設施用地取得：雖有「公共設施保留地」土地所有權人提出申請交換，惟因該公共設施保留地仍有占用情事不符交換條件，爰104年度公有非公用土地交換案為4件。</p> <p>一、囑託國民住宅法定抵押權內容變更登記0案、貸款清償塗銷(含註記塗銷)39案。</p> <p>二、處理國宅查封通知案6件及後續來文處理2件。</p> <p>三、104年度住宅補貼，總共受理809件。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	三、創造城鄉新風貌	<p>一、103年「城鎮風貌型塑整體計畫－已完成規劃設計廣續辦理後續工程計畫部分」尚未結案：</p> <p>(一) 內政部營建署補助「新城鄉新城村周邊景觀美化工程」74萬7,000元整。</p> <p>(二) 內政部營建署補助「花蓮慢活走廊－193縣道旅遊亮點整體規劃」207萬5,000元整。</p> <p>(三) 內政部營建署補助「瑞穗莊園農村、溫泉觀光小鎮」180萬7,000元整。</p> <p>二、104年「城鎮風貌型塑整體計畫－已完成規劃設計廣續辦理後續工程計畫部分」獲補助：</p> <p>(一) 內政部營建署補助「104年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」164萬元整。</p> <p>(二) 內政部營建署補助「104年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」574萬元整。</p> <p>(三) 內政部營建署補助「(104)花蓮市中華、和平路及市區人行道整修工程」820萬元整。</p> <p>(四) 內政部營建署補助「美崙溪自行車道賞景及休憩節點設置工程」328萬元整。</p> <p>(五) 內政部營建署補助「花蓮縣瑞穗鄉溫泉路林蔭大道環境改善計</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>畫」524萬8000元整。</p> <p>(六) 內政部營建署補助「花蓮縣瑞穗鄉藝術環境營造計畫」311萬6000元整。</p> <p>(七) 內政部營建署補助「花蓮縣瑞穗鄉自行車道整體景觀提升計畫」410萬元整。</p> <p>(八) 內政部營建署補助「美崙山自然生態與設施活化工程」1230萬元整。</p> <p>(九) 內政部營建署補助「光復鄉中山路二段既有街道綠美化及週邊整體-人本改善計畫」574萬元整。</p> <p>三、105年「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計廣續辦理後續工程計畫部分」獲補助：</p> <p>(一) 內政部營建署補助「105年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」202萬5000元整。</p> <p>(二) 內政部營建署補助「105年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」567萬元整。</p> <p>(三) 內政部營建署補助「105年花蓮縣瑞穗鄉藝術環境營造計畫(第二期)」162萬元整。</p> <p>(四) 內政部營建署補助「193公共廳舍青年移住活化計畫」202萬5000元整。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(五) 內政部營建署補助「新城鄉新城社區景觀環境風貌營造工程」283萬5000元整。</p> <p>四、103年「海岸復育及景觀改善示範計畫」尚未結案：內政部營建署城鄉發展分署補助350萬元「花蓮縣豐濱鄉磯崎新磯隧道班哨角海岸景觀改善計畫」。</p> <p>五、104年「國家重要濕地保育行動計畫」獲經濟部水利署城鄉發展分署補助「花蓮溪口生態資源調查與濕地生態教育推廣計畫」125萬元。</p> <p>六、103年「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補助：</p> <p>(一) 玉里鎮公所辦理「玉里鎮養生人文生活圈建置計畫」核定220萬元。</p> <p>(二) 富里鄉公所辦理「慢城富里－友善的農莊聯絡網推動計畫」核定260萬元。</p> <p>(三) 花蓮市公所辦理「看見山海之城-後山人才洄游計畫」核定55萬元。</p> <p>七、104年「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補助：</p> <p>(一) 玉里鎮公所辦理「玉里鎮養生人文生活圈建置計畫」核定108萬元。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(二) 富里鄉公所辦理「富里農莊合作平台實施計畫」核定 189萬元。</p> <p>(三) 花蓮市公所辦理「看見山海之城-後山人才洄游計畫」核定252萬元。</p> <p>(四) 秀林鄉公所辦理「太魯閣祖靈之眼-文創產業傳統技藝展示區計畫」核定81萬元。</p> <p>(五) 吉安鄉公所辦理「吉安鄉在地聯絡網建置計畫」核定 81萬元。</p> <p>(六) 光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉太巴塢舒活綠油先期整合推動計畫」核定81萬元。</p> <p>八、105年「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補助：</p> <p>(一) 玉里鎮公所辦理「玉里鎮養生人文生活圈建置計畫(第三期)」核定 100萬元。</p> <p>(二) 富里鄉公所辦理「回稻富鄉-返鄉務農起程」核定 130萬元。</p> <p>(三) 花蓮市公所辦理「看見山海之城-後山人才洄游計畫(第三期)」核定 130萬元。</p> <p>(四) 光復鄉公所辦理「105 年度花蓮縣光復鄉舒活綠遊二期整合推動計畫」核定90萬元。</p> <p>(五) 富里鄉豐南社區發展協會辦理「藝享豐南-富里有機藝術部落」核</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>柒、下水道行政及工程</p> <p>一、下水道行政</p> <p>二、雨水下水道工程</p>	<p>定 70萬元。</p> <p>建築物雨污水分流竣工查驗：104 年 9 月 1 日至 105 年 3 月 31 日止，計受理 79 戶審核及查驗案件，專用下水道申請設置案計 2 件，變更案計 0 件，竣工查驗案計 0 件。</p> <p>一、104年度雨水下水道工程重要建設成果：</p> <p>(一)104年度壽豐鄉志學村雨水下水道工程，預算金額1,168萬元，已於104年12月4日完工，辦理後續結算後結案。</p> <p>(二)104年度花蓮市民生路雨水下水道工程，預算781萬元，已於104年12月22日完成工程發包，預定105年8月底完工。</p> <p>(三) 104年度秀林鄉崇德地區板下雨水下水道工程，預算金額599萬元，104年12月8日完成發包，105年1月25日開工，預定105年7月底完工。</p> <p>(四)104年度新城鄉順安村雨水下水道工程，預算1,084萬元，已於104年7月28日完成工程發包，預定105年5月底完工。</p> <p>(五)104年度花蓮縣雨水下水道維護工程(開口契約)，預213萬元，已於104年12月31日完工，辦理後續工程結算後結案。</p> <p>(六)104年度南濱抽水站蘇迪勒風災修復工程，預算317萬元，已於104年12月</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>25日完成工程發包。</p> <p>二、105年度雨水下水道工程重要建設成果：</p> <p>(一)105年中原路及重慶路雨水下水道改建工程，經費1,870萬元，預定於105年6月完成發包作業。</p> <p>(二)105年度瑞穗鄉北五路雨水下水道工程，經費1,200萬元，預定於105年6月完成發包作業。</p> <p>(三)自由街雨水下水道(福建街至重慶路)清淤工程，經費667萬元，預定於105年7月完成發包作業。</p> <p>(四)105年度花蓮縣雨水下水道維護工程開口契約，預算590萬元，已於105年1月5日完成工程發包。</p> <p>(五)105年度花蓮縣雨水下水道維護工程(北區)開口契約，預算850萬元，已於105年1月26日完成工程發包。</p> <p>(六)內政部營建署委託辦理「花蓮縣光復鄉大同引水幹線工程」，預算4,160萬，預計105年3月完成發包作業，工期240天。</p> <p>(七)內政部營建署補助辦理「花蓮縣花蓮市中山路、三民路、福建街雨水下水道工程」，預算1,756萬元，預計105年6月完成發包作業。</p> <p>(八)內政部營建署補助辦理「花蓮市南濱抽水站增改建及滯洪池工程」，預算3億5,096萬，預計105年4月完成設計、監造發包作業，105年12月完成</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>工程發包。</p> <p>(九)日出香榭大道整體計畫分為三階段辦理：</p> <p>1、第一階段：自由街排水改善工程(第一期)，經費預算為5,200萬元，計畫範圍自中正路～福建街，大約於現行渠道位置施作6m*2m之雙孔箱涵(合計12m寬)，預計施作之雙孔箱涵其通水面積約為24m²，大於現行明渠段平均約17m²之通水面積。本期工程已於103年3月3日開工，105年3月11日完工。</p> <p>2、第二階段：自由街排水改善工程(第二期)，經費預算為5,200萬元，計畫範圍自福建街～南濱路，於現有四孔箱涵北側新作1孔5m*2m箱涵(上游於福建街銜接第一期箱涵端點；下游則接入南濱抽水站北閘門)，第二期工程已於105年1月18日辦理復工，目前進行至福建街路段及193縣路段，預計105年10月底完工。</p> <p>3、第三階段：「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」，於上開二階段自由街排水箱涵工程完成後，即進入第三階段整體景觀工程，目前本案已循</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>提報花東基金補助之方式，由本府觀光處將計畫書提送交通部觀光局審查，初步規劃計畫總經費約6億3,700萬元整。該案業經交通部觀光局105年3月3日交路字第1058200044號函送國發會審查，俟行政院花蓮地區發展推動小組委員會審議通過後，辦理後續計畫推動事宜。</p> <p>三、104年度雨下水道清淤工程重要建設成果：</p> <p>(一)花蓮市都市計畫雨下水道清淤工程經費200萬元，已於104年8月25日完工。</p> <p>(二)吉安鄉都市計畫雨下水道清淤工程經費100萬元，預計104年8月17日完工。</p> <p>(三)秀林鄉都市計畫雨下水道清淤工程經費100萬元，已於104年9月25日完工。</p> <p>(四)新城鄉都市計畫雨下水道清淤工程經費220萬元，已於104年4月27日完工。</p> <p>(五)壽豐鄉都市計畫雨下水道清淤工程經費100萬元，已於104年4月30日完工。</p> <p>(六)鳳林鎮都市計畫雨下水道清淤工程經費95萬元，已於104年8月31日完</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>工。</p> <p>(七)光復鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費390萬元，已於104年8月27日完工。</p> <p>(八)瑞穗鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費148萬元，預計104年10月30日完工。</p> <p>(九)豐濱鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費98萬元，已於104年5月9日完工。</p> <p>(十)玉里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費349萬元，預計104年6月30日完工。</p> <p>(十一)富里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費200萬元，已於104年5月19日完工。</p> <p>四、104年度雨水下水道清淤工程重要建設成果：</p> <p>(一)花蓮市都市計畫雨水下水道清淤工程經費214萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(二)吉安鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費140萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(三)秀林鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費70萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(四)新城鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費90萬元，預於105年4月完成發</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、污水下水道工程</p>	<p>包。</p> <p>(五)壽豐鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費83萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(六)鳳林鎮都市計畫雨水下水道清淤工程經費89萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(七)光復鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費110萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(八)瑞穗鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費100萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(九)豐濱鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費50萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(十)玉里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費90萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>(十一)富里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費64萬元，預於105年4月完成發包。</p> <p>一、本府自辦部分：105年度目前2件污水下水道用戶接管工程，分別為：</p> <p>1、花蓮縣吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程：105年度編列預算為9,800,000元，目前與已施工單位終止契約，辦理清算作業中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、花蓮地區水資源回收中心施政工作</p>	<p>2、花蓮縣吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程：105 年度編列預算為 29,400,000 元，目前與已施工單位終止契約，辦理清算作業中。</p> <p>二、內政部營建署代辦部份：105年度目前4件污水下水道系統新建工程，分別為：</p> <p>1、花蓮縣花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程第四標，105 年度編列預算為 94,000,000 元，已於 103 年 10 月 9 日發包，目前辦理主幹管設置，預定 106 年 5 月完工。</p> <p>2、花蓮縣花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程第六標，105 年度編列預算為 94,000,000 元，已於 104 年 1 月 30 日發包，目前辦理主幹管設置，預定 106 年 7 月完工。</p> <p>3、花蓮縣花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程第五標，105 年度編列預算為 75,200,000 元，已於 104 年 1 月 22 日發包，目前辦理用戶接管，預定 105 年 11 月完工。</p> <p>4、花蓮縣花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程第六標，105 年度編列預算為 47,000,000 元，已於 104 年 1 月 22 日發包，目前辦理用戶接管，預定 105 年 8 月完工。</p> <p>一、污水處理廠管理及維護：</p> <p>1、105 年度花蓮縣下水道污水管線維護工作開口合約於 105 年 1 月 7 日決標，金額新</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>臺幣 460 萬元整，工期 365 日曆天，於 105 年 2 月 1 日開工，預計 106 年 1 月 31 日完工。</p> <p>2、東昌污水加壓站緊急溢流設施工程於 104 年 12 月 29 日決標，金額新臺幣 200 萬元整，工期 100 日曆天，於 105 年 1 月 20 日開工，預計 105 年 5 月 8 日完成。</p> <p>3、東昌污水加壓站電力系統改善工程於 105 年 3 月 3 日決標，金額新臺幣 770 萬元整，工期 150 日曆天，於 105 年 3 月 18 日開工，預計 105 年 8 月 17 日完成。</p> <p>二、污水處理之成果：</p> <p>1、花蓮地區水資源回收中心(含東昌污水加壓站、美崙揚水站)自 98 年 12 月 1 日開始試運轉，隨著大花蓮地區污水下水道系統的用戶接管數量逐漸增加，截至 105 年 2 月 29 日止用戶接管數為 31,166 戶，本中心 105 年 2 月份每日平均處理污水量 31,546 立方公尺/日。</p> <p>2、本中心採二級活性碳污泥好氧處理系統方式處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海；污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅經合格清運處理商進行掩埋、焚燒或資源再回收利用，對於花蓮地區內河川 105 年 2 月份去除 BOD₂₉7,746kg/日污染量流入承受水體，對於河川水質有甚大效益。</p> <p>3、本中心放流水經過消毒處理後部分回收再利用，作為廠區內景觀綠化植栽用水、設</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費索取回收水作為景觀、澆灌、灑水抑制揚塵及沖廁等用途使用，達到水資源有效再利用之功效。回收水使用量 104 年度共計提供 79,943 立方公尺；105 年 1 月 1 日至 104 年 2 月 29 日共 12,954 立方公尺回收水。</p>	